Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
наружные инженерные сети	96 693 925	2 156 125	90 567 968	2 261 869					258 735	2 414 860

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., KZ89VJE00043506** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора: **Койланов И.Э.** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ИПК»
«___» ____ 20__ г.
(подпись)

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370 ,СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, Тел.: 8 7152 50-43-

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

Объект: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №72 от 2020-04-30

Акт приемки выполненных работ № 5
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 06-01-01 на Наружные тепловые сети									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	28,8288	271,30	258,91	7821	7464	4	1753	10341
		НР - 72%; СП - 8%			12,24	72,23	353	2082		766	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	50,4504	240,00	--	12108	--		--	13077
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	28,8288	21,23	17,96	612	518	3	213	891
		НР - 72%; СП - 8%			3,15	7,09	91	205		66	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	282,52224	155,38	146,95	43898	41517	--	9311	57465
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	37,35	2381	10551		4257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,126112	2023,56	–	28585	–	–	20581	53100
		НР - 72%; СП - 8%			2023,56	–	28585	–		3933	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /+песок на верх трубы/**	м3	43,8120613	879,66	–	38540	–	–	27749	71591
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	–	38540	–		5303	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), пригрунтов 2 группы до 5 м /+ песок на верх трубы/**	м3	222,486264	18,62	18,62	4143	4143	–	1178	5746
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,35	–	1636		426	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	222,486264	162,72	76,97	36202	17124	–	19430	60083
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	19079	7908		4451	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 /над трубой 0,15м/**	м3	48,1932876	1724,00	–	83085	–	83085	–	89732
		СП - 8%			–	–	–	–		6647	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	12,95	3117,01	159,81	40365	2070	24558	14208	58939
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	13737	614		4366	
		ИТОГО	**Тенге**				295359	72834	107650	94423	420965
							102765	22995	–	31184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295359				
	Материалы		Тенге				24566				
	Всего заработная плата		Тенге					125761			
	Местные материалы		Тенге				83085				
	Транспортные расходы		Тенге				12108				
		Накладные расходы	Тенге				94422				
		Сметная прибыль	Тенге				31183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				420964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					125761			
		ИТОГО	Тенге				420964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					125761			

ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

Локальная смета 6-1-1 на Наружные тепловые сети

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное(под лотки). Устройство**	м3 основания	36,24008	6110,10	1758,80	221431	63739	125656	55151	298708
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	32036	27266		22126	
		ИТОГО	Тенге				221431	63739	125656	55151	298708
							32036	27266	--	22126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221431				
	Материалы		Тенге				125655				
	Всего заработная плата		Тенге					59302			
		Накладные расходы	Тенге				55151				
		Сметная прибыль	Тенге				22126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59302			
		ИТОГО	Тенге				298708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59302			
		РАЗДЕЛ 2.Сети теплоснабжения/перемычка/									
17	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,1294	2575126,96	1181972,73	333221	152947	9829	207164	583617
		НР - 99%; СП - 8%			1317195,00	299936,44	170445	38812		43231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				333221	152947	9829	207164	583617
							170445	38812	--	43231	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333221				
	Материалы		Тенге				9829				
	Всего заработная плата		Тенге					209257			
		Накладные расходы	Тенге				207164				
		Сметная прибыль	Тенге				43231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					209257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				583617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					209257			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ s=1765 М2									
42	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	11,1195	2926,49	1258,69	32541	13996	--	26442	63702
		НР - 108%; СП - 8%			1667,80	534,07	18545	5939		4719	
43	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	19,768	368,42	257,38	7283	5088	--	3570	11721
		НР - 108%; СП - 8%			111,03	56,18	2195	1111		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**39824**	**19084**	**–**	**30012**	**75423**
							20740	**7049**	**–**	**5587**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39824**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27789**			
		Накладные расходы	Тенге				**30012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5587**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**75423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27789**			
		Локальная смета 6-1-2 на Наружные тепловые сети (КС)									
		РАЗДЕЛ 1.Канал Кл 150х90-8, L=164,4 м (перемычка)									
1	**1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**50,18**	**10969,77**	**2642,99**	**550463**	**132625**	**240562**	**259033**	**874256**
		НР - 118%; СП - 8%			**3532,80**	**841,85**	**177276**	**42244**		**64760**	
8	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**/Монолитные заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15**	**м3**	**0,24**	**30766,89**	**1292,14**	**7384**	**310**	**6209**	**857**	**8900**
		НР - 91%; СП - 8%			**3604,68**	**318,55**	**865**	**76**		**659**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**557847**	**132935**	**246771**	**259890**	**883156**
							178141	**42320**	**–**	**65419**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**557847**				
	Материалы		Тенге				**246771**				
	Всего заработная плата		Тенге					**220461**			
		Накладные расходы	Тенге				**259890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65419**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**883156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**883156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220461**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1152323**	**368706**	**489906**	**646640**	**2261869**
							401362	**115447**	**–**	**167547**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1152323**				
	Материалы		Тенге				**382255**				
	Всего заработная плата		Тенге					**516809**			
		Накладные расходы	Тенге				**552217**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136363**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1840904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**367**
		Сметная заработная плата	Тенге					**516809**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1840904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					516809			
		ИТОГО ПО АКТУ № 5:	**Тенге**								2261869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				504128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					441540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						489906		
		- Перевозка грузов	Тенге				12108				
		- Накладные расходы	Тенге							646640	
		- Сметная прибыль	Тенге							167547	
		Итого в текущих ценах с К= 0,95324940594	Тенге								2 156 125
		НДС 12 %	Тенге								258 735
		ВСЕГО ПО АКТУ № 5	Тенге								2 414 860

Принял (Заказчик):

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель_____ Сабралин С.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор_____ Суворов А. А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 620104301588
аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556

_____ Бухонин Р.В.

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Проектно-строительная компания ППК"

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ «____» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ Койланов И.Э.