Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
наружные инженерные сети	140 084 773	20 884 686	131 209 828	21 908 942					2 506 162	23 390 848

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., KZ89VJE00043506** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370 ,СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул. Малая, 2, тел. 50-00-74

Стройка: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

Объект: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №72 от 2020-04-30

Акт приемки выполненных работ № 8
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ ПРОЕКТНЫЗ РЕШЕНИЙ № 1									
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)									
		Локальная смета 06-02 Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
		Фасонина для ПГ-1									
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2801,81	183,41	2802	183	555	2122	5317
		НР - 99%; СП - 8%			2063,88	79,32	2064	79		394	
20	2303-0103-0911 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	55298,00	–	55298	–	55298	–	59722
		СП - 8%			–	–	–	–		4424	
21	1128-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Указатели пожарного гидранта. Установка**	100 шт.	0,01	85833,40	7928,76	858	79	101	611	1587
		НР - 87%; СП - 8%			67802,80	2416,72	678	24		118	
22	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,01	116288,00	–	1163	–	1163	–	1256
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60121	263	57117	2733	67882
							2742	103	–	5029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4823				
	Материалы		Тенге				656				
	Всего заработная плата		Тенге					2845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1163				
		Накладные расходы	Тенге				2733				
		Сметная прибыль	Тенге				604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2845			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55298				
		Сметная прибыль	Тенге				4424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2845			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				60121	263	57117	2733	67882
							2742	103	--	5029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4823				
	Материалы		Тенге				656				
	Всего заработная плата		Тенге					2845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1163				
		Накладные расходы	Тенге				2733				
		Сметная прибыль	Тенге				604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2845			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55298				
		Сметная прибыль	Тенге				4424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59722				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				67882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2845			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 2

ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНЯ (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

Локальная смета 6-1-1 на Наружные тепловые сети

РАЗДЕЛ 4.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Территория за домом № 1 между домом и гаражами

3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**92,1592**	**19933,52**	**1083,22**	**1837057**	**99828**	**1723918**	**38638**	**2025750**
		НР - 108%; СП - 8%			**144,43**	**243,76**	**13311**	**22465**		**150056**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,5	3089,27	1046,89	97312	32977	59785	12870	118997
		НР - 108%; СП - 8%			144,43	233,88	4550	7367		8815	
5	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	315	834,78	224,28	262957	70647	181499	33999	320713
		НР - 108%; СП - 8%			34,32	65,62	10811	20670		23757	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,252	161248,35	1806,41	40635	455	40180	256	44161
		НР - 108%; СП - 8%			–	939,02	–	237		3271	
7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см(6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(тип.Б МП)	м2 покрытия	315	1808,83	126,52	569780	39854	515595	26065	643512
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,12	14331	9803		47668	
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 КО=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	315	814,03	0,08	256420	26	256240	166	277112
		НР - 108%; СП - 8%			0,49	–	154	–		20527	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,252	161248,35	1806,41	40635	455	40180	256	44161
		НР - 108%; СП - 8%			–	939,02	–	237		3271	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип.Б МП)	м2 покрытия	315	1727,23	126,76	544076	39928	489817	26098	615788
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,22	14331	9834		45614	
		Территория перед домом № 1 парковка									
11	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1059,6	226,69	218,19	240204	231191	95	51889	315460
		НР - 72%; СП - 8%			8,42	59,60	8918	63150		23367	
12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1854,3	571,00	–	1058805	–		–	1143510
		СП - 8%			–	–	–	–		84704	
13	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	309,4151	1411,00	1411,00	436585	436585	–	215873	704654
		НР - 72%; СП - 8%			–	969,00	–	299823		52197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	353,2	19933,52	1083,22	7040518	382592	6606913	148079	7763685
		НР - 108%; СП - 8%			144,43	243,76	51013	86097		575088	
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88,3	3089,27	1046,89	272783	92440	167590	36077	333569
		НР - 108%; СП - 8%			144,43	233,88	12753	20651		24709	
16	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	883	834,78	224,28	737115	198036	508774	95306	899014
		НР - 108%; СП - 8%			34,32	65,62	30305	57941		66594	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7064	161248,35	1806,41	113906	1276	112630	716	123792
		НР - 108%; СП - 8%			–	939,02	–	663		9170	
18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см(6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(тип.Б МП)	м2 покрытия	883	1808,83	126,52	1597193	111718	1445303	73064	1803877
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,12	40172	27480		133621	
19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 КО=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	883	814,03	0,08	718789	72	718287	465	776795
		НР - 108%; СП - 8%			0,49	–	430	–		57540	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7064	161248,35	1806,41	113906	1276	112630	716	123792
		НР - 108%; СП - 8%			–	939,02	–	663		9170	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип.Б МП)	м2 покрытия	883	1727,23	126,76	1525141	111925	1373044	73158	1726162
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,22	40172	27567		127864	
		Установка бордюр при устройстве покрытий из асфальтобетонных смесей									
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	270	2274,97	31,87	614242	8605	395881	230136	911929
		НР - 108%; СП - 8%			776,87	12,35	209756	3333		67550	
23	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(Бр100.30.15)	м3	11,61	55871,00	–	648662	–	648662	–	700555
		СП - 8%			–	–	–	–		51893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОН, S=334 м2									
24	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	м2	334	37,11	–	12393	–	–	10906	25163
		НР - 88%; СП - 8%			37,11	–	12393	–		1864	
25	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	м2	334	96,80	–	32331	–	–	28451	65644
		НР - 88%; СП - 8%			96,80	–	32331	–		4863	
26	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	334	523,32	14,87	174788	4966	38226	116839	314957
		НР - 88%; СП - 8%			394,00	3,52	131596	1176		23330	
27	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см(10 см) изменения толщины слоя: добавлять**	м2	334	-184,36	-0,30	-61575	-99	-25484	-31673	-100707
		НР - 88%; СП - 8%			-107,76	–	-35992	–		-7460	
28	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	334	245,87	156,67	82119	52329	10274	28079	119014
		НР - 88%; СП - 8%			58,43	37,10	19516	12391		8816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19006776	1917082	15420039	1216429	21841060
							610850	671549	–	1617859	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19006776				
		Материалы	Тенге				14771378				
		Всего заработная плата	Тенге					1282399			
		Местные материалы	Тенге				648662				
		Транспортные расходы	Тенге				1058805				
		Накладные расходы	Тенге				1216428				
		Сметная прибыль	Тенге				1617856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21841060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1282399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21841060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1282399			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				19006776	1917082	15420039	1216429	21841060
							610850	671549	–	1617859	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19006776				
		Материалы	Тенге				14771378				
		Всего заработная плата	Тенге					1282399			
		Местные материалы	Тенге				648662				
		Транспортные расходы	Тенге				1058805				
		Накладные расходы	Тенге				1216428				
		Сметная прибыль	Тенге				1617856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21841060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1282399			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				21841060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1282399			
		ИТОГО ПО АКТУ № 8:	**Тенге**								21908942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				613592				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1917344			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					671653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15477156		
		- Перевозка грузов	Тенге				1058805				
		- Накладные расходы	Тенге							1219162	
		- Сметная прибыль	Тенге							1622888	
		Итого в текущих ценах с К= 0,95324940594	Тенге								20 884 686
		НДС 12 %	Тенге								2 506 162
		ВСЕГО ПО АКТУ № 8	Тенге								23 390 848

Принял (Заказчик):

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель_____Сабралин С.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият Курылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор_____Суворов А. А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 620104301588
аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556

_____Бухонин Р.В.

Расценки проверил:
ТОО "Проектно-строительная компания ППК"
БИН 990940000452

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

Койланов И.Э.