Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №42 от 15.04.2021

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		42	15.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО	937 075 663,01	**446 428 571,43**		-	-	-	-	-	53 571 428,57	500 000 000,00
Удержание аванса -30%	**281 122 698,90**	**133 928 571,43**							**16 071 428,57**	**150 000 000,00**
Итого с учетом удержания аванса	**655 952 964,11**	**312 500 000,00**							**37 500 000,00**	**350 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454

_____Темирбеков Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____Калмагамбетова Ж.Б.

ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза"

_____Бухонин Р.В.

ИИН 910516351179 Аттестат KZ34VUE00042556

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №42 от 15.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО

Акт выполненных работ №5
за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-1. Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	104572,41	150,74	143,11	15762975	14965305	–	3121674	20395421
					7,63	33,83	797670	3537988	–	1510772	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	7200,31	180,89	171,73	1302452	1236519	–	257949	1685233
					9,16	40,6	65933	292329	–	124832	
3	1101-0205-0302	3 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3234,19	1833,22	–	5928969	–	–	4268858	11013653
					1833,22	–	5928969	–	–	815826	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20334,49	1527,68	–	31064594	–	–	22366508	57705590
					1527,68	–	31064594	–	–	4274488	
5	1123-0101-0101	%	м3 основания	-2322,02	2662	154,56	-6181217	-358891	-3591236	-2307501	-9167815
					960,84	42,94	-2231090	-99719	–	-679097	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11826,44	725,7	–	8582448	–	–	6179363	15942756
					725,7	–	8582448	–	–	1180945	
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	119015,08	14,99	14,99	1784098	1784098	–	477687	2442728

8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119015,08	–	5,57	–	663454	–	180943	
					150,78	73,13	17945630	8703871	–	9414062	29548467
9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	1892,35	77,65	32,21	9241759	3833327	–	2188775	
					14,99	14,99	28367	28367	–	7595	38839
10	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1892,35	–	5,57	–	10549	–	2877	
					7,4	7,4	14005	14005	–	3750	19175
					–	2,75	–	5208	–	1420	
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
52	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,7	276381,97	72836,67	2128141	560841	11407	1688296	4121752
					202063,98	19409,83	1555893	149456	–	305315	
57	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	13	336133,16	104239,3	4369730	1355110	68924	3277590	8259106
					226592	28076,9	2945696	365001	–	611786	
59	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	541897,35	191404,71	1625692	574214	66494	1130789	2976999
					328328,02	52409,18	984984	157227	–	220518	

Итого	**144 981 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 936 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 863 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 914 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 444 411
Накладные расходы, тенге	49 886 620
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 739 400
Всего	**144 981 904**

Протокол №1. Локальная смета 6-6-1. Наружные сети водопровода

		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными гидромолотами НР = 72 %	м3 грунта	5143,17378	11612,4	4899,4	59724592	25198466	–	32583076	99692280
					6713	2085,9	34526126	10728146	–	7384613	
2	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными гидромолотами НР = 72 %	м3 грунта	5422,36	9571,56	3947,82	51900444	21406501	–	28518391	86852342

				5623,74	1680,99	30493943	9114933	–	6433507		
3 1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	2621,61	1540	154,56	4037280	405196	1113136	2605218	7173898	
				960,84	42,94	2518948	112585	–	531400		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
4 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. (диам. 2м - 330шт.; диам. 1,5м - 284шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1117,08	22122,2	8943,08	24712268	9990140	4161678	14278954	42110520	
				9453,62	3457,89	10560450	3862736	–	3119298		
5 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	284	17306		4914904		4914904		5308096	
6 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	26817		5363400		5363400		5792472	
7 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	284	19078		5418152		5418152		5851604	
8 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	27370		5474000		5474000		5911920	
9 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	852	17518		14925336		14925336		16119363	
10 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	600	25601		15360600		15360600		16589448	
11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	484	3401		1646084		1646084		1777771	
								–	131687		

Итого	**293 179 714**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 099 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 000 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 818 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 377 290
Накладные расходы, тенге	77 985 639
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 717 016

		Всего					**293 179 714**				
		Всего по объекту									**438 161 618**

		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения 2%									8 763 232
		Итого									**446 924 850**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%									16 223 372
		Итого									**463 148 222**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									9 262 964
		в текущих ценах с 05.04.19 г.									**472 411 187**
		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**496 031 746**
		С понижающим коэффициентом									**446 428 571,43**
		НДС (12 %)									53 571 428,57
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**500 000 000,00**

Принял
Заказчик:
Руководитель

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454

_____**Темирбеков Б.**

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____**Калмагамбетова Ж.Б.**

ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза"

_____**Бухонин Р.В.**

ИИН 910516351179 Аттестат KZ34VJE00042556