**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
**Подрядчик**: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование строительства и его адрес**: Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная - ул.Гагарина в г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

ПОЛУЧЕНО
26 ИЮН 2020

**Справка №2**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за июнь 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №54 | 28.02.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная - ул.Гагарина в г.Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны | 224 695 699 | 134 364 097 | | | | | | | 16 123 692 | 150 487 789 |

**Подрядчик:**
**ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224**

**Директор**_____ **Джакипбеков А.Р.**

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная", БИН 020440004931**

**Руководитель**_____ **Мусин Н.Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «СейсмоСтройЗащита», БИН 060640001000**

**Эксперт технического надзора**_____ **Кыдыбаев О.С.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН 051140004166**

**Главный инженер проекта**_____ **Быков А.Е.**

Нач. ПТО:

Форма то приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

# Акт выполненных работ №3

за **июнь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водопровода**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | E11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 5576 | 248,4 | 239,93 | 1385096 | 1337825 | 589 | 270457 | 1787998 |
| | | | | м3 грунта | | 8,37 | 58,99 | 46682 | 328953 | | 132444 | |
| 2 | 5 | E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 227,8 | 1641,02 | 0 | 373825 | 0 | 0 | 269154 | 694418 |
| | | | | м3 грунта | | 1641,02 | 0 | 373825 | 0 | | 51438 | |
| 3 | 6 | E11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка грунта, разработанного вручную/ | | 227,8 | 248,4 | 239,93 | 56586 | 54655 | 24 | 11049 | 73046 |
| | | | | м3 грунта | | 8,37 | 58,99 | 1907 | 13439 | | 5411 | |
| 4 | 7 | C341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 10170,001 | 222 | | 2257740 | | | | 2438359 |
| | | | | т | | | | | | | 180619 | |
| 5 | 8 | E11-010102-0602 | Работа на отвале 2 группы грунтов | | 1816 | 17,98 | 15,32 | 32650 | 27822 | 192 | 10859 | 46990 |
| | | | | м3 | | 2,55 | 5,75 | 4636 | 10446 | | 3481 | |
| 6 | 9 | E11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Врезерве/ | | 5010 | 248,4 | 239,93 | 1244500 | 1202027 | 529 | 243004 | 1606505 |
| | | | | м3 грунта | | 8,37 | 58,99 | 41944 | 295562 | | 119000 | |
| 7 | 10 | C341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 8517 | 222 | | 1890774 | | | | 2042036 |
| | | | | т | | | | | | | 151262 | |
| 8 | 11 | E11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 223,7 | 713,45 | 0 | 159598 | 0 | 0 | 114911 | 296470 |
| | | | | м3 | | 713,45 | 0 | 159598 | 0 | | 21961 | |
| 9 | 12 | E11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | 6188 | 30,73 | 30,73 | 190174 | 190174 | 0 | 47150 | 256310 |
| | | | | м3 | | 0 | 10,58 | 0 | 65486 | | 18986 | |
| 10 | 13 | C121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 71,8 | 1228 | | 88170 | | 88170 | | 95224 |
| | | | | м3 | | | | | | | 7054 | |
| 11 | 14 | E11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 7456 | 132,66 | 63,11 | 989091 | 470511 | 0 | 528106 | 1638572 |
| | | | | м3 | | 69,55 | 28,82 | 518580 | 214901 | | 121376 | |
| 12 | 15 | E11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 12564 | 2554,43 | 149,07 | 32093796 | 1872853 | 19417662 | 11173254 | 46728414 |
| | | | | м3 основания | | 859,86 | 38,43 | 10803281 | 482835 | | 3461364 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 18 | Е11-010205-0208 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м /в местах пересечения с существующими коммуникациями/ | | 31 | 2628,48 | 0 | 81483 | 0 | 0 | 58668 | 151363 |
| | | | | м3 грунта | | 2628,48 | 0 | 81483 | 0 | | 11212 | |
| 14 | 19 | Е11-010102-0313 | Погрузка грунта, разработанного вручную | | 31 | 203,44 | 196,53 | 6307 | 6093 | 2 | 1231 | 8141 |
| | | | | м3 | | 6,83 | 48,33 | 212 | 1498 | | 603 | |
| 15 | 20 | С341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 52,7 | 222 | | 11699 | | | | 12635 |
| | | | | т | | | | | | | 936 | |
| 16 | 21 | Е11-010102-0602 | Работа на отвале 2 группы грунтов | | 31 | 17,98 | 15,32 | 557 | 475 | 3 | 185 | 802 |
| | | | | м3 | | 2,55 | 5,75 | 79 | 178 | | 59 | |
| 17 | 22 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/подсыпка песком/ | | 3,3 | 30,73 | 30,73 | 101 | 101 | 0 | 25 | 137 |
| | | | | м3 | | 0 | 10,58 | 0 | 35 | | 10 | |
| 18 | 23 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 3,3 | 1405 | | 4637 | | 4637 | | 5007 |
| | | | | м3 | | | | | | | 371 | |
| 19 | 27 | Е11-010205-1002 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | | 3083 | 493 | 23,24 | 1519905 | 71649 | 875934 | 432652 | 2108762 |
| | | | | м2 креплений | | 185,64 | 9,27 | 572322 | 28584 | | 156205 | |
| | | | Итого по разделу: 1. == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == | | | | | | | | | 59991190 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА== | | | | | | | | | |
| 20 | 28 | Е11-220501-0113 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка | | 0,694 | 1540884,78 | 597163,78 | 1069374 | 414432 | 95446 | 663168 | 1871146 |
| | | | | км трубопровода | | 806191 | 159035,37 | 559497 | 110371 | | 138603 | |
| 21 | 36 | С123-010501-1329 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 713,06 | 71999 | | 51339603 | | 51339603 | | 55446772 |
| | | | | м | | | | | | | 4107168 | |
| 22 | 44 | Е11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка /Футляр/ | | 0,012 | 2632842,47 | 1413970,47 | 31594 | 16968 | 0 | 19977 | 55697 |
| | | | | км трубопровода | | 1218872 | 462698,54 | 14626 | 5552 | | 4126 | |
| 23 | 45 | С123-010501-1332 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 12 | 150748 | | 1808976 | | 1808976 | | 1953694 |
| | | | | м | | | | | | | 144718 | |
| 24 | 48 | Е11-221401-0311 | Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр | | 12 | 2556,23 | 19,68 | 30675 | 236 | 14100 | 16258 | 50688 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1361,52 | 7,03 | 16338 | 84 | | 3755 | |
| 25 | 55 | С123-020302-8025 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 4 | 82130 | | 328520 | | 328520 | | 354802 |
| | | | | шт. | | | | | | | 26282 | |
| 26 | 59 | С123-020302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 2 | 1485 | | 2970 | | 2970 | | 3208 |
| | | | | шт. | | | | | | | 238 | |
| 27 | 63 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 0,71 | 25866,89 | 18546,29 | 18365 | 13168 | 0 | 5582 | 25864 |
| | | | | км кабеля | | 7320,6 | 3599,5 | 5198 | 2556 | | 1916 | |
| 28 | 64 | п-л ТОО"ODZI Company" | Лента детекционная "Внимание водопровод" ЛСВ-200 | | 4,7 | 12709,02 | | 59732 | | 59732 | | 64511 |
| | | | | рул. | | | | | | | 4779 | |
| 29 | 65 | С123-020103-0221 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | | 4 | 32379 | | 129516 | | 129516 | | 139877 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10361 | |
| 30 | 69 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободные/ | | 2 | 2267 | | 4534 | | 4534 | | 4897 |
| | | | | шт. | | | | | | | 363 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 71 | Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка | фланец | 4 | 21470,41 | 16380,62 | 85882 | 65522 | 2292 | 33096 | 128496 |
| | | | | | | 4516,72 | 3840,9 | 18067 | 15364 | | 9518 | |
| 32 | 76 | Е11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 916,31 | 66,96 | 1833 | 134 | 123 | 1560 | 3664 |
| | | | | | | 787,8 | 0 | 1576 | 0 | | 271 | |
| 33 | 79 | С123-020103-0221 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 32379 | | 129516 | | 129516 | | 139877 |
| | | | | | | | | | | | 10361 | |
| 34 | 84 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2267 | | 4534 | | 4534 | | 4897 |
| | | | | | | | | | | | 363 | |
| 35 | 91 | Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 34607,9 | 15880,94 | 69216 | 31762 | 5210 | 39926 | 117874 |
| | | | | | | 16121,8 | 4043,04 | 32244 | 8086 | | 8731 | |
| 36 | 96 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1766,87 | 74,25 | 3534 | 148 | 661 | 2762 | 6800 |
| | | | | | | 1362,2 | 32,94 | 2724 | 66 | | 504 | |
| 37 | 99 | 5101-0102-1706 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 4382236 | | 8764473 | | | | 8764473 |
| | | | | | | | | | | 8764473 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 4382236 | | 8764473 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *8764473* | | | | |
| 38 | 104 | С123-040102-1505 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 79334 | | 158668 | | 158668 | | 171361 |
| | | | | | | | | | | | 12693 | |
| 39 | 130 | Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /тройник/. Установка | т фасонных частей | 0,147 | 944824,57 | 394910,83 | 138889 | 58052 | 52330 | 42941 | 196377 |
| | | | | | | 193930,1 | 101136,25 | 28508 | 14867 | | 14546 | |
| 40 | 132 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 10 | 1220,53 | 802,8 | 12205 | 8028 | 0 | 6197 | 19875 |
| | | | | | | 417,73 | 208,27 | 4177 | 2083 | | 1472 | |
| 41 | 137 | С123-020302-5990 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 710x630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 181284 | | 725136 | | 725136 | | 783147 |
| | | | | | | | | | | | 58011 | |
| 42 | 149 | Е11-060301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,21 | 21351,35 | 1171,35 | 4484 | 246 | 0 | 3945 | 9104 |
| | | | | | | 20180 | 465,93 | 4238 | 98 | | 674 | |
| 43 | 150 | С123-010201-0308 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/гильза/ | м | 1,2 | 60012 | | 72014 | | 72014 | | 77776 |
| | | | | | | | | | | | 5761 | |
| 44 | 154 | С123-010201-0232 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/ | м | 0,6 | 8449 | | 5069 | | 5069 | | 5475 |
| | | | | | | | | | | | 406 | |
| 45 | 163 | С123-010201-0268 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 39416 | | 47299 | | 47299 | | 51083 |
| | | | | | | | | | | | 3784 | |
| 46 | 174 | С123-021101-0120 | Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 119495 | | 478 | | 478 | | 516 |
| | | | | | | | | | | | 38 | |
| 47 | 177 | С123-021101-0145 | Прокладки паронитовые А-300-(10)-ПОН ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 475517 | | 951 | | 951 | | 1027 |
| | | | | | | | | | | | 76 | |
| 48 | 179 | С123-021101-0342 | Прокладки паронитовые Б-500-(10-63)-ПОН ГОСТ 15180-86/1-600-10-ТКМЦ-С// | 1000 шт. | 0,004 | 1061966 | | 4248 | | 4248 | | 4588 |
| | | | | | | | | | | | 340 | |
| 49 | 221 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1220,53 | 802,8 | 7323 | 4817 | 0 | 3718 | 11925 |
| | | | | | | 417,73 | 208,27 | 2506 | 1250 | | 883 | |
| 50 | 222 | С123-021104-2102 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм | | 6 | 3950 | | 23700 | | 23700 | | 25596 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1896 | |
| | | | Итого по разделу: 2. ==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА== | | | | | | | | | 70495089 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/== | | | | | | | | | |
| 51 | 234 | Е11-221501-0104 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 | | 30 | 8566,85 | 1167,65 | 257005 | 35029 | 178415 | 54121 | 336016 |
| | | | | м короба | | 1452,02 | 370,23 | 43561 | 11107 | | 24890 | |
| 52 | 235 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 3,5 | 18213,05 | 1054,54 | 63746 | 3691 | 56421 | 3941 | 73101 |
| | | | | м3 | | 1038,15 | 199,07 | 3634 | 697 | | 5415 | |
| | | | Итого по разделу: 3. ==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ /4506-С31-НВ л1.6/== | | | | | | | | | 409117 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ= | | | | | | | | | |
| 53 | 271 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 4,4 | 34265,94 | 8141,89 | 150770 | 35824 | 77716 | 50338 | 217197 |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | | 8461,3 | 3094,76 | 37230 | 13617 | | 16089 | |
| 54 | 272 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 2 | 13938 | | 27876 | | 27876 | | 30106 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2230 | |
| 55 | 273 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 2 | 11772 | | 23544 | | 23544 | | 25428 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1884 | |
| 56 | 274 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.6а/ | | 1 | 11772 | | 11772 | | 11772 | | 12714 |
| | | | | шт. | | | | | | | 942 | |
| 57 | 275 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 6 | 16431 | | 98586 | | 98586 | | 106473 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7887 | |
| 58 | 276 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС 15.9а/ | | 1 | 16431 | | 16431 | | 16431 | | 17745 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1314 | |
| 59 | 277 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-1/ | | 2 | 16346 | | 32692 | | 32692 | | 35307 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2615 | |
| 60 | 279 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 3 | 2072 | | 6216 | | 6216 | | 6713 |
| | | | | шт. | | | | | | | 497 | |
| 61 | 280 | С121-040301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 5607 | | 5607 | | 5607 | | 6056 |
| | | | | шт. | | | | | | | 449 | |
| 62 | 284 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 54,1 | 823,76 | 19,83 | 44565 | 1073 | 31083 | 11651 | 60714 |
| | | | | м2 поверхности | | 229,38 | 2,2 | 12410 | 119 | | 4497 | |
| 63 | 285 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Внутренняя поверхность колодцев/ | | 49,02 | 823,76 | 19,83 | 40381 | 972 | 28164 | 10557 | 55013 |
| | | | | м2 поверхности | | 229,38 | 2,2 | 11244 | 108 | | 4075 | |
| | | | Итого по разделу: 5. ==КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ= | | | | | | | | | 573466 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 108249193 | 5924288 | 75997891 | 14130443 | 131468859 |
| | | | | | | | | 13402327 | 1627942 | 8764473 | 9089213 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 8764472 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 1 276 126 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 123 980 513 |
| | | | Зимние удорожания | | | 3,3 % | | 4 091 357 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 128 071 870 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 2 561 437 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 139 397 779 |
| | | | **в том числе на 2019 год - 73%** | | | | | | | | | 101 760 379 |
| | | | **в том числе на 2020 год - 27%** | | | | | | | | | 37 637 400 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961** | | | | | | | | | 106 837 825 |
| | | | **НДС на 2019 год - 12 %** | | | | | | | | | 12 820 539 |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2019 год** | | | | | | | | | 119 658 364 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865** | | | | | | | | | 40 892 527 |
| | | | **НДС на 2020 год - 12 %** | | | | | | | | | 4 907 103 |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2020 год** | | | | | | | | | 45 799 631 |
| | | | **НДС - 12 %** | | | 12 % | | | | | | 17 727 642 |
| | | | **Итого по акту с НДС** | | | | | | | | | 165 457 994 |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9** | | | | | | | | | 148 912 195 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Астанаинжкомстрой"**

**Директор** **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Косшаны"**

**Зав.сектором ПТ и АД** **Есергепов Н.С.**

Место печати

**ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

**Эксперт** **Клышбаев О.С.**

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**ТОО "Казахский Сантехпроект"**

**Главный инженер проекта** **Быков А.Е.**

Нач. ПТО: Фадеев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик : **ТОО "Астанаинжкомстрой"**

Объект : **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 мм от территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленная ул. Гагарина в г. Костанай для водоснабжения Индустриальной зоны**

Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2020 г.

# Акт выполненных работ №4

**за июнь 2020 (месяц, год) на 07-01-02 Покрытие дорог**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ==РАЗБОРКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТРОТУАРОВ== | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | | 1866 | 86,83 | 84,46 | 162022 | 157595 | 46 | 20712 | 197352 |
| | | | | м2 покрытия | | 2,35 | 7,93 | 4381 | 14797 | | 14619 | |
| 2 | 14 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | | 101,7 | 2399,19 | 1046,04 | 243998 | 106383 | 0 | 196193 | 475407 |
| | | | | м3 конструкции | | 1353,15 | 433,09 | 137615 | 44045 | | 35215 | |
| 3 | 15 | Е11-270302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | | 124,1 | 321,36 | 231,39 | 39881 | 28715 | 0 | 18165 | 62689 |
| | | | | м3 конструкции | | 89,97 | 45,56 | 11166 | 5654 | | 4644 | |
| 4 | 16 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | | 340 | 624,34 | 0 | 212275 | 0 | 0 | 229257 | 476854 |
| | | | | м | | 624,34 | 0 | 212275 | 0 | | 35323 | |
| 5 | 17 | С341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | 548,9 | 70 | | 38423 | | | | 41497 |
| | | | | т | | | | | | | 3074 | |
| 6 | 18 | С341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 548,9 | 222 | | 121856 | | | | 131604 |
| | | | | т | | | | | | | 9748 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 818455 | 292693 | 46 | 464327 | 1385403 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 14 408 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1 399 811 |
| | | | Зимние удорожания | | | 3,3 % | | 46 194 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1 446 005 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 28 920 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1 474 925 |
| | | | в том числе на 2019 год - 73% | | | | | | | | | 1 076 695 |
| | | | в том числе на 2020 год - 27% | | | | | | | | | 398 230 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года - 73 %, к = 1,0498961 | | | | | | | | | 1 130 418 |
| | | | НДС на 2019 год - 12 % | | | | | | | | | 135 650 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2019 год | | | | | | | | | 1 266 068 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года - 27 %, к = 1,0864865** | | | | | | | | | **432 671** |
| | | | **НДС на 2020 год - 12 %** | | | | | | | | | **51 921** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2020 год** | | | | | | | | | **484 592** |
| | | | **НДС - 12 %** | | | **12 %** | | | | | | **187 571** |
| | | | **Итого по акту с НДС** | | | | | | | | | **1 750 660** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки к = 0,9** | | | | | | | | | **1 575 594** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Астанаинжкомстрой"**

**Директор** **Джакипбеков А.Р.**

Место печати

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная"**

**Зав.сектором ПТ и АД** **Есергепов Н.С.**

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора

**ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

**Эксперт** **Клышбаев О.С.**

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**ТОО "Казахский Сантехпроект"**

**Главный инженер проекта** **Быков А.Е.**

Нач. ПТО: Фазенов.