Форма КС-3

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Договор: №1 от 23.11.2020г.

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение, электроснабжение,водоснабжение) дома культуры на 90 мест в а. Кокбастау, Байзакского района Жамбылской области"

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала строительства	За отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	Всего к оплате в тенге
	по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На проибретение материалов	Другие дополнитель. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке										6 909 389,94
К оплате										**6 909 389,94**

Генподрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор **Есбосынов Н.**

Субподрядчик:

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор **Абильдаев С.**

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Договор: № 1 от 23.11.2020 г.

Наименование работ: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) дома культуры на 90 мест в а. Кокбастау , Байзакского района Жамбылской области"

А К Т

выполненных работ на декабрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение наружное										
		Земляные работы										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		15	39,32,42	1425,92	58986	21389	--	33173	99532
		НР - 72%; СП - 8%				2506,51	565,03	37598	8475		7373	
2	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания		22	623,64	369,32	13720	8125	3717	2906	17957
		НР - 72%; СП - 8%				85,37	98,11	1878	2158		1330	
3	1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2		15	2779,89	266,1	41698	3992	28081	7929	53598
		НР - 72%; СП - 8%				641,69	92,5	9625	1388		3970	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		490	152,72	144,65	74831	70880	--	15455	97509
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	3951	17514		7223	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		120	1613,92	--	193670	--	--	139443	359762
		НР - 72%; СП - 8%				1613,92	--	193670	--		26649	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		151	3636,72	157,82	549144	23830	372064	158498	764254
		НР - 99%; СП - 8%				1014,9	45,36	153250	6849		56611	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		200	766,41	--	153282	--	--	110363	284737
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	153282	--		21092	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		410	15,2	15,2	6232	6232	--	1739	8608
		НР - 72%; СП - 8%					5,89	--	2415		638	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3		410	156,87	74,79	64315	30662	--	34273	106475
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	33653	13948		7887	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,372	2542,40	--	3488	--	--	2511	6480
		НР - 72%; СП - 8%				2542,40	--	3488	--		480	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,12	841,75	--	943	--	--	679	1751
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	943	--		130	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,144	5574,68	1711,58	803	246	435	210	1093
		НР - 93%; СП - 8%				845,75	720,08	122	104		81	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3		0,448	23784,1	1146,55	10655	514	7759	2273	13963
		НР - 91%; СП - 8%				5316,5	259,43	2382	116		1034	
14	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,13776	24896,11	11340,63	3430	1562	306	1375	5189
		НР - 69%; СП - 8%				11341,55	3126,64	1562	431		384	
15	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0,1432704	267944,00	--	38388	--	38388	--	41460
		СП - 8%				--	--	--	--		3071	
16	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,02536	340717,2	128693,3	8641	3264	253	3878	13520
		НР - 69%; СП - 8%				202055	19537,2	5124	495		1001	
17	2105-0103-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		0,0269832	1291247	--	34842	--	34842	--	37629
		СП - 8%				--	--	--	--		2787	
18	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,02536	95612,04	4645,53	2425	118	48	1591	4337
		НР - 69%; СП - 8%				89078,5	1853,56	2259	47		321	
19	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		16	142,54	0,81	2281	13	--	1569	4158
		НР - 69%; СП - 8%				141,73	0,39	2268	6		308	
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,014928	499528,00	--	7457	--	7457	--	8054
		СП - 8%				--	--	--	--		597	
		Опоры под газопровод из труб 57х3 Н=2,2м - 1 шт										
21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3		0,6	2542,4	--	1525	--	--	1098	2834
		НР - 72%; СП - 8%				2542,4	--	1525	--		210	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		0,38	841,75	--	320	--	--	230	594
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	320	--		44	
23	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта		0,22	2150,14	1396,5	473	307	--	206	733
		НР - 72%; СП - 8%				753,64	544,32	166	120		54	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		0,385	115,00	--	44	--		--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,36	23784,1	1146,55	8562	413	6235	1827	11220
		НР - 91%; СП - 8%				5316,5	259,43	1914	93		831	
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т		0,0161	24896,11	11340,63	401	183	35	161	606
		НР - 69%; СП - 8%				11341,55	3126,00	183	50		45	
27	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т		0,016744	554930,00	--	9292	--	9292	--	10035
		СП - 8%				--	--	--	--		743	
		Трубопроводы сталь										
28	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,02	698858,95	212336,93	13977	4247	174	11259	27255
		НР - 99%; СП - 8%				477792,00	90822,92	9556	1816		2019	
29	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20,08	556,00	--	11164	--	11164	--	12058
		СП - 8%				--	--	--	--		893	
30	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
31	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,006	718268,60	228212,81	4310	1369	66	3425	8353
		НР - 99%; СП - 8%				479214,00	97315,51	2875	584		619	
32	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,024	1015,00	--	6355	--	6355	--	6864
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
33	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	480,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
		Трубопроводы ПЭ										
34	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода		0,365	305192,19	83264,00	111395	30392	380	88179	215540
		НР - 99%; СП - 8%				220886,00	23140,95	80623	8446		15966	
35	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		368,65	796,00	--	293445	--	293445	--	316921
		СП - 8%				--	--	--	--		23476	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		0,3	347138,79	105411,35	104142	31623	700	79910	198776
		НР - 99%; СП - 8%				239396,00	29662,04	71819	8899		14724	
37	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		303	1622,00	--	491466	--	491466	--	530783
		СП - 8%				--	--	--	--		39317	
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,024	347138,79	105411,35	8331	2530	55	6393	15902
		НР - 99%; СП - 8%				239396,00	29662,04	5746	712		1178	
39	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		24	2409,00	--	57816	--	57816	--	62441
		СП - 8%				--	--	--	--		4625	
40	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,018	454848,70	149186,26	8187	2685	109	6096	15425
		НР - 99%; СП - 8%				299611,00	42453,30	5393	764		1143	
41	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		18	3859,00	--	69462	--	69462	--	75019
		СП - 8%				--	--	--	--		5557	
42	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м		640	343,28	154,21	219696	98691	29767	87448	331716
		НР - 72%; СП - 8%				142,56	47,21	91238	30217		24572	
43	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м		0,64	387659,00	--	248102	--	248102	--	267950
		СП - 8%				--	--	--	--		19848	
		Полиэтиленовые фасонные детали										
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.		7	1405,35	912,28	9837	6386	--	5121	16155
		НР - 99%; СП - 8%				493,07	245,89	3452	1721		1197	
45	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	688,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
46	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка	шт.		3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%				493,07	245,89	1479	738		513	
48	2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	4122,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
49	2302-0304-2026 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	12247,00	--	12247	--	12247	--	13227
		СП - 8%				--	--	--	--		980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2302-0304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16	шт.	1	28669,00	--	28669	--	28669	--	30963
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт	28	1405,35	912,28	39350	25544	--	20484	64621
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	13806	6885		4787	
52	2302-0304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	832,00	--	9984	--	9984	--	10783
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
53	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1557,00	--	15570	--	15570	--	16816
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246		171	
55	2302-0303-3556 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x90x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14194,00	--	14194	--	14194	--	15330
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
		Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 d-90мм - 1 шт									
56	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,035	31088,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
57	2304-0908-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные подземной ПЭ 100 SDR11, DN 90мм	шт.	1	142308,00	--	142308	--	142308	--	153693
		СП - 8%			--	--	--	--		11385	
58	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
59	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкций перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,01	19313,53	2585,04	193	26	157	14	224
		НР - 91%; СП - 8%			1044,10	523,32	10	5		17	
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	4060	181		1500	
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
61	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,3137449	4251,78	1007,33	1334	316	775	342	1810
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	243	124		134	
62	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	5,25	16596,60	1179,16	87132	6191	75416	6289	100895
		НР - 91%; СП - 8%			1052,45	263,87	5525	1385		7474	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,15745	863,50	19,64	4453	101	2956	1311	6226

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	1396	13		461	
64	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные 15х2 мм. Установка	свеча		6	9135,76	3483,08	54815	20898	7280	32960	94797
		НР - 99%; СП - 8%				4439,58	1109,28	26637	6656		7022	
65	2304-0909-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	7776,00	--	15552	--	15552	--	16796
		СП - 8%				--	--	--	--		1244	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 1 шт										
66	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000296	499528,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
67	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1	796,00	--	796	--	796	--	860
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
68	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,33	796,00	--	1059	--	1059	--	1143
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
69	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
70	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152
		НР - 99%; СП - 8%				1014,90	45,36	30	1		11	
		Газорегуляторные пункты										
72	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт		1	27180,53	971,37	27181	971	12389	13849	44312
		НР - 98%; СП - 8%				13820,80	311,08	13821	311		3282	
73	Перечень материалов и оборудования п.3	ГРПШ-10 (РДГК-10)	шт		1	73053,75	--	73054	--		--	73054
						--	--	--	--	73054	--	
74	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч 6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт		1	2497,00	--	2497	--	2497	--	2697
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
		Узел установки ГРПШ										
75	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3		2,4	2542,40	--	6102	--	--	4393	11335
		НР - 72%; СП - 8%				2542,40	--	6102	--		840	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,48	22453,81	1127,03	10778	541	7866	2263	14084
		НР - 91%; СП - 8%				4939,20	241,01	2371	116		1043	
77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т		0,05768	95947,97	6634,02	5534	383	452	3258	9495
		НР - 69%; СП - 8%				81475,20	381,84	4699	22		703	
78	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т		0,05768	499598,00	--	28817	--	28817	--	31122
		СП - 8%				--	--	--	--		2305	
		Ограждение ГШРП										
79	86-010602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16	секция		4	53314,00	5479,00	213256	21916	141792	51495	285931
		НР - 91%; СП - 8%				12387,00	1760,00	49548	7040		21180	
80	86-010602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16	секция		4	53314,00	5479,00	213256	21916	141792	51495	285931
		НР - 91%; СП - 8%				12387,00	1760,00	49548	7040		21180	
81	86-010605-0502	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.		1	72300,00	687,00	72300	687	58822	11794	90821
						12791,00	169,00	12791	169		6727	
82	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.		1	72300,00	687,00	72300	687	58822	11794	90821
		НР - 91%; СП - 8%				12791,00	169,00	12791	169		6727	
83	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		1	2852,00	--	2852	--	2852	--	3080
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети водопровода В1										
		Земляные работы										
84	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		27,4604048	152,72	144,65	4194	3972	--	866	5465
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	221	982		405	
85	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		14,47642	203,50	194,47	2946	2815	2	644	3877
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	129	765		287	
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		1,2970152	1936,70	--	2512	--	--	1809	4666
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	2512	--		346	
87	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /лишний грунт/	т		24,609914	500,40	--	12315	--		--	13300
		СП - 8%				--	--	--	--		985	
88	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3		14,47642	20,63	17,52	299	254	1	102	433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	44	98		32	
89	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
90	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные В1 ф1,5м=3шт.									
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,38	20801,49	8819,42	28706	12171	3734	17309	49696
		НР - 99%; СП - 8%			9276,42	3392,87	12801	4682		3681	
91	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1923,04	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
92	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21833,17	--	21833	--	21833	--	23580
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
93	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19053,65	--	19054	--	19054	--	20578
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
94	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15326,75	--	30654	--	30654	--	33106
		СП - 8%			--	--	--	--		2452	
95	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
96	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	544342,00	--	18595	--	18595	--	20082
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
97	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10578	709272,24	6533,14	75027	691	68478	7068	88662
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	5858	131		6568	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05826	57,78	3,27	234	13	30	133	397
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	191	2		29	
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,416232	842,90	20,15	7937	190	5379	2223	10973
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	2368	23		813	
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	1,734	17250,88	1074,12	29913	1863	26077	2140	34618
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	1973	379		2564	
		РАЗДЕЛ 3.Выносимые сети канализации К1									
		Земляные работы									
101	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	23,005936	33,67	33,67	775	775	--	192	1044
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	267		77	
102	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,005936	147,91	71,66	3403	1649	--	1787	5604
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	1754	727		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014(для засыпки над верхом трубы)	м3	4,65	2233,00	--	10383	--	10383	--	11214
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
104	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,992	3553,31	153,51	3525	152	2437	968	4852
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	936	42		359	
		Трубопроводы(НВК л.1-5)									
105	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 100 мм	км	0,0155	327306,04	102650,16	5073	1591	36	3834	9620
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	3446	427		713	
106	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,655	1108,00	--	17346	--	17346	--	18733
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
107	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0155	58556,65	--	908	--	103	797	1841
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	805	--		136	
108	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. /гильзы 2 шт по 0,2м/	км трубопровода	0,0004	560957,31	211954,70	224	85	6	155	410
		НР - 99%; СП - 8%			333592,00	58459,26	133	23		30	
109	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	10528,00	--	4211	--	4211	--	4548
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
110	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1	2735,60	129,40	2736	129	319	2325	5465
		НР - 99%; СП - 8%			2287,81	60,20	2288	60		405	
111	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3083,00	--	9249	--	9249	--	9989
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
112	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083,00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
113	2302-0103-1709 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из нержавеющей стали, PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	14163,00	--	14163	--	14163	--	15296
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
114	2302-0103-1709 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	14163,00	--	28326	--	28326	--	30592
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
115	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	1985,38	1309,00	1985	1309	--	1003	3227
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	676	336		239	
116	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5514,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
117	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,5307646	149,01	141,53	3059	2906	--	601	3954
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	33,20	154	682		293	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		40,1380891	198,32	189,93	7960	7623	4	1658	10388
		НР - 72%; СП - 8%				8,30	49,07	333	1970		769	
119	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		1,8763563	1798,10	--	3374	--	--	2429	6267
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	3374	--		464	
120	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /лишний грунт/	т		68,2347515	481,50	--	32855	--		--	35483
		СП - 8%				--	--	--	--		2628	
121	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3		40,1380891	19,87	16,97	797	681	4	263	1145
		НР - 72%; СП - 8%				2,80	6,31	112	253		85	
		Обратная засыпка										
122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		4,4814242	782,46	--	3507	--	--	2525	6514
		НР - 72%; СП - 8%				782,46	--	3507	--		482	
123	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		17,9256967	33,67	33,67	604	604	--	150	814
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,60	--	208		60	
124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		17,9256967	147,91	71,66	2651	1285	--	1392	4367
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	1367	567		323	
125	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой(утепление керамзитом над трубой)	м3		22,1	14823,44	1550,52	327598	34266	216700	82557	442967
		НР - 94%; СП - 8%				3467,52	506,52	76632	11194		32812	
		трубопроводы К1										
126	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,0425	429671,76	145250,88	18261	6173	257	13372	34164
		НР - 99%; СП - 8%				278369,00	39440,36	11831	1676		2531	
127	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		42,925	1273,00	--	54644	--	54644	--	59015
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	
128	1116-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка (стояк в колодце трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м		1,3	9893,28	67,80	12861	88	11586	1200	15187
		НР - 98%; СП - 8%				912,87	29,36	1187	38		1125	
		Колодцы канализационные ф1,0м=3шт.										
129	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,62	34567,71	10292,76	56000	16674	14454	30785	93728
		НР - 99%; СП - 8%				15352,98	3842,14	24872	6224		6943	
130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3	1923,04	--	5769	--	5769	--	6231
		СП - 8%				--	--	--	--		462	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	10692,87	--	32079	--	32079	--	34645
		СП - 8%				--	--	--	--		2566	
132	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	7668,93	--	23007	--	23007	--	24847
		СП - 8%				--	--	--	--		1841	
133	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	9902,04	--	29706	--	29706	--	32083
		СП - 8%				--	--	--	--		2376	
134	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		3	4341,00	--	13023	--	13023	--	14065
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
135	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0582	544342,00	--	31681	--	31681	--	34215
		СП - 8%				--	--	--	--		2534	
136	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,19104	709272,24	6533,14	135499	1248	123671	12764	160125
		НР - 118%; СП - 8%				55381,90	1240,12	10580	237		11861	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,22796	57,78	3,27	418	24	53	238	708
		НР - 69%; СП - 8%				47,16	0,48	341	3		52	
138	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		24,26592	842,90	20,15	20454	489	13864	5728	28277
		НР - 93%; СП - 8%				251,43	2,41	6101	58		2095	
139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3		2,601	17250,88	1074,12	44870	2794	39116	3210	51926
		НР - 91%; СП - 8%				1138,05	218,29	2960	568		3846	
		РАЗДЕЛ 4.Сети ВЛ-10кВ										
140	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,1	154386,72	90235,73	169825	99259	3901	77415	267020
		НР - 80%; СП - 8%				60604,60	27366,92	66665	30104		19779	
141	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50- 20 ГОСТ Р 52373-2005	км		3,3	254561,00	--	840051	--	840051	--	907255
		СП - 8%				--	--	--	--		67204	
142	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		2	13519,67	3965,90	27039	7932	201	17593	48203
		НР - 80%; СП - 8%				9453,08	1542,84	18906	3086		3571	
143	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		2	84412,94	--	168826	--		--	168826
						--	--	--	--	168826	--	
		Опора Кр10-1,2с /2шт/										
144	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	13713,44	6779,20	27427	13558	1347	15191	46028
		НР - 80%; СП - 8%				6261,06	3233,60	12522	6467		3409	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		4	37681,00	--	150724	--	150724	--	162782
		СП - 8%				--	--	--	--		12058	
146	Перечень материалов и оборудование п.4	Траверса TMs-72a	шт		2	5321,43	--	10643	--	10643	--	11494
		СП - 8%				--	--	--	--		851	
147	Перечень материалов и оборудование п.5	Хомут Х-51	шт		2	616,07	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
148	Перечень материалов и оборудование п.6	Крепление подкоса У-52	шт		2	3526,79	--	7054	--	7054	--	7618
		СП - 8%				--	--	--	--		564	
149	Перечень материалов и оборудование п.7	Крепление изолятор КИзI	шт		6	1535,71	--	9214	--	9214	--	9951
		СП - 8%				--	--	--	--		737	
150	Перечень материалов и оборудование п.8	Проводник заземляющий ЗП64	шт		6	1080,36	--	6482	--	6482	--	7001
		СП - 8%				--	--	--	--		519	
151	Перечень материалов и оборудование п.9	Проводник заземляющий ЗП69	шт		6	758,93	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
152	Перечень материалов и оборудование п.10	Проводник заземляющий ЗП21	шт		6	794,64	--	4768	--	4768	--	5149
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
153	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,0004286	937835,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
154	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SL37.2	шт.		6	593,00	--	3558	--	3558	--	3843
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
155	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.		6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
156	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	751,00	--	4506	--	4506	--	4866
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
157	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		6	12306,00	--	73836	--	73836	--	79743
		СП - 8%				--	--	--	--		5907	
158	Перечень материалов и оборудование п.11	Вязка спиральная ВС-70/95.2 /SO115.9573/ ГОСТ Р 51177-98	шт		6	464,29	--	2786	--	2786	--	3009
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
159	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	961,00	--	5766	--	5766	--	6227

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
160	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		12	14677,00	--	176124	--	176124	--	190214
		СП - 8%				--	--	--	--		14090	
161	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	5395,00	--	64740	--	64740	--	69919
		СП - 8%				--	--	--	--		5179	
		Опора УП10-1,2с /1шт/										
162	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	21008,86	10912,68	21009	10913	673	11704	35329
		НР - 80%; СП - 8%				9423,00	5206,44	9423	5206		2617	
163	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		3	37681,00	--	113043	--	113043	--	122086
		СП - 8%				--	--	--	--		9043	
164	Перечень материалов и оборудование п.12	Траверса TMs-68	шт		1	4196,43	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
165	Перечень материалов и оборудование п.13	Накладка ОГ-52	шт		1	830,36	--	830	--	830	--	897
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
166	Перечень материалов и оборудование п.5	Хомут Х-51	шт		1	616,07	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
167	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%				--	--	--	--		2953	
168	Перечень материалов и оборудование п.11	Вязка спиральная ВС-70/95.2 /SO115.9573/ ГОСТ Р 51177-98	шт		3	464,29	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
169	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	961,00	--	2883	--	2883	--	3114
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
		Опора ПП10-1,2с /4шт/										
170	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		4	6809,92	2932,92	27240	11732	2693	14727	45324
		НР - 80%; СП - 8%				3203,82	1398,36	12815	5593		3357	
171	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		4	37681,00	--	150724	--	150724	--	162782
		СП - 8%				--	--	--	--		12058	
172	Перечень материалов и оборудование п.12	Траверса TMs-68	шт		4	4196,43	--	16786	--	16786	--	18129

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1343	
173	Перечень материалов и оборудование п.5	Хомут Х-51	шт		4	616,07	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
174	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		12	12306,00	--	147672	--	147672	--	159486
		СП - 8%				--	--	--	--		11814	
175	Перечень материалов и оборудование п.11	Вязка спиральная ВС-70/95.2 /SO115.9573/ ГОСТ Р 51177-98	шт		12	464,29	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%				--	--	--	--		446	
176	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	961,00	--	11532	--	11532	--	12455
		СП - 8%				--	--	--	--		923	
		Опора УА10-1,2с /3шт/										
177	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		3	21008,86	10912,68	63027	32738	2020	35111	105988
		НР - 80%; СП - 8%				9423,00	5206,44	28269	15619		7851	
178	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		9	37681,00	--	339129	--	339129	--	366259
		СП - 8%				--	--	--	--		27130	
179	Перечень материалов и оборудование п.4	Траверса TMs-72a	шт		3	5321,43	--	15964	--	15964	--	17241
		СП - 8%				--	--	--	--		1277	
180	Перечень материалов и оборудование п.13	Накладка ОГ-52	шт		3	830,36	--	2491	--	2491	--	2690
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
181	Перечень материалов и оборудование п.5	Хомут Х-51	шт		3	616,07	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
182	Перечень материалов и оборудование п.6	Крепление подкоса У-52	шт		6	3526,79	--	21161	--	21161	--	22854
		СП - 8%				--	--	--	--		1693	
183	Перечень материалов и оборудование п.7	Крепление изолятор КИs1	шт		9	1535,71	--	13821	--	13821	--	14927
		СП - 8%				--	--	--	--		1106	
184	Перечень материалов и оборудование п.8	Проводник заземляющий ЗП64	шт		9	1080,36	--	9723	--	9723	--	10501
		СП - 8%				--	--	--	--		778	
185	Перечень материалов и оборудование п.9	Проводник заземляющий ЗП69	шт		9	758,93	--	6830	--	6830	--	7377
		СП - 8%				--	--	--	--		546	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186	Перечень материалов и оборудование п.10	Проводник заземляющий ЗП21	шт		9	794,64	--	7152	--	7152	--	7724
		СП - 8%				--	--	--	--		572	
187	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006429	937835,00	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
188	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SL37.2	шт.		9	593,00	--	5337	--	5337	--	5764
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
189	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.		9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%				--	--	--	--		297	
190	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		9	751,00	--	6759	--	6759	--	7300
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
191	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%				--	--	--	--		8860	
192	Перечень материалов и оборудование п.11	Вязка спиральная ВС-70/95.2 /SO115.9573/ ГОСТ Р 51177-98	шт		9	464,29	--	4179	--	4179	--	4513
		СП - 8%				--	--	--	--		334	
193	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		9	961,00	--	8649	--	8649	--	9341
		СП - 8%				--	--	--	--		692	
194	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		18	14677,00	--	264186	--	264186	--	285321
		СП - 8%				--	--	--	--		21135	
195	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		18	5395,00	--	97110	--	97110	--	104879
		СП - 8%				--	--	--	--		7769	
		Опора П10-1,2с /15шт/										
196	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		15	6809,92	2932,92	102149	43994	10098	55226	169965
		НР - 80%; СП - 8%				3203,82	1398,36	48057	20975		12590	
197	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		15	37681,00	--	565215	--	565215	--	610432
		СП - 8%				--	--	--	--		45217	
198	Перечень материалов и оборудование п.12	Траверса TMs-68	шт		15	4196,43	--	62946	--	62946	--	67982
		СП - 8%				--	--	--	--		5036	
199	Перечень материалов и оборудование п.5	Хомут Х-51	шт		15	616,07	--	9241	--	9241	--	9980
		СП - 8%				--	--	--	--		739	
200	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		45	12306,00	--	553770	--	553770	--	598072
		СП - 8%				--	--	--	--		44302	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	Перечень материалов и оборудование п.11	Вязка спиральная ВС-70/95.2 /SO115.9573/ ГОСТ Р 51177-98	шт		45	464,29	--	20893	--	20893	--	22564
		СП - 8%				--	--	--	--		1671	
202	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		45	961,00	--	43245	--	43245	--	46705
		СП - 8%				--	--	--	--		3460	
		РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция										
		Площадка под трансформатор										
203	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,4	8243,94	1636,89	3298	655	1444	1376	5047
		НР - 94%; СП - 8%				2997,00	662,20	1199	265		374	
204	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1	8712,26	1636,89	8712	1637	4207	3318	12993
		НР - 94%; СП - 8%				2867,50	662,20	2868	662		962	
205	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		2	1578,98	896,34	3158	1793	--	2331	5928
		НР - 118%; СП - 8%				682,64	304,98	1365	610		439	
206	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3		0,252	19595,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
207	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4кг.Установка	т		0,006024	829477,78	1257,78	4997	8	3669	1204	6697
		НР - 91%; СП - 8%				219186,00	510,84	1320	3		496	
		Трансформаторная подстанция										
208	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция		1	10755,56	6327,56	10756	6328	1287	4933	16944
		НР - 80%; СП - 8%				3141,00	3025,48	3141	3025		1255	
209	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	1057309,31	--	1057309	--		--	1057309
						--	--	--	--	1057309	--	
210	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция		1	34118,41	8744,42	34118	8744	10527	14215	52200
		НР - 80%; СП - 8%				14846,70	2922,28	14847	2922		3867	
211	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	663736,09	--	663736	--		--	663736
						--	--	--	--	663736	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.		1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161
		НР - 72%; СП - 8%				1088,37	29,24	1088	29		160	
213	2307-0501-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Энергомера, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.		1	50391,00	--	50391	--	50391	--	54422
		СП - 8%				--	--	--	--		4031	
214	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	комплект		3	5443,47	569,36	16330	1708	602	11852	30437
		НР - 80%; СП - 8%				4673,46	264,88	14020	795		2255	
215	Перечень материалов и оборудование п.14	Разрядник вентильный РВО 10 кВ	шт		3	5803,57	--	17411	--	17411	--	18804
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
218	1308-0101-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		3	55764,76	17180,44	167294	51541	36289	69601	255846
		НР - 72%; СП - 8%				26488,00	5734,48	79464	17203		18952	
219	Перечень материалов и оборудование п.15	Трансформатор тока Т-0,66 5ВА кл. точн. 0,5 100/5	шт		3	2410,71	--	7232	--	--	--	7232
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5865325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1507240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						852468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						279866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7470302		
		- Перевозка грузов	Тенге					44748				
		- Прочие затраты	Тенге					7232				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1962925		
		- Накладные расходы	Тенге								1508279	
		- Сметная прибыль	Тенге								910636	
		Временные здания и сооружения	2,4%									140 767,80
		Итого										6 006 092,80
		Зимнее удорожание	0,7%									42 042,65
		Итого										6 048 135,45
		Непредвиденные расходы	2%									120 962,71
		Итого										6 169 098,16
		НДС	12%									740 291,78
		Итого с НДС										6 909 389,94

Генподрядчик:
ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор _____ Есбосынов Н.

Субподрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"
Директор _____ Абильдаев С.