Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.С.Бейбарыс протяженностью 124 м в г.Кызылорда

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1-22/СУБ	25.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.С.Бейбарыс протяженностью 123м в г. Кызылорда	119 841,14	107 001,02							12 840,12	119 841,14

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.С.Бейбарыс протяженностью 124 м в г.Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №1-22/СУБ от 25.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	75471,34	27818,28	2264	835	0	1411	3969
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	1430	334		294	
2	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,03	876923,00	--	26308	--	26308	--	28412
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1466,40	87,51	1466	88	27	1000	2663
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	1352	36		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**35044**
		РАЗДЕЛ 2. Ж/б промежуточная опора П1-1шт									
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8481,43	3823,14	8481	3823	677	4575	14101
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	3981	1737		1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1	45593,00	--	45593	--	45593	--	49240
		СП - 8%			--	--	--	--		3647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**63341**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**98386**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**98 386**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**98 386**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	2 361				
Итого с временными			Тенге				**100 747**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	1 723				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				2 482				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**102 470**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 049				
Итого СМР			Тенге				**104 519**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**107 001**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	107 001				
НДС			Тенге			12%	12 840				
Итого к оплате			**Тенге**				**119 841,14**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.