Акт
Выполненных работ
Декабрь, 2017 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"
Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Номер контракта: CW1216250
Наименование контракта: Внутрипромысловая дорога целевого назначения-1С (новое строительство)

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Обьем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ (долл. США)
										работа	материал				
1	3	4	5	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Стадия 1														
A1															
1.01	Мобилизация средств Подрядчика на Строительной площадке	LS	1	$ 1 596 720	$ 1 596 720	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 596 720	$ -	$ -	$ 1 596 720	0,00	$1 596 720,00	$ -
1.02	Мобилизация непроизводственного, руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности)	LS	1	$ 64 400	$ 64 400	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 400	$ -	$ -	$ 64 400	0	$64 400,00	$ -
1.03	Мобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала обеспечения безопасности Подрядчика, предоставление средств индивидуальной защиты и обучение технике безопасности/вводный инструктаж.	LS	1,00	$ 348 119	$ 348 119	100,00%	0,00%	100,00%	$ 348 119	$ -	$ -	$ 348 119	0	$348 119,00	$ 0,00
1.04	Мобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1,00	$ 292 800	$ 292 800	100,00%	0,00%	100,00%	$ 292 800	$ -	$ -	$ 292 800	0	$292 800,00	$ -
1.05	Мобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, как указано в Приложении А к Контракту «Объем работ»,	LS	1,00	$ 212 470	$ 212 470	100,00%	0,00%	100,00%	$ 212 470	$ -	$ -	$ 212 470	0	$212 470,00	$ -
1.06	Мобилизация объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	LS	1,00	$ 342 000	$ 342 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 342 000	$ -	$ -	$ 342 000	0	$342 000,00	$ -
1.07	Мобилизация временных медицинских объектов Подрядчика	LS	1,00	$ 11 400	$ 11 400	100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 400	$ -	$ -	$ 11 400	0	$11 400,00	$ -
1.08	Разметка площадки выполнения Работ	LS	1,00	$ 70 410	$ 70 410	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 410	$ -	$ -	$ 70 410	0	$70 410,00	$ -
1.09	Обследование состояния строительной площадки перед началом работ	LS	1,00	$ 31 185	$ 31 185	100,00%	0,00%	100,00%	$ 31 185	$ -	$ -	$ 31 185	0	$31 185,00	$ -
1.10	Мобилизация системы связи	LS	1,00	$ 5 411	$ 5 411	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 411	$ -	$ -	$ 5 411	0	$5 411,00	$ -
1.11	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	7,00	$ 139 908	$ 1 399 080	60,00%	40,00%	100,00%	$ 1 259 172	$ 139 908	$ -	$ 1 399 080	0	$139 908,00	$ -
1.12	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	7,00	$ 47 040	$ 470 400	60,00%	40,00%	100,00%	$ 423 360	$ 47 040	$ -	$ 470 400	0	$47 040,00	$ -
1.13	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	7,00	$ 185 415	$ 1 854 150	60,00%	40,00%	100,00%	$ 1 668 735	$ 185 415	$ -	$ 1 854 150	0	$185 415,00	$ -
1.14	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	7,00	$ 148 460	$ 1 484 600	60,00%	40,00%	100,00%	$ 1 336 140	$ 148 460	$ -	$ 1 484 600	0	$148 460,00	$ -
1.15	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	7,00	$ 61 910	$ 619 100	60,00%	40,00%	100,00%	$ 557 190	$ 61 910	$ -	$ 619 100	0	$61 910,00	$ -
1.16	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	7,00	$ 17 406	$ 174 060	60,00%	40,00%	100,00%	$ 156 654	$ 17 406	$ -	$ 174 060	0	$17 406,00	$ -
1.17	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	7,00	$ 323 375	$ 3 233 750	60,00%	40,00%	100,00%	$ 2 910 375	$ 323 375	$ -	$ 3 233 750	0	$323 375,00	$ -
1.18	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	7,00	$ 16 500	$ 165 000	60,00%	40,00%	100,00%	$ 148 500	$ 16 500	$ -	$ 165 000	0	$16 500,00	$ -
1.19	Содержание системы связи	Month(s)	7,00	$ 11 658	$ 116 580	60,00%	40,00%	100,00%	$ 104 922	$ 11 658	$ -	$ 116 580	0	$11 658,00	$ -
1.20	Демобилизация предоставленных Подрядчиком средств на Площадке и вывоз лишних материалов	LS	1,00	$ 47 384	$ 47 384	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$47 384,00	$ 47 384,00
1.21	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по обеспечению безопасности)	LS	1,00	$ 12 880	$ 12 880	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$12 880,00	$ 12 880,00
1.22	Демобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1,00	$ 63 580	$ 63 580	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$63 580,00	$ 63 580,00

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Обьем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
1.23	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	LS	1,00	$ 10 400	$ 10 400	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$10 400,00	$ 10 400,00
1.24	Демобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, а также восстановительные работы на участке	LS	1,00	$ 27 107	$ 27 107	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 107,00	$ 27 107,00
1.25	Демобилизация временных объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика и восстановление площадки	LS	1,00	$ 27 000	$ 27 000	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 000,00	$ 27 000,00
1.26	Демобилизация временных медицинских объектов Подрядчика и восстановление площадки	LS	1,00	$ 880	$ 880	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$880,00	$ 880,00
1.27	Демобилизация системы связи	LS	1,00	$ 1 386	$ 1 386	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$1 386,00	$ 1 386,00
1.28	Ежемесячные предварительные затраты, понесенные в 2014 году, прежде чем контракт был частично приостановлен в феврале 2015 года. 1.5 месяца по пунктам 1.11- 1.19 были оплачены в 2014 году.	LS		$ 1 270 455	$ 1 270 455	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 270 455	$ -	$ -	$ 1 270 455	0		$ -
	Итого				**$ 13 952 707**	**91,81%**	**6,82%**	**98,63%**	**$ 12 810 418**	**$ 951 672**	**$ -**	**$ 13 762 090**			**$ 190 617,00**
A2															
'1.28	Менеджер проекта	Man-day	8	$ 380	$ 3 040	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$380,00	$ 3 040,00
'1.29	Менеджер участка	Man-day	40	$ 380	$ 15 200	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	40	$380,00	$ 15 200,00
'1.30	Супервайзер	Man-day	136	$ 380	$ 51 680	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	136	$380,00	$ 51 680,00
'1.31	Квалифицированный оператор	Man-day	80	$ 300	$ 24 000	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	80	$300,00	$ 24 000,00
	Итого				**$ 93 920**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 93 920,00**
B1															
	Общестроительные работы														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.31	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	671340	$ 0,25	$ 369 260,75	100,00%	0,00%	100,00%	$ 369 260,75	$ -	$ -	$ 369 260,75	0	$ 0,25	$ -
1.32	Выемка грунта под траншеи	m3	13875	$ 1,17	$ 58 746,87	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ 58 746,87	$ -	$ 58 746,87	0	$ 1,17	$ -
1.33	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	$ 1,29	$ 1 290,00	791,50%	0,00%	791,50%	$ 10 210,35	$ -	$ -	$ 10 210,35	-6915	$ 1,29	$ (8 920,35)
1.34	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	$ 3,99	$ 3 990,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 3,99	$ 3 990,00
1.35	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	671340	$ 0,55	$ 812 373,65	64,97%	35,03%	100,00%	$ 527 831,15	$ 284 542,50	$ -	$ 812 373,65	0	$ 0,55	$ -
1.36	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	671340	$ 0,13	$ 192 015,59	64,97%	35,03%	100,00%	$ 124 760,09	$ 67 255,50	$ -	$ 192 015,59	0	$ 0,13	$ -
1.37	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	13000	$ 11,61	$ 150 930,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	13000	$ 11,61	$ 150 930,00
1.38	Заполнение материалом Типа 1B с карьера Бексол 3	m3	54405	$ 13,20	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
1.39	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	71157	$ 26,80	$ 3 349 115,60	99,54%	0,00%	99,54%	$ 3 333 732,40	$ -	$ -	$ 3 333 732,40	574	$ 26,80	$ 15 383,20
Item breakdown as per AWE14	*Перевозка отсортированного по размеру щебнем Типа 6F(d)*			$ 13,40					$ (1 666 866,20)	$ -	$ -	$ (1 666 866,20)			$ 1 666 866,20
				$ 13,40	$ -				$ 1 681 759,23	$ -	$ -	$ 1 681 759,23			$ (1 681 759,23)
1.40	Заполнение материалом Типа 1B с карьера Кедендык 3	m3	163215	$ 20,50	$ 10 922 769,00	107,00%	0,00%	107,00%	$ 11 687 890,50	$ -	$ -	$ 11 687 890,50	-37323	$ 20,50	$ (765 121,50)
	Пригрузы#4			$ 10,25					$ (755 209,75)	$ -	$ -	$ (755 209,75)			$ 755 209,75
	Пригрузы#5			$ 10,25					$ (551 142,50)	$ -	$ -	$ (551 142,50)			$ 551 142,50
	Пригрузы#8			$ 10,25					$ (446 941,00)	$ -	$ -	$ (446 941,00)			$ 446 941,00
	Пригрузы#2			$ 10,25					$ (791 945,75)	$ -	$ -	$ (791 945,75)			$ 791 945,75
	Пригрузы#7			$ 10,25					$ (432 652,50)	$ -	$ -	$ (432 652,50)			$ 432 652,50
	Пригрузы#1			$ 10,25					$ (374 965,50)	$ -	$ -	$ (374 965,50)			$ 374 965,50
	Пригрузы#3			$ 10,25					$ (391 519,25)	$ -	$ -	$ (391 519,25)			$ 391 519,25
	Пригрузы#6			$ 10,25					$ (338 065,50)	$ -	$ -	$ (338 065,50)			$ 338 065,50
Item breakdown as per AWE14	*Перевозка материала Типа 1B с карьера Кедендык 3*			$ 10,25					$ (676 366,75)	$ -	$ -	$ (676 366,75)			$ 676 366,75
				$ 10,25					$ 676 366,75	$ -	$ -	$ 676 366,75			$ (676 366,75)
1.41	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	153720	$ 14,92	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3		$ 22,40	$ 3 405 740,80	105,98%	0,00%	105,98%	$ 3 609 513,60	$ -		$ 3 609 513,60	-9097	$ 22,40	$ (203 772,80)

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Обьем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
1.42	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа	m3	1000	$ 24,80	$ 24 800,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 24,80	$ 24 800,00
1.43	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.	m3	26920	$ 25,00	$ 417 200,00	113,85%	0,00%	113,85%	$ 475 000,00	$ -	$ -	$ 475 000,00	-2312	$ 25,00	$ (57 800,00)
	Перевозка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.			$ 12,50	$ -				$ (196 587,50)	$ -	$ -	$ (196 587,50)			$ 196 587,50
				$ 12,50	$ -				$ 196 587,50	$ -	$ -	$ 196 587,50			$ (196 587,50)
1.44	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	100020	$ 0,66	$ 35 286,24	88,99%	0,00%	88,99%	$ 31 400,16	$ -	$ -	$ 31 400,16	5888	$ 0,66	$ 3 886,08
1.45	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	251185	$ 0,65	$ 278 320,25	99,66%	0,00%	99,66%	$ 277 371,25	$ -	$ -	$ 277 371,25	1460	$ 0,65	$ 949,00
1.46	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	364430	$ 0,64	$ 310 828,80	100,00%	0,00%	100,00%	$ 310 828,80	$ -	$ -	$ 310 828,80	0	$ 0,64	$ -
1.47	Двухмерное геосинтетическое высокопрочное сетчатое полотно, Тип 2 (ТУ 10), укладка поперечно	m2	39543	$ 0,67	$ 40 026,47	100,00%	0,00%	100,00%	$ 40 026,47	$ -	$ -	$ 40 026,47	0	$ 0,67	$ -
1.48	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	147660	$ 0,65	$ 176 205,25	100,00%	0,00%	100,00%	$ 176 205,25	$ -	$ -	$ 176 205,25	0	$ 0,65	$ -
	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА								$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.49	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	2234	$ 7,99	$ 17 849,66	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	2234	$ 7,99	$ 17 849,66
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.50	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	40000	$ 5,13	$ 205 200,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	40000	$ 5,13	$ 205 200,00
1.51	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	20000	$ 2,80	$ 56 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	20000	$ 2,80	$ 56 000,00
1.52	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	226	$ 42,08	$ 9 510,08	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	226	$ 42,08	$ 9 510,08
	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.53	Информационный дорожный знак	No	16	$ 151,03	$ 8 759,74	74,14%	25,86%	100,00%	$ 6 494,29	$ 906,15	$ 1 359,30	$ 8 759,74	0	$ 151,03	$ -
1.54	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	32	$ 178,45	$ 12 491,50	84,29%	15,71%	100,00%	$ 10 528,55	$ 730,95	$ 1 232,00	$ 12 491,50	0	$ 178,45	$ -
1.55	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	40	$ 281,10	$ 16 303,80	34,48%	65,52%	100,00%	$ 5 622,00	$ 2 777,80	$ 7 904,00	$ 16 303,80	0	$ 281,10	$ -
1.56	Км столбы	No	40	$ 100,39	$ 5 822,62	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ 2 327,54	$ 3 495,08	$ 5 822,62	0	$ 100,39	$ -
1.57	Указатели для модульных трейлеров	No	1680	$ 329,26	$ 584 765,76	100,00%	0,00%	100,00%	$ 584 765,76	$ -	$ -	$ 584 765,76	0	$ 329,26	$ -
1.58	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	64	$ 325,00	$ 58 500,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ 8 100,00	$ 50 400,00	$ 58 500,00	0	$ 325,00	$ -
1.59	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	32	$ 325,00	$ 10 400,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ 1 440,00	$ 8 960,00	$ 10 400,00	0	$ 325,00	$ -
1.60	Знак трубопроводного перехода	No	24	$ 219,00	$ 5 256,00	16,67%	83,33%	100,00%	$ 876,00	$ 1 596,00	$ 2 784,00	$ 5 256,00	0	$ 219,00	$ -
1.61	Столб КЗ трубопровода	No	24	$ 240,90	$ 5 781,60	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ 2 104,80	$ 3 676,80	$ 5 781,60	0	$ 240,90	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы				**$ 21 545 540**	**81,29%**	**2,37%**	**83,66%**	**$ 17 514 768,65**	**$ 430 528,11**	**$ 79 811,18**	**$ 18 025 107,94**			**$ 3 520 432,09**
	Этап 1 - трубное пересечение														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.62	Общие экскавационные работы, н/п 0,25 м общей глубиной	m3	472	$ 0,97	$ 509,25	100,00%	0,00%	100,00%	$ 509,25	$ -	$ -	$ 509,25	0	$ 0,97	$ -
1.63	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	814	$ 1,29	$ 1 980,15	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 980,15	$ -	$ -	$ 1 980,15	0	$ 1,29	$ -
1.64	Доп. расходы на экскавацию (все типы грунтов), выемка грунта вручную с целью раскрыть проложенную трубу или коммуникации	m3	814	$ 58,20	$ 89 337,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 89 337,00	$ -	$ -	$ 89 337,00	0	$ 58,20	$ -
1.65	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	747	$ 11,61	$ 8 672,67	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	747	$ 11,61	$ 8 672,67
1.66	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3	60	$ 63,20	$ -										
	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3		$ 70,50	$ 4 230,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 230,00	$ -	$ -	$ 4 230,00	0	$ 70,50	$ -
1.67	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3	1540	$ 53,20	$ -										
	Заполнение материалом Типа 1В с карьераКедендык 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3		$ 60,50	$ 93 170,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 93 170,00	$ -	$ -	$ 93 170,00	0	$ 60,50	$ -
1.68	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	3340	$ 0,66	$ 5 154,60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 154,60	$ -	$ -	$ 5 154,60	0	$ 0,66	$ -
	Готовые железобетонные трубы	m		$ 826,00		100,00%	0,00%	100,00%	$ 85 904,00	$ -	$ -	$ 85 904,00	-104	$ 826,00	$ (85 904,00)

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Обьем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ БЕТОН С БЕТОННОГО ЗАВОДА В ТЕНГИЗЕ)														
	Защитная плита 200 мм толщиной		478												
1.69	Изготовление сборного железобетона:Защитная плита 200 мм толщиной	m3		$ 675,00	$ 414 720,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 414 720,00	$ -	$ -	$ 414 720,00		$ 675,00	$ -
	Укладка сборного железобетона:Защитная плита 200 мм толщиной	m3		$ 450,00	$ 276 480,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 276 480,00	$ -	$ -	$ 276 480,00		$ 450,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Трубное пересечение				**$ 894 253,67**	**108,64%**	**0,00%**	**108,64%**	**$ 971 485,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 971 485,00**			**$ (77 231,33)**
	Этап 1 - Электрические пересечения														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.70	Выемка грунта под траншеи	m3	1922	$ 1,29	$ 4 600,14	91,73%	0,00%	91,73%	$ 4 219,59	$ -	$ -	$ 4 219,59	295	$ 1,29	$ 380,55
1.71	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	1227	$ 11,61	$ 14 245,47	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1227	$ 11,61	$ 14 245,47
1.72	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	235	$ 13,20	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.73	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	705	$ 20,50	$ 62 340,50	95,82%	0,00%	95,82%	$ 59 737,00	$ -	$ -	$ 59 737,00	127	$ 20,50	$ 2 603,50
1.74	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	732	$ 11,61	$ 8 498,52	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	732	$ 11,61	$ 8 498,52
	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ			$ -					$ -			$ -	0		
1.75	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	220	$ 1 241,00	$ 337 552,00	94,01%	0,00%	94,01%	$ 317 323,70	$ -	$ -	$ 317 323,70	16	$ 1 241,00	$ 20 228,30
	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ			$ -					$ -			$ -	0		
1.76	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	1950	$ 239,00	$ 466 050,00	92,82%	0,00%	92,82%	$ 432 585,22	$ -	$ -	$ 432 585,22	140	$ 239,00	$ 33 464,78
	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ			$ -					$ -			$ -	0		
1.77	Плитки для защиты кабеля	m2	310	$ 108,00	$ 33 480,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	310	$ 108,00	$ 33 480,00
1.78	Сигнальная лента кабеля	m	1852	$ 16,00	$ 29 632,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1852	$ 16,00	$ 29 632,00
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ			$ -					$ -			$ -	0		
1.79	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	8	$ 9 920,00	$ 109 120,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 120,00	$ -	$ -	$ 109 120,00	0	$ 9 920,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение				**$ 1 065 518,63**				**$ 922 985,51**	**$ -**	**$ -**	**$ 922 985,51**			**$ 142 533,12**
	Этап 1 - Пересечение асфальтовых дорог														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.80	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	250	$ 1,02	$ 255,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250	$ 1,02	$ 255,00
1.81	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	125	$ 11,61	$ 1 451,25	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125	$ 11,61	$ 1 451,25
1.82	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	250	$ 13,20	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.83	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	250	$ 26,80	$ 11 041,60	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	412	$ 26,80	$ 11 041,60
1.84	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	750	$ 20,50	$ 20 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 20,50	$ 20 500,00
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ			$ -									0		
1.85	Первый разлив битумного слоя дорожного покрытия	m2	1650	$ 0,30	$ 495,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1650	$ 0,30	$ 495,00
1.86	Асфальтовое покрытие дорог Слой износа 50мм толщиной, из укладываемого в нагретом виде асфальтобетона (с номинальным значением зерен заполнителя 6мм)	m2	825	$ 49,00	$ 40 425,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825	$ 49,00	$ 40 425,00
1.87	Асфальтовое покрытие дорог Слой основания толщиной 60мм, горячей укладки/ смешанный на заводе (нижний слой)	m2	825	$ 63,00	$ 51 975,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825	$ 63,00	$ 51 975,00
1.88	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	250	$ 5,13	$ 1 282,50	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250	$ 5,13	$ 1 282,50
1.89	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	125	$ 2,80	$ 350,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125	$ 2,80	$ 350,00
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение асфальтовых дорог				**$ 127 775,35**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 127 775,35**
	Этап 1 - Пересечение щебеночных дорог														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.90	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	427	$ 1,02	$ 435,54	92,51%	7,49%	100,00%	$ 402,90	$ 32,64	$ -	$ 435,54	0	$ 1,02	$ -

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Обьем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
1.91	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	427	$ 11,61	$ 4 957,47	92,51%	7,49%	100,00%	$ 4 585,95	$ 371,52	$ -	$ 4 957,47	0	$ 11,61	$ -
1.92	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	113	$ 13,20	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.93	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	180	$ 26,80	$ 97 766,40	1874,44%	152,22%	2026,67%	$ 90 423,20	$ 7 343,20	$ -	$ 97 766,40	0	$ 26,80	$ -
1.94	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	337	$ 20,50	$ 77 346,50	1035,61%	83,98%	1119,58%	$ 71 545,00	$ 5 801,50	$ -	$ 77 346,50	0	$ 20,50	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение щебеночных дорог				**$ 180 505,91**				**$ 166 957,05**	**$ 13 548,86**	**$ -**	**$ 180 505,91**			**$ -**
	Сокращение выдачи объёма технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 1	m3		-3,47	$ (315 679,00)	100,00%	0,00%	100,00%	$ (315 679,00)	$ -	$ -	$ (315 679,00)	0	-3,47	$ -
	ИТОГО				$ 37 544 541,59	85,42%	3,93%	89,35%	$ 32 070 935,21	$ 1 395 748,97	$ 79 811,18	$ 33 546 495,36			$ 3 998 046,23
2.01	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	9	$ 139 908	$ 1 259 172	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 259 172,00	$ -	$ -	$ 1 259 172,00	0,0	$ 139 908,00	$ -
2.02	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	9	$ 47 040	$ 423 360	100,00%	0,00%	100,00%	$ 423 360,00	$ -	$ -	$ 423 360,00	0,0	$ 47 040,00	$ -
2.03	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	9	$ 185 415	$ 1 668 735	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 668 735,00	$ -	$ -	$ 1 668 735,00	0,0	$ 185 415,00	$ -
2.04	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	9	$ 148 460	$ 1 336 140	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 336 140,00	$ -	$ -	$ 1 336 140,00	0,0	$ 148 460,00	$ -
2.05	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	9	$ 61 910	$ 557 190	100,00%	0,00%	100,00%	$ 557 190,00	$ -	$ -	$ 557 190,00	0,0	$ 61 910,00	$ -
2.06	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	9	$ 17 406	$ 156 654	100,00%	0,00%	100,00%	$ 156 654,00	$ -	$ -	$ 156 654,00	0,0	$ 17 406,00	$ -
2.07	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	9	$ 218 673	$ 1 968 057	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 968 057,00	$ -	$ -	$ 1 968 057,00	0,0	$ 218 673,00	$ -
2.08	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	9	$ 16 500	$ 148 500	100,00%	0,00%	100,00%	$ 148 500,00	$ -	$ -	$ 148 500,00	0,0	$ 16 500,00	$ -
2.09	Содержание системы связи	Month(s)	9	$ 11 658	$ 104 922	100,00%	0,00%	100,00%	$ 104 922,00	$ -	$ -	$ 104 922,00	0,0	$ 11 658,00	$ -
	ИТОГО				**$ 7 622 730**				**$ 7 622 730,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7 622 730,00**			**$ -**
	Этап 2 Строительство														
	Общестроительные работы														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
2.10	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	475700	$ 0,30	$ 142 710,00	183,48%	0,00%	183,48%	$ 261 846,30	$ -	$ -	$ 261 846,30	-397121	$ 0,30	$ (119 136,30)
2.11	Выемка грунта под траншеи	m3	8275	$ 1,17	$ 9 681,75	427,53%	0,00%	427,53%	$ 41 392,26	$ -	$ -	$ 41 392,26	-27103	$ 1,17	$ (31 710,51)
2.12	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	$ 1,29	$ 1 290,00	129,90%	0,00%	129,90%	$ 1 675,71	$ -	$ -	$ 1 675,71	-299	$ 1,29	$ (385,71)
2.13	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	$ 4,72	$ 4 720,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 4,72	$ 4 720,00
2.14	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	475700	$ 0,65	$ 309 205,00	183,48%	0,00%	183,48%	$ 567 333,65	$ -	$ -	$ 567 333,65	-397121	$ 0,65	$ (258 128,65)
2.15	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	475700	$ 0,14	$ 66 598,00	183,48%	0,00%	183,48%	$ 122 194,94	$ -	$ -	$ 122 194,94	-397121	$ 0,14	$ (55 596,94)
2.16	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	8200	$ 11,61	$ 95 202,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	8200	$ 11,61	$ 95 202,00
2.17	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	58953	$ 14,08	$ 830 058,24	100,00%	0,00%	100,00%	$ 830 058,24	$ -	$ -	$ 830 058,24	0	$ 14,08	$ -
Item breakdown as per AWE14	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*			$ 7,04	$ -				$ (415 029,12)	$ -	$ -	$ (415 029,12)			$ 415 029,12
2.18	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	51200	$ 31,30	$ 1 602 560,00	108,48%	0,00%	108,48%	$ 1 738 495,90	$ -	$ -	$ 1 738 495,90	-4343	$ 31,30	$ (135 935,90)
Item breakdown as per AWE14	*Перевозка материала Типа 6F(d)*	m3		$ 15,65					$ (403 269,20)	$ -		$ (403 269,20)			$ 403 269,20
				$ 15,65	$ -				$ 403 269,20	$ -		$ 403 269,20			$ (403 269,20)
2.19	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	176857	$ 21,40	$ 3 784 739,80	137,65%	0,00%	137,65%	$ 5 209 744,40	$ -	$ -	$ 5 209 744,40	-66589	$ 21,40	$ (1 425 004,60)
Item breakdown as per AWE14	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*			$ 10,70	$ -				$ (1 700 283,50)	$ -	$ -	$ (1 700 283,50)	158905		$ 1 700 283,50
2.20	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	154084	$ 14,18	$ 2 184 911,12	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	154084	$ 14,18	$ 2 184 911,12
	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3		$ 22,60		100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 907 670,80	$ -	$ -	$ 2 907 670,80	-128658	$ 22,60	$ (2 907 670,80)
2.21	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа С3	m3	1000	$ 29,20	$ 29 200,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 29,20	$ 29 200,00
2.22	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.	m3	27336	$ 29,40	$ 803 678,40	58,23%	0,00%	58,23%	$ 467 959,80	$ -	$ -	$ 467 959,80	11419	$ 29,40	$ 335 718,60

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
2.23	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	83720	$ 0,66	$ 55 255,20	50,96%	0,00%	50,96%	$ 28 158,90	$ -	$ -	$ 28 158,90	41055	$ 0,66	$ 27 096,30
2.24	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	180490	$ 0,65	$ 117 318,50	106,78%	0,00%	106,78%	$ 125 268,00	$ -	$ -	$ 125 268,00	-12230	$ 0,65	$ (7 949,50)
2.25	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	113970	$ 0,64	$ 72 940,80	241,02%	0,00%	241,02%	$ 175 804,80	$ -	$ -	$ 175 804,80	-160725	$ 0,64	$ (102 864,00)
2.26	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	272445	$ 0,65	$ 177 089,25	63,71%	0,00%	63,71%	$ 112 830,25	$ -	$ -	$ 112 830,25	98860	$ 0,65	$ 64 259,00
	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА			$ -						$ -	$ -		0		
2.27	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	1244	$ 7,99	$ 9 939,56	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1244	$ 7,99	$ 9 939,56
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ			$ -						$ -	$ -		0		
2.28	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	32600	$ 5,13	$ 167 238,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	32600	$ 5,13	$ 167 238,00
2.29	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	16300	$ 2,80	$ 45 640,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	16300	$ 2,80	$ 45 640,00
2.30	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	184	$ 42,08	$ 7 742,72	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	184	$ 42,08	$ 7 742,72
2.31	Информационный дорожный знак	No	24	$ 151,03	$ 3 624,72	375,00%	0,00%	375,00%	$ 13 592,70	$ -	$ -	$ 13 592,70	-66	$ 151,03	$ (9 967,98)
2.32	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	48	$ 178,45	$ 8 565,60	106,25%	0,00%	106,25%	$ 9 100,95	$ -	$ -	$ 9 100,95	-3	$ 178,45	$ (535,35)
2.33	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	32	$ 281,10	$ 8 995,20	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 995,20	$ -	$ -	$ 8 995,20	0	$ 281,10	$ -
2.34	Км столбы	No	32	$ 100,39	$ 3 212,48	106,25%	0,00%	106,25%	$ 3 413,26	$ -	$ -	$ 3 413,26	-2	$ 100,39	$ (200,78)
2.35	Указатели для модульных трейлеров	No	1280	$ 329,26	$ 421 452,80	90,31%	0,00%	90,31%	$ 380 624,56	$ -	$ -	$ 380 624,56	124	$ 329,26	$ 40 828,24
2.36	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	96	$ 325,00	$ 31 200,00	62,50%	0,00%	62,50%	$ 19 500,00	$ -	$ -	$ 19 500,00	36	$ 325,00	$ 11 700,00
2.37	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	48	$ 325,00	$ 15 600,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 15 600,00	$ -	$ -	$ 15 600,00	0	$ 325,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы				**$ 11 010 369**	**99,23%**	**0,00%**	**99,23%**	**$ 10 925 948,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 10 925 948,00**			**$ 84 421,14**
	Этап 2 - Электрические пересечения														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
2.38	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1000	$ 1,29	$ 1 290,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 290,00	$ -	$ -	$ 1 290,00	0	$ 1,29	$ -
2.39	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	390	$ 11,61	$ 4 527,90	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	390	$ 11,61	$ 4 527,90
2.40	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	80	$ 14,08	$ 1 126,40	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 126,40	$ -	$ -	$ 1 126,40	0	$ 14,08	$ -
item breakdown	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*			$ 7,04	$ -				$ (563,20)	$ -	$ -	$ (563,20)			$ 563,20
2.41	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	240	$ 21,40	$ 5 136,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 136,00	$ -	$ -	$ 5 136,00	0	$ 21,40	$ -
item breakdown	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*			$ 10,70	$ -				$ (2 568,00)	$ -	$ -	$ (2 568,00)			$ 2 568,00
2.42	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	610	$ 8,12	$ 4 953,20	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 953,20	$ -	$ -	$ 4 953,20	0	$ 8,12	$ -
	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ			$ -									0		
2.43	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	52	$ 1 241,00	$ 64 532,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 532,00	$ -	$ -	$ 64 532,00	0	$ 1 241,00	$ -
	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ			$ -									0		
2.44	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	460	$ 239,00	$ 109 940,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 940,00	$ -	$ -	$ 109 940,00	0	$ 239,00	$ -
	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ			$ -									0		
2.45	Плитки для защиты кабеля	m2	260	$ 108,00	$ 28 080,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	260	$ 108,00	$ 28 080,00
2.46	Сигнальная лента кабеля	m	970	$ 16,00	$ 15 520,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	970	$ 16,00	$ 15 520,00
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ			$ -									0		
2.47	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	2	$ 9 920,00	$ 19 840,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 840,00	$ -	$ -	$ 19 840,00	0	$ 9 920,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение				**$ 254 945,50**	**79,89%**	**0,00%**	**79,89%**	**$ 203 686,40**	**$ -**	**$ -**	**$ 203 686,40**			**$ 51 259,10**
	Этап 2 - Пересечение щебеночных дорог														
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
2.48	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	490	$ 1,02	$ 499,80	100,00%	0,00%	100,00%	$ 499,80	$ -	$ -	$ 499,80	0	$ 1,02	$ -
2.49	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	490	$ 11,61	$ 5 688,90	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	490	$ 11,61	$ 5 688,90

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
2.50	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	308	$ 14,08	$ 4 336,64	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	308	$ 14,08	$ 4 336,64
2.51	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	495	$ 31,30	$ 15 493,50	278,18%	0,00%	278,18%	$ 43 100,10	$ -	$ -	$ 43 100,10	-882	$ 31,30	$ (27 606,60)
2.52	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	925	$ 21,40	$ 19 795,00	118,81%	0,00%	118,81%	$ 23 518,60	$ -	$ -	$ 23 518,60	-174	$ 21,40	$ (3 723,60)
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение щебеночных дорог				**$ 45 813,84**	**146,50%**	**0,00%**	**146,50%**	**$ 67 118,50**	**$ -**	**$ -**	**$ 67 118,50**			**$ (21 304,66)**
	Сокращение выдачи объёма технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 2	m3		-3,47	$ (405 873,00)	100,00%	0,00%	100,00%	$ (405 873,00)	$ -	$ -	$ (405 873,00)	0	-3,47	$ -
	ИТОГ - Общестроительных работ				**$ 10 905 255**	**98,95%**	**0,00%**	**98,95%**	**$ 10 790 880**	**$ -**	**$ -**	**$ 10 790 880**			**$ 114 376**
	ВСЕГО ЭТАП 2				$ 18 527 985	99,38%	0,00%	99,38%	$ 18 413 609,90	$ -	$ -	$ 18 413 609,90			$ 114 375,58
	ВСЕГО ЭТАП 1+2								$ 50 484 545,11	$ 1 395 748,97	$ 79 811,18	$ 51 960 105,26			
	ПОПРАВКА № 09 п.2 Снижение на 18%				-9 000 000				**$ (8 178 975,56)**	**$ (251 234,81)**	**$ (14 366,01)**	**$ (8 444 576,39)**			**$ (555 423,61)**
					$ 47 072 527	**89,87%**	**2,57%**	**92,44%**	**$ 42 305 569,54**	**$ 1 144 514,16**	**$ 65 445,17**	**$ 43 515 528,87**			**$ 3 556 998,20**
3.01	Ремонт от подъездной дороги до КПП №5, по дороге Wolf Road; от трассы «Сарыкамыс» до карьера «Кедендык 1,5»	T&M		$ 302 147,27	$ 302 147,27	100,00%	0,00%	100,00%	$ 302 147,27	$ -	$ -	$ 302 147,27	0,00		$ -
3.02	Обслуживание подъездной дороги из карьера " Кедендык 1.5" до КПП №5 НПС " Тенгиз"	T&M		$ 210 121,63	$ 210 121,63	100,00%	0,00%	100,00%	$ 210 121,63	$ -	$ -	$ 210 121,63	0,00		$ -
3.03	Строительство пробной насыпи	T&M		$ 45 791,82	$ 45 791,82	100,00%	0,00%	100,00%	$ 45 791,82		$ -	$ 45 791,82	0,00		$ -
3.04	Испытание асфальта	LS		$ 2 960,12	$ 2 960,12	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 960,12	$ -	$ -	$ 2 960,12	0,00		$ -
3.05	Строительство участка для временного хранения грузовых автомобилей	T&M		$ 10 473,00	$ 10 473,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 473,00	$ -	$ -	$ 10 473,00	0		$ -
3.06	Водонапорная колонка очищенной сточной воды КОС и осуществление контроля	T&M		$ 2 206,00	$ 2 206,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 206,00	$ -	$ -	$ 2 206,00	0,00		$ -
3.07	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M		$ 106 792,36	$ 106 792,36	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 792,36	$ -	$ -	$ 106 792,36	0,00		$ -
3.08	Модернизация подъездных дорог	T&M		$ 480 506,27	$ 480 506,27	100,00%	0,00%	100,00%	$ 480 506,27	$ -	$ -	$ 480 506,27	0,00		$ -
3.09	Модернизация подъездных дорог	T&M		$ 185 907,00	$ 185 907,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 185 907,00	$ -	$ -	$ 185 907,00	0		$ -
3.10	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M		$ 119 123,55	$ 119 123,55	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 123,55	$ -	$ -	$ 119 123,55	0,00		$ -
3.11	Перевозка образцов асфальта из г. Атырау до месторождения Тенгиз	LS		$ 1 364,00	$ 1 364,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 364,00	$ -	$ -	$ 1 364,00	0		$ -
3.12	"Водозаборная колонка очищенной сточной воды КОС и мониторинг";	T&M		$ 164 876,00	$ 164 876,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 876,00	$ -	$ -	$ 164 876,00	0,00	$ 164 876,00	$ -
3.13	"Обслуживание подъездных дорог";	T&M		$ 569 072,82	$ 569 072,82	100,00%	0,00%	100,00%	$ 569 072,82		$ -	$ 569 072,82	0,00	$ 569 072,82	$ -
3.14	"Пост охраны и комната отдыха на КОС";	T&M		$ 3 830,00	$ 3 830,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 830,00	$ -	$ -	$ 3 830,00	0,00	$ 3 830,00	$ -
3.15	"Перевозка инертного материала фракции 40/80";	T&M		$ 328 844,00	$ 328 844,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 328 844,00	$ -	$ -	$ 328 844,00	0,00	$ 328 844,00	$ -
3.16	"Затраты в связи с приостановлением".	LS		$ 356 268,72	$ 356 268,72	100,00%	0,00%	100,00%	$ 356 268,72	$ -	$ -	$ 356 268,72	0,00	$ 356 268,72	$ -
3.17	Эксплуатация и погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M		$ 760 818,73	$ 760 818,73	100,00%	0,00%	100,00%	$ 760 818,73	$ -	$ -	$ 760 818,73	0,00	$ 760 818,73	$ -
3.18	Перевозка оставшегося щебня фракции 40/80 – продлена	T&M		$ 119 808,00	$ 119 808,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 808,00	$ -	$ -	$ 119 808,00	0,00	$ 119 808,00	$ -
3.19	Сооружение и контроль использования стояка для забора сточных вод на КОС – 2 дополнительных регулировщика	T&M		$ 35 760,00	$ 35 760,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 760,00	$ -	$ -	$ 35 760,00	0,00	$ 35 760,00	$ -
3.20	Обслуживание дорог – 1 дополнительная автоцистерна	T&M		$ 70 918,18	$ 70 918,18	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 918,18	$ -	$ -	$ 70 918,18	0,00	$ 70 918,18	$ -
3.21	Применение состава для пылеподавления	T&M		$ 6 921,82	$ 6 921,82	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 921,82	$ -	$ -	$ 6 921,82	0,00	$ 6 921,82	$ -
3.22	Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для участка ВДЦН 1С	LS		$ 18 790,82	$ 18 790,82	100,00%	0,00%	100,00%	$ 18 790,82	$ -	$ -	$ 18 790,82	0,00	$ 18 790,82	$ -
3.23	Пылеподавление на неасфальтированных подъездных дорогах	T&M		$ 35 214,55	$ 35 214,55	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 214,55	$ -	$ -	$ 35 214,55	0,00	$ 35 214,55	$ -
3.24	Светоотражащие знаки для подъездных дорог	Unit Price		$ 38,96	$ 155 820,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 155 820,00	$ -	$ -	$ 155 820,00	0	$ 32,48	$ -
3.25	Мачты освещения на территории карьера Кедендык 1.5	T&M		$ 51 876,00	$ 51 876,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 51 876,00	$ -	$ -	$ 51 876,00	0,00	$ 51 876,00	$ -
3.26	Поставка дорожных знаков и столбиков	LS		$ 5 141,38	$ 5 141,38	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 141,38	$ -	$ -	$ 5 141,38	0,00	$ 5 141,38	$ -
3.27	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка)	T&M		$ 101 296,00	$ 101 296,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 101 296,00	$ -	$ -	$ 101 296,00	0,00	$ 101 296,00	$ -
3.28	Затраты на страховое обеспечение в связи с продлением срока действия договора	LS		$ 32 426,00	$ 32 426,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 32 426,00	$ -	$ -	$ 32 426,00	0,00	$ 32 426,00	$ -
3.29	Поставка и монтаж пьезометров	LS		$ 196 643,63	$ 196 643,63	100,00%	0,00%	100,00%	$ 196 643,63	$ -		$ 196 643,63	0,00	$ 196 643,63	$ -
3.30	Строительство пересечений Автодороги Е1	LS		$ 436 417,00	$ 436 417,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 436 417,00	$ -		$ 436 417,00	0,00	$ 436 417,00	$ -
3.31	Осветительная мачта на въезде на "Кедендык 3" (Сарыкамысская трасса)	T&M		$ 20 691,00	$ 20 691,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 20 691,00	$ -		$ 20 691,00	0,00	$ 20 691,00	$ -

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
3.32	Красный пигмент для бетона	LS		$ 6 950,68	$ 6 950,68	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 950,68	$ -		$ 6 950,68	0,00	$ 6 619,90	$ -
3.33	Три дополнительные плиты для строительства пересечений автодороги Е1	LS		$ 3 888,00	$ 3 888,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 888,00	$ -		$ 3 888,00	0,00	$ 3 888,00	$ -
3.34	Поставка инертного материала 6Fd	LS		$ (18 032,00)	$ (18 032,00)	100,00%	0,00%	100,00%	$ (18 032,00)	$ -		$ (18 032,00)	0,00	$ (18 032,00)	$ -
3.35	Дополнительный пьезометр	LS		$ -	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -
3.36	Установка приборов измерения осадки грунта (Пригруз)	LS		$ 12 264,89	$ 12 264,89	98,56%	0,00%	98,56%	$ 12 087,85	$ -	$ -	$ 12 087,85	0,01	$ 12 264,89	$ 177,04
3.37	Переустановка регистратора данных на Участке 5	LS		$ 8 361,70	$ 8 361,70	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 361,70	$ -		$ 8 361,70	0,00	$ 8 361,70	$ -
3.38	Модернизация подъездных дорог	T&M		$ 2 000 000	$ 2 000 000,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 000 000,00	$ -	$ -	$ 2 000 000,00	0,00		$ -
3.39	Модернизация подъездных дорог	T&M		$ 8 000 000	$ 8 000 000,00	94,36%	0,00%	94,36%	$ 7 548 610,53	$ -	$ -	$ 7 548 610,53	0,06	$ 8 000 000	$ 451 389,47
3.40	Перевозка материала 1В с карьера для строительства участка ВДЦН 1С	T&M		$ 2 745 773	$ 2 745 773,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 745 773,00	$ -	$ -	$ 2 745 773,00	0,00	$ 2 745 773	$ -
3.41	Программа обслуживания подъездных дорог	T&M		$ 357 136	$ 357 136,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 357 136,00		$ -	$ 357 136,00	0,00	$ 357 136,00	
	возврат скидки								$ 2 918,82		$ -	$ 2 918,82			
3.42	Программа обслуживания подъездных дорог - летний период 2016	T&M		$ 215 369	$ 215 369,46	95,07%	0,00%	95,07%	$ 204 756,13	$ -	$ -	$ 204 756,13	0,05	$ 215 369,46	$ 10 613,33
3.43	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка) на летний период 2016	T&M		$ 234 161	$ 234 160,84	100,00%	0,00%	100,00%	$ 234 160,84	$ -	$ -	$ 234 160,84	0,00	$ 270 270,00	$ -
3.44	Пригруз	T&M		$ 7 181 641	$ 7 181 641,00	97,74%	0,00%	97,74%	$ 7 018 990,07	$ -	$ -	$ 7 018 990,07	0,0226	$ 7 181 641,00	$ 162 650,93
3.45	Перевозка материала 1В для строительства участка ВДЦН 1С-продление	T&M		$ 306 055	$ 306 054,50	99,52%	0,00%	99,52%	$ 304 587,32	$ -	$ -	$ 304 587,32	0,00	$ 306 054,50	$ 1 467,18
	Скидка 4%								$ (320 000,00)		$ -	$ (320 000,00)			$ 317 081,18
	Скидка 8%								$ (195 029,33)		$ -	$ (195 029,33)			$ 195 029,33
3.46	Закуп пигмента для изготовления бетона красного цвета для строительства пересечений дороги ВДЦН - 1С	T&M		$ 7 900	$ 7 900,00	95,18%	0,00%	95,18%	$ 7 518,96	$ -	$ -	$ 7 518,96	0,05	$ 7 900,00	$ 381,04
3.47	Содержание автодорог в 2017 г	T&M		$ 2 699 617	$ 2 699 617,00	89,14%	0,00%	89,14%	$ 2 406 510,28	$ -		$ 2 406 510,28	0,11	$ 2 699 617,00	$ 293 106,72
3.48	Поставка и установка дорожных знаков	T&M		$ 25 000	$ 25 000,00	48,48%	0,00%	48,48%	$ 12 120,95	$ -		$ 12 120,95	0,52	$ 25 000,00	$ 12 879,05
3.49	Затраты на повторное развёртывание ресурсов в рамках проекта строительства ВДЦН – 1С	LS		$ 119 433	$ 119 433,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 433,00	$ -		$ 119 433,00	0,00	$ 119 433,00	$ -
3.50	Строительство автодороги MR-A1	T&M		$ 1 952 738	$ 1 952 737,59	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 952 737,59	$ -		$ 1 952 737,59	0,00	$ 1 952 737,59	$ -
3.51	Amendment #12 AWE-064_Железо-бетонные блоки для ограждения дорог типа "Нью Джерси"	T&M		$ 5 330	$ 5 330,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 330,00	$ -	$ -	$ 5 330,00	0,00	$ 5 330,00	$ -
3.52	Amendment #12 AWE-065_Разработка проекта предельно допустимых выбросов для АТТГ	T&M		$ 31 000	$ 31 000,00	98,81%	0,00%	98,81%	$ 30 632,44	$ -		$ 30 632,44	0,01	$ 31 000,00	$ 367,56
3.53	Amendment #12 AWE-067_дополнительная погрузка материала 1Bt	m3		$ 0,62					$ 268 834,15	$ -		$ 268 834,15			$ (268 834,15)
3.53	Amendment #12 AWE-067_дополнительная погрузка материала 1Bt	m3		$ 0,62					$ 457 549,70	$ -		$ 457 549,70			$ (457 549,70)
3.54	Amendment #12 AWE-069_Работы на КОС в 2016/2017 г.г.	T&M		$ 119 957	$ 119 957,00	94,77%	0,00%	94,77%	$ 113 677,42	$ -		$ 113 677,42	0,05	$ 119 957,00	$ 6 279,58
3.55	Amendment #13 AWE-070_Возмещение затрат на дизельное топливо	T&M		$ 1 062 468	$ 1 062 468,00	73,19%	0,00%	73,19%	$ 777 668,29	$ -	$ -	$ 777 668,29	0,27	$ 1 062 468,00	$ 284 799,71
3.56	Amendment #13 AWE-071_Поставка 59 защитных плит пересечения трубопровода для АТТГ	T&M		$ 62 700	$ 62 700,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 62 700,00	$ -		$ 62 700,00	0,00	$ 62 700,00	$ -
3.57	Amendment #13 AWE-075_Пригрузы (продолжение) – участки № 6 и 7	T&M		$ 455 139	$ 455 139,00	69,06%	0,00%	69,06%	$ 314 329,11	$ -		$ 314 329,11	0,31	$ 455 139,00	$ 140 809,89
3.58	Закуп пигмента красного цвета для бетонного раствора, предназначенного для строительства пересечений на АТТГ	T&M		$ 30 625	$ 30 625,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 30 625,00	$ -		$ 30 625,00	0,00	$ 30 625,00	$ -
3.59	Забор воды Каспийского моря - Экологическое исследование	T&M		$ 28 930	$ 28 930,00	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -		$ -	1,00	$ 28 930,00	$ 28 930,00
3.61	Оплата простоя изза топлива	T&M		$ 21 446	$ 21 446,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21 446,00	$ -	$ -	$ 21 446,00	0,00	$ 21 446,00	$ -
3.62	Дорожные указатели на внутрипромысловых дорогах	LS		$ 82 793	$ 82 793,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 82 793,00			$ 82 793,00	0,00	$ 82 793,00	$ -
3.63	Удаление насыпи на пересечении Сарыкамысской трассы/ автодороги "Табигат жолы"	T&M		$ 49 456	$ 49 456,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 49 456,00	$ -		$ 49 456,00	0,00	$ 49 456,00	$ -
3.64	Установка штырей для динамических испытаний	T&M		$ 35 342	$ 35 342,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 342,00	$ -	$ -	$ 35 342,00	0,00	$ 35 342,00	$ -
3.65	КПП на автодороге А1 (временное решение по КПП 6);	T&M		$ 13 734	$ 13 734,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 734,00	$ -		$ 13 734,00	0,00	$ 13 734,00	$ -
3.66	AWE-K-200-033-ON-0084 – Работы на КОС – с 01 мая 2017 г. по 15 ноября 2017 г.	T&M		$ 184 549	$ 184 549,00	88,98%	0,00%	88,98%	$ 164 204,18	$ -		$ 164 204,18	0,11	$ 184 549,00	$ 20 344,82
3.67	Установка дорожных светоотражающих столбиков	LS		$ 124 960	$ 124 960,00	76,86%	2,75%	79,61%	$ 96 041,75	$ 3 436,76	$ -	$ 99 478,51	0,20	$ 124 960,00	$ 25 481,49
3.68	Габаритные ворота (постоянные стальные конструкции) на пересечении ЛЭП с автодорогой А1	LS		$ 30 942	$ 30 942,00	95,11%	0,00%	95,11%	$ 29 428,95	$ -	$ -	$ 29 428,95	0,05	$ 30 942,00	$ 1 513,05

Номер позиции	Описание	Ед.изм.	Расчетное кол-во	стоимость за ед. (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Обьем оставшихся работ	Общая стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ
3.69	Строительство автодороги А1 – продолжено до 25 мая 2017 г.	T&M		$ 589 642	$ 589 642,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 589 642,00	$ -		$ 589 642,00	0,00	$ 589 642,00	$ -
3.71	Программа совместных поездок с наставником для большегрузного транспорта (самосвалов)	T&M		$ 1 146 217	$ 1 146 217,00	19,22%	0,32%	19,54%	$ 220 352,86	$ 3 656,38	$ -	$ 224 009,24	0,80	$ 1 146 217,00	$ 922 207,76
3.72	Флажки на участках для перерыва	LS		$ 5 717	$ 5 717,00		0,00%	100,00%	$ 5 717,00	$ -		$ 5 717,00	0,00		$ -
3.73	Перемещение части материала пригрузочной насыпи № 3 с северной части участка на южную часть;	LS		$ 32 984	$ 32 984,00		0,00%	100,00%	$ 32 984,00	$ -		$ 32 984,00	0,00		$ -
3.74	Расширение Участка Поста Охраны Сп-6 и соединительная дорога между А1 и ЗЗП.	LS		$ 138 583	$ 138 583,00		0,00%	100,00%	$ 138 583,00	$ -		$ 138 583,00	0,00		$ -
3.74	Поставка дорожных знаков для автодороги А1 (Только тех из них, количество которых недостаточно на складе Компании)	LS		$ 9 377	$ 9 377,00		0,00%	100,00%	$ 9 377,00	$ -		$ 9 377,00	0,00		$ -
3.75	Пост охраны на дороге Буркыт Жолы и Каспий Жолы	LS		$ -	$ -					$ -		$ -		25 884	$ -
3.76	Сосредоточиться на безопасных методах выполнения работ	T&M		$ -	$ -					$ -		$ -		43 621	$ -
3.77	Проектирование, закуп и строительство 22 карманов на обочинах дорог и 24 участков для разворота ТС на промысловых автодорогах			$ -	$ -					$ -		$ -		0	$ -
3.78	Бетонные площадки участка взвешивания на карьере Кедендык 3	LS		$ -	$ -					$ -		$ -		23 017	$ -
	Итого				**$ 35 058 974**	**93,85%**	**0,02%**	**93,87%**	**$ 32 902 755,91**	**$ 7 093,14**	**$ -**	**$ 32 909 849,05**			**$ 2 149 125,28**
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА				**$ 82 131 503**	**91,57%**	**1,48%**	**93,05%**	**$ 75 208 325,44**	**$ 1 151 607,29**	**$ 65 445,17**	**$ 76 425 377,90**			**$ 5 706 123,49**
	Удержания 10%				$ 8 213 150				$ 7 520 832,54	$ 115 160,73	$ 6 544,52	$ 7 642 537,79			
	К оплате								$ 67 687 492,90	$ 1 036 446,56	$ 58 900,66	$ 68 782 840,11			

Ф.И.О.

дата 01.11.2017

Менеджер проекта