Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Саулет 36 протяженностью 205 м в г.Кызылорда

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1-12/СУБ	25.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Саулет 36 в г. Кызылорда	128 047,94	114 328,52							13 719,42	128 047,94

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.Саулет 36 протяженностью 205 м в г.Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №1-12/СУБ от 25.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Ж/б промежуточная опора П1-2шт									
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8481,43	3823,14	8481	3823	677	4575	14101
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	3981	1737		1044	
14	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1	45593,00	--	45593	--	45593	--	49240
		СП - 8%			--	--	--	--		3647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**63341**
		РАЗДЕЛ 5. ж/б переходная угловая анкерная опора ПУА1-2шт									
53	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	75471,34	27818,28	3774	1391	0	2351	6615
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	2383	556		490	
54	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,05	651787,00	--	32589	--	32589	--	35196
		СП - 8%			--	--	--	--		2607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**								**41811**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**105152**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**105 152**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**105 152**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	2 524				
Итого с временными			Тенге				**107 676**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	1 841				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				2 621				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**109 517**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 190				
Итого СМР			Тенге				**111 708**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**114 329**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	114 329				
НДС			Тенге			12%	13 719				
Итого к оплате			**Тенге**				**128 047,94**				

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Буркитов Т.С.**

_____ **Оспанова Ж.Б.**