Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Саулет 37 в г.Кызылорда (172 м)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1-11/СУБ	25.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Саулет 37 в г. Кызылорда	155 186,56	138 559,43							16 627,13	155 186,56

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.Саулет 37 в г.Кызылорда (172 м)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №1-11/СУБ от 25.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж существующих промежуточных опор ВЛ-0,4кВ	шт.	2	3325,95	2212,20	6652	4424	0	3382	10837
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	2228	2000		803	
2	1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж существующей угловой анкерной опоры ВЛ-0,4кВ	шт.	2	10386,43	7980,18	20773	15960	0	9358	32542
		НР - 80%; СП - 8%			2406,25	3442,80	4813	6886		2411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								43379
		РАЗДЕЛ 5. ж/б переходная угловая анкерная опора ПУА1-2шт									
36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17304,41	8847,20	34609	17694	1354	18876	57764
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	15560	8035		4279	
37	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2714,95	1463,70	5430	2927	0	2976	9079
		НР - 80%; СП - 8%			1251,25	609,05	2503	1218		673	
55	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	75471,34	27818,28	1509	556	0	940	2646
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	953	223		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,02	651787,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**								**83567**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**126946**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**126 946**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**126 946**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	3 047				
Итого с временными			Тенге				**129 993**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	2 223				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				3 700				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**132 215**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 644				
Итого СМР			Тенге				**134 860**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**138 559**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	138 559				
НДС			Тенге			12%	16 627				
Итого к оплате			**Тенге**				**155 186,56**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.