Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 94м в г.Кызылорда (от сущ.ВЛ-10кВ до КТПН-10/04 кВ)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16/СУБ	15.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 94м в г.Кызылорда (от сущ.ВЛ-10кВ до КТПН-10/04 кВ)	82 606,50	73 755,81							8 850,70	82 606,50

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 94м в г.Кызылорда (от сущ.ВЛ-10кВ до КТПН-10/04 кВ)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №16/СУБ от 15.011.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж существующих опор	шт.	1	3325,95	2212,20	3326	2212	--	1691	5418
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	1114	1000		401	
		Железебетонная опора ВЛЗ 10кВ для совместной подвески с ВЛИ 0,4кВ-промежуточная опора- П10/0,38-1-3шт									
2	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	11116,01	4249,23	11116	4249	947	6285	18793
		НР - 80%; СП - 8%			5919,55	1936,15	5920	1936		1392	
		Металлоконстукции 10кВ									
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	3	9107,14	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	3	619,29	--	1858	--	1858	--	2006
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Заземлющий проводник ЗП21	м	3	1921,42	--	5764	--	5764	--	6225
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
11	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	181178,30	102312,22	3624	2046	72	1748	5802
		НР - 80%; СП - 8%			75270,30	34004,08	1505	680		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								67752
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								67752
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**67 752**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**67 752**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	1 626				
Итого с временными			Тенге				**69 378**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	1 186				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				1 780				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**70 564**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 411				
Итого СМР			Тенге				**71 975**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**73 756**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	73 756				
НДС			Тенге			12%	8 851				
Итого к оплате			**Тенге**				**82 607**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оснанова Ж.Б.