Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 100м в г.Кызылорда (от сущ.ВЛ-10кВ до КТПН-10/04 кВ)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		17/СУБ	15.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 100м в г.Кызылорда (от сущ.ВЛ-10кВ до КТПН-10/04 кВ)	149 122,50	133 145,09							15 977,41	149 122,50

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 100м в г.Кызылорда (от сущ.ВЛ-10кВ до КТПН-10/04 кВ)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №17/СУБ от 15.11.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1466,40	87,51	1466	88	27	1000	2663
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	1352	36		197	
18	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4312,08	431,52	12936	1295	2666	6831	21348
		НР - 72%; СП - 8%			2992,00	170,36	8976	511		1581	
19	247-302-0702 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	3	3917,00	--	11751	--	11751	--	12691
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
		Площадка КТПН									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,64	2915,03	159,78	10611	582	8910	1248	12807
		НР - 94%; СП - 8%			307,45	57,19	1119	208		949	
21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2927,11	1328,17	5854	2656	1612	2723	9264
		НР - 118%; СП - 8%			792,86	361,14	1586	722		686	
22	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,36	27325,00	--	37162	--	37162	--	40135
		СП - 8%			--	--	--	--		2973	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,96	911,08	20,25	6341	141	4027	2041	9052
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	2173	21		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72	11214,71	1846,59	8075	1330	4065	3076	12043
		НР - 94%; СП - 8%			3722,76	822,80	2680	592		892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**120004**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**120004**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**120 004**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**120 004**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	2 880				
Итого с временными			Тенге				**122 884**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	2 101				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				5 660				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**124 985**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 500				
Итого СМР			Тенге				**127 485**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**133 145**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	133 145				
НДС			Тенге			12%	15 977				
Итого к оплате			**Тенге**				**149 122,50**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**