Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул. Б.Нурпейсов протяженностью 230 м в г.Кызылорда

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		18/СУБ	15.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Б.Нурпейсов протяженностью 63м в г.Кызылорда (5-уй)	100 812,41	90 011,08							10 801,33	100 812,41

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул. Б.Нурпейсов протяженностью 230 м в г.Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №18/СУБ от 15.11.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	113З-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж существующих промежуточных опор ВЛ-0,4кВ	шт.	2	3325,95	2212,20	6652	4424	--	3382	10837
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	2228	2000		803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**10837**
		РАЗДЕЛ 2. Концевая ж/б опора К3-2шт									
2	113З-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17304,41	8847,20	17304	8847	677	9438	28882
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	7780	4018		2139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**28882**
		РАЗДЕЛ 3. ж/б переходная ответвительная анкерная опора ПОА1-2шт									
29	113З-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	75471,34	27818,28	1887	695	0	1176	3307
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	1191	278		245	
30	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,025	651787,00	--	16295	--	16295	--	17598
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
31	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,02	876923,00	--	17538	--	17538	--	18942
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1466,40	87,51	1466	88	27	1000	2663
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	1352	36		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**42510**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**82229**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**82 229**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**82 229**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	1 973				
Итого с временными			Тенге				**84 203**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	1 440				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				2 656				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**85 642**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 713				
Итого СМР			Тенге				**87 355**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**90 011**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	90 011				
НДС			Тенге			12%	10 801				
Итого к оплате			Тенге				**100 812,41**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.