Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 98 м в г.Кызылорда (8-уй)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		25/СУБ	15.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 98 м в г.Кызылорда (8-уй)	13 126,12	11 719,75							1 406,37	13 126,12

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения по ул.Туркистан протяженностью 98 м в г.Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №25/СУБ от 15.11.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01	75471,34	27818,28	755	278	0	470	1323
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	477	111		98	
2	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,01	876923,00	--	8769	--	8769	--	9471
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**10794**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**10 794**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**10 794**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	259				
Итого с временными			Тенге				**11 053**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%			Тенге			1,71%	189				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				253				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**11 242**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	225				
Итого СМР			Тенге				**11 467**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				11 720				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	11 720				
НДС			Тенге			12%	1 406				
Итого к оплате			Тенге				13 126,12				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Оспанова Ж.Б.