SANA-2015", Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б. 8 (7182) 327348

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово-строительная фирма "ДАНиЕР"
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257

Стройка : "Паропровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс.тонн в год"

(наименование, адрес)

Объект : Паропровод 4,0 МПа и 1,6 МПа, конденсатопровод.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №15/2 от 2022-06-20

Акт приемки выполненных работ №5 от 29.09.2022 г.
по локальной смете №2-1-1
Паропровод 4,0 МПа и 1,6 МПа, конденсатопровод.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтаж (13/18-ТХЗ)									
		1.1 Трубы									
2	1312-0201-0413	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	1148	3220,33 / 1318,9	1880,77 / 520,66	3696943 / 1514097	2159120 / 597718	23726 / –	1288207 / 398812	5383962
5	1312-0201-0215	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	1148	3516,94 / 1609,3	1867,71 / 514,63	4037448 / 1847476	2144131 / 590791	45841 / –	1487343 / 441983	5966774

8	1312-0201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	1148	2431,92	1439,63	2791842	1652691	9829	952079	4043435
					983,73	375,84	1129322	431464	–	299514	
		Раздел 2 Изоляция трубопроводов (13/18-ТХЗ.ТИ)									
		2.0 Подраздел без наименования									
44	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	262,94	130225,98	2146,86	34241618	564495	3137010	23408762	62262410
					116148,6	992,2	30540113	260889	–	4612030	
45	2900-0000-0000(пл)	Базальтовые маты из тонкого волокна на металлической сетке "манье" марки БМТВ-40-2	м3	44,29	21115		935183		935183		1009998
49	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4282,84	2170,61	162,98	9296354	698000	755396	6003184	16523501
					1831,25	13,07	7842958	55968	–	1223963	
55	1126-0301-0101	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из проволоки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2501,74	452,67	2,33	1132470	5836	–	858312	2150045
					450,34	1,09	1126634	2724	–	159263	
56	2105-0307-0109	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	689,21	268		184708		184708		199485
									–	14777	

Итого	**97 539 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 000 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 224 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 939 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 091 693
Накладные расходы, тенге	33 997 887

Сметная прибыль (8 %), тенге	7 225 157
Всего	**97 539 610**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	2 438 490
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	3 959 133
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**103 937 233**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**109 134 095**
Понижающий коэффициент К=0,95	103 677 390
НДС (12 %)	12 441 287
Итого	**116 118 677**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Заместитель руководителя
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
_____ Музафар С.Е.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ Омаров А.К.
расписка соотв. псд

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ Жолдасова А. расписка соотв. ПСД

Подрядчик:
ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР""
БИН 090740012561
Директор
_____ Нурмагамбетов Н.Е.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190
Эксперт
_____ Дерягин М.В.
Аттестат №KZ64VJE00041628

Авторский надзор:
ТОО "КазСтройПроект-ПВ"
БИН 060740005738
Инженер авторского надзора
_____ Умурзаков С.А.