Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН 930440000929

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

050540008349

Договор (контракт): Договор №CW1551656 от «02» июня 2017 г.

| Номер | Дата составления |
|---|---|
| 12 | 31.05.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) ** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу в тенге | Стоимость, в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем услуг, работ: Внешнезаводские дороги | 31.05.2018 | - | месяц | 1 | 1 540 018 503,52 | 1 540 018 503,52 |
| 2 | Строительные материалы долгосрочного использования: Внешнезаводские дороги | 31.05.2018 | | месяц | 1 | 690 375 962,08 | 690 375 962,08 |
| 3 | Общая сумма: Внешнезаводские дороги | 31.05.2018 | | месяц | 1 | 2 230 394 465,60 | 2 230 394 465,60 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта / _____ / Утепкалиев А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / MORGAN RICHARD #1403391
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Supplement 50
to the Order of Minister of Finance
of the Republic of Kazakhstan
dated 20 December 2012 No. 562

Customer (Company) : Tengizchevroil LLP, 060009, 3, Satpayev str., Atyrau, Atyrau region
*Company full name, address, contact details*

IIN / BIN
930440000929

Contractor : Munaigazkurylys LLP, 130000, building 72, microdistrict 14, Aktau, Mangistau region
*Company full name, address, contact details*

050540008349

Contract (agreement): Contract №CW1551656 dated June 02, 2017

| Document No. | Date of preparation |
|---|---|
| 12 | 31.05.2018 |

ACT OF PERFORMED WORK (RENDERED SERVICES)*

| Item No | Description of works (services) (separately for each type in accordance with Specification, Task, Works (Services) Schedule if available). | Date of work execution (services rendering)** | Data on the Research Report, Marketing Research, Consulting and other Services (date, number, number of pages) (if available)*** | Unit of Measure | Works performed (Services rendered) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Quantity | Unit price, KZT | Value, KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Scope of Services,Works: Off Plot Roads | 31.05.2018 | - | month | 1 | 1 540 018 503,52 | 1 540 018 503,52 |
| 2 | Permanent Construction Materials: Off Plot Roads | 31.05.2018 | - | month | 1 | 690 375 962,08 | 690 375 962,08 |
| 3 | Total amount: Off Plot Roads | 31.05.2018 | - | month | 1 | 2 230 394 465,60 | 2 230 394 465,60 |

Data on the use of inventories received from the customer _____
name, quantity, value

Enclosure: List of documents, including the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services (compulsory if available) in _____ pages

Delivered (Contractor) Project Manager MGK / _____ / A. Utepkaliyev
Title Signature Print Full Name
L.S.

Accepted (Customer) CEPS Manager / _____ / RICHARD MORGAN #1403391
Title Signature Print Full Name
L.S.

Date of signature (acceptance) of works (services)_____

* Used for handover of works performed (services rendered), with the exception of construction and installation works.

** To be filled in if the dates of performed works (rendered services) fall within different periods, and also if the dates of work performance (services rendering) and dates of signature (acceptance) of works (services) are different.

*** To be filled in if the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services is available.

# PAYMENT CERTIFICATE

## Платежный сертификат

015-C279-CTC-CRT-FGP-000-00012-00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificate Number | PC-CW1551656-012 | Location | Tengiz |
| Application Number | PA-CW1551656-012 | Date PAS Received | 02/06/2018 |
| Contractor | Munaigaskurylys LLP | Date PC Sent | 6 June 18 |
| Contract Number | CW1551656 | Period | May 2018 |
| Contract Title & Number | CW1551656 Off Plot Roads | | |
| Sub-Agreement No | | PR Number | |
| Work Authorisation No | | Ariba ERP No | |

## Capital VAT data, if applicable

| | |
|---|---|
| Scope of Services, Works | 1,375,016,521.00 |
| Materials for Contractors Own Use | |
| Permanent Construction Materials | 616,407,109.00 |

## CONTRACT VALUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Original Contract Value | KZT | 4.29E+010 | 42,923,802,023 |
| Approved Contract Modifications | KZT | 923,545,579.00 | |
| **Current Contract Value** | KZT | **4.38E+010** | 43,847,347,602 |
| Remaining Contract Value | KZT | 2.92E+010 | 29,200,822,091 |

## VALUATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cumulative Valuation | Cumulative Certified Value | KZT | 1.46E+010 | 14,646,525,511 |
| | Less Previous Certified Value | KZT | 1.27E+010 | 12,655,101,881 |
| | **Current Certified Value** | KZT | 1,991,423,630.00 | |

## DEDUCT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Retention Percentage | 10 | KZT | -199,142,363.00 |
| Other adjustments (see attached) | | KZT | |
| **Amount Certified for this payment Certificate** | | KZT | 1,792,281,267.00 |

## SIGNATURES

| | | Signature & Badge No | Date |
|---|---|---|---|
| Prepared by | Koptleuova, Lyazzat | #10930771 | 04 June 18 |
| Contracts Advisor | Logan, Scott | 13339919 | 05 JUNE 18 |
| Project Controls | Ellsworth, Eric A. [Bolashak Atyrau Limited] | #13762856 | 6 JUN 18 |
| | | | |
| Project Manager | Peace, Dave; | #14150499 | 6 Jun 18 |

**This Certificate does not constitute a tax invoice. Payment will only be implemented on receipt of an original invoice.**

Return to Input View | Return to Findings | Return to Checklist

MGK

**ATTACHMENT TO INVOICE**
**COST BREAKDOWN**
**May , 2018**
**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ**
**ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ**
**Май, 2018 г.**

**Company / Компания:** Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
**Contractor / Подрядчик:** MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
**Contract Number / Номер контракта:** CW1551656
**Contract Title / Наименование контракта:** OFF PLOT ROADS

| | | | | Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент | | | | | Physical Progress / Физический объем выполненных работ | | | Progress, % / Прогресс, % | | | Payments (KZT) / Выплаты (тенге) | | | | Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item ref. No | Description | Description | UOM | (L) Estimated QTY | Labour Rate | Material Rate | (J) Total Unit Price (KZT) | (N) Total Value (KZT) | Cum Previous Month | This Period (Incremental) | Cum Current Month | Cum Previous Period | This Period | Cum to date | Total Previously Invoiced | Current Invoice | | Total Invoiced to Date Including Current Invoice | Remaining QTY | Total Unit Price (KZT) | Total Remaining Value (KZT) |
| Номер позиции | Описание | Описание | CW1551656 | (L) Расчетное кол-во (A+D) | | | (J) Общая удельная стоимость (тенге) | (N) Общая удельная стоимость (тенге) (LxJ) | С начала строит-ва до отчётного периода | Отчётный период | С начала строительства, включая отчётный период | С начала строит-ва до отчётного периода | Отчётный период | С начала строительства, включая отчётный период | Сумма предыдущих выплат | Выплата за текущий период | | Сумма выплат, включая выплату за текущий период | Объем оставшихся работ | Общая удельная стоимость (тенге) | Стоимость оставшихся работ (тенге) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Labour Cost | Material Cost | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Preliminaries Milestones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | All 90 Day deliverables issued | Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 202,153,118 | - | - | 202,153,118 | - | 202,153,118 | - |
| 1.02 | Contractor Key Personnel mobilized | Мобилизация ключевого персонала Подрядчика | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 202,153,118 | - | - | 202,153,118 | - | 202,153,118 | - |
| 1.03 | All Contractor permits to commence Work obtained | Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 202,153,118 | - | - | 202,153,118 | - | 202,153,118 | - |
| 1.04 | Achieved Company approval to commence mobilization to Area of Operations following CMR | Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 202,153,118 | - | - | 202,153,118 | - | 202,153,118 | - |
| 1.05 | Contractor site set up | Обустройство площадки работ Подрядчика | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 202,153,118 | - | - | 202,153,118 | - | 202,153,118 | - |
| 1.06 | Mobilization of personnel and Construction Equipment to Area of Operations complete | Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности | LS | 1 | 269,537,489 | | 269,537,489 | 269,537,489 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 269,537,489 | - | - | 269,537,489 | - | 269,537,489 | - |
| 1.07 | Technical passport documentation approved by Company | Утверждение технических паспортов Компанией | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1 | 202,153,118 | 202,153,118 |
| 1.08 | Demobilization complete | Завершение демобилизации | LS | 1 | 202,153,118 | | 202,153,118 | 202,153,118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1 | 202,153,118 | 202,153,118 |
| 1.09 | Final Acceptance | Окончательное завершение работ | LS | 1 | 336,921,862 | | 336,921,862 | 336,921,862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1 | 336,921,862 | 336,921,862 |
| | **SUBTOTAL - Preliminaries Milestones** | | | | **2,021,531,177** | | | **2,021,531,177** | | | | **63.33%** | **0.00%** | **63.33%** | **1,280,303,079** | - | - | **1,280,303,079** | | | **741,228,098** |
| 2 | Preliminaries Monthll Milestones | Основные этапы подготовительных работ по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Preliminaries Monthll Milestones | Основные этапы подготовительных работ по месяцам | Month(s) | 15 | 314,460,405 | | 314,460,405 | 4,716,906,071 | 11.00 | 1.00 | 12.00 | 73.33% | 6.67% | 80.00% | 3,459,064,455 | 314,460,405 | - | 3,773,524,860 | 3 | 314,460,405 | 943,381,215 |
| | **TOTAL Preliminaries (ATTACHMENT B)** | | | | | | | **6,738,437,248** | | | | **70.33%** | **4.67%** | **75.00%** | **4,739,367,534** | **314,460,405** | - | **5,053,827,939** | | **314,460,405** | **1,684,609,313** |
| 3 | New Road Construction | Новые дороги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | **E1 – Orken Village to Unity Road** | **E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства** | | | **331,407,428** | **461,806,616** | | **793,214,044** | | | | **72.75%** | **22.25%** | **95.00%** | **577,063,217** | **88,496,339** | **87,993,785** | **753,553,342** | | **793,214,044** | **39,660,702** |
| | Geodetic Survey Complete | Завершение геодезической съёмки | LS | 1 | 39,660,702 | | 39,660,702 | 39,660,702 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 75.00% | 25.00% | 100.00% | 29,745,526.65 | 9,915,176 | - | 39,660,702 | - | 39,660,702 | - |
| | Traffic Management Complete | Завершение системы организации дорожного движения | LS | 1 | 39,257,918 | 402,784 | 39,660,702 | 39,660,702 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 39,257,918 | 402,784 | 39,660,702 | - | 39,660,702 | - |
| | Strengthening and regulating for new overlay Complete | Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия | LS | 1 | 170,014,718 | 28,288,793 | 198,303,511 | 198,303,511 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 198,303,511 | - | - | 198,303,511 | - | 198,303,511 | - |
| | Top Layers complete | Завершение укладки верхних слоев | LS | 1 | 4,362,677 | 431,905,047 | 436,267,724 | 436,267,724 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 80.00% | 20.00% | 100.00% | 349,014,179 | 872,535 | 86,381,009 | 436,267,724 | - | 436,267,724 | - |
| | All new Signage, barriers posts and the like complete | Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п. | LS | 1 | 38,450,710 | 1,209,992 | 39,660,702 | 39,660,702 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 38,450,710 | 1,209,992 | 39,660,702 | - | 39,660,702 | - |
| | Issue of Mechanical Completion Certificate by Company | Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ | LS | 1 | 39,660,702 | | 39,660,702 | 39,660,702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | - | 1 | 39,660,702 | 39,660,702 |
| 3.02 | **E2N – Unity Road E1 to Kaspi Zholy dualled** | **E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы** | | | **2,636,825,961** | **1,499,581,724** | | **4,136,407,685** | | | | **39.45%** | **17.35%** | **56.80%** | **1,631,812,831** | **197,889,922** | **519,776,811** | **2,349,479,565** | | **4,136,407,685** | **1,786,928,120** |
| | Geodetic Survey Complete | Завершение геодезической съёмки | LS | 1 | 206,820,384 | | 206,820,384 | 206,820,384 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 206,820,384 | - | - | 206,820,384 | - | 206,820,384 | - |
| | Demolition works complete | Завершение работ по демонтажу | LS | 1 | 206,820,384 | | 206,820,384 | 206,820,384 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 85.00% | 0.00% | 85.00% | 175,797,327 | - | - | 175,797,327 | 0 | 206,820,384 | 31,023,058 |
| | Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete | Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций | LS | 1 | 138,244,112 | 68,576,272 | 206,820,384 | 206,820,384 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 206,820,383 | - | - | 206,820,383 | - | 206,820,384 | - |
| | Traffic Management Complete | Завершение системы организации дорожного движения | LS | 1 | 177,249,216 | 29,571,168 | 206,820,384 | 206,820,384 | | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1 | 206,820,384 | 206,820,384 |
| | Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete | Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания | LS | 1 | 1,034,101,922 | | 1,034,101,922 | 1,034,101,922 | 0.88 | 0.04 | 0.92 | 88.00% | 4.00% | 92.00% | 910,009,691 | 41,364,077 | - | 951,373,768 | 0 | 1,034,101,921 | 82,728,154 |
| | Top Layers complete | Завершение укладки верхних слоев | LS | 1 | 355,121,046 | 1,299,442,028 | 1,654,563,074 | 1,654,563,074 | 0.08 | 0.40 | 0.48 | 8.00% | 40.00% | 48.00% | 132,365,046 | 142,048,418 | 519,776,811 | 794,190,275 | 1 | 1,654,563,074 | 860,372,798 |
| | All Lighting works Complete | Завершение работ по устройству освещения | LS | 1 | 206,820,384 | | 206,820,384 | 206,820,384 | | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 7.00% | 7.00% | 0 | 14,477,427 | - | 14,477,427 | 1 | 206,820,384 | 192,342,957 |
| | Signage and all other works complete | Завершение установки дорожных указателей и т. п. | LS | 1 | 104,828,128 | 101,992,256 | 206,820,384 | 206,820,384 | | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1 | 206,820,384 | 206,820,384 |
| | *Issue of Mechanical Completion Certificate by Company* | *Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ* | LS | 1 | 206,820,384 | | 206,820,384 | 206,820,384 | | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1 | 206,820,384 | 206,820,384 |
| 3.06 | **A2 – 3GP to 3GL** | **A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП** | | | **2,530,283,637** | **32,011,160** | | **2,562,294,797** | | | | **61.05%** | **9.60%** | **70.65%** | **1,564,280,973** | **245,980,300** | - | **1,810,261,274** | | **2,562,294,797** | **752,033,523** |
| | Geodetic Survey Complete | Завершение геодезической съёмки | LS | 1 | 128,114,740 | | 128,114,740 | 128,114,740 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 128,114,740 | - | - | 128,114,740 | - | 128,114,740 | - |
| | Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete | Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций | LS | 1 | 99,857,868 | 28,256,872 | 128,114,740 | 128,114,740 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 81.00% | 0.00% | 81.00% | 103,772,939 | - | - | 103,772,939 | 0.2 | 128,114,740 | 24,341,801 |
| | Strengthening works base and top layer Complete | Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя | LS | 1 | 2,049,835,837 | | 2,049,835,837 | 2,049,835,837 | 0.65 | 0.12 | 0.77 | 65.00% | 12.00% | 77.00% | 1,332,393,294 | 245,980,300 | - | 1,578,373,594 | 0.2 | 2,049,835,837 | 471,462,243 |
| | All new Signage, barriers posts and the like complete | Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п. | LS | 1 | 124,360,452 | 3,754,288 | 128,114,740 | 128,114,740 | | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1.0 | 128,114,740 | 128,114,740 |
| | Issue of Mechanical Completion Certificate by Company | Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ | LS | 1 | 128,114,740 | | 128,114,740 | 128,114,740 | | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | - | - | - | 1.0 | 128,114,740 | 128,114,740 |
| 3.07 | F3 - Sarykamys Highway Junction F3 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3 | F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3 | LS | 0 | - | - | - | 0 | | | | | | | 0 | - | - | - | - | 336,881,541 | - |
| 3.08 | F4 - Sarykamys Highway Junction F4 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3 | F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4 | LS | 0 | - | - | - | 0 | | | | | | | 0 | - | - | - | - | 275,300,332 | - |
| 3.09 | F5 - Sarykamys Highway Junction F5 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3 | F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5 | LS | 0 | - | - | - | 0 | | | | | | | 0 | - | - | - | - | 268,808,953 | - |
| | **TOTAL New Road Construction (ATTACHMENT C)** | | | | **6,612,849,161** | **3,191,524,788** | | **9,804,373,949** | | | | **62.07%** | **11.63%** | **73.7%** | **6,085,614,448** | **532,366,562** | **607,770,597** | **7,225,751,603** | | **10,685,364,775** | **2,578,822,341** |
| 4 | Maintenance of FGP Motor Roads | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maintenance of FGP Motor Roads | | | 1 | 25,500,000,000 | | 25,500,000,000 | 25,500,000,000 | 0.050 | 0.007 | 0.056 | | | | 703,340,476 | 146,245,115 | - | 849,585,591 | 0.94 | 25,500,000,000 | 24,059,359,623 |
| | Repair works of existing road asphalt concrete pavement according | | | | | | | | | | | | | | 564,236,541 | 26,818,246 | - | 591,054,787 | | | |
| | **TOTAL Maintenance (ATTACHMENT D)** | | | - | **25,500,000,000** | - | | **25,500,000,000** | | | | **4.97%** | **0.68%** | **5.65%** | **1,267,577,016** | **173,063,361** | - | **1,440,640,377** | - | - | **24,059,359,623** |
| | **TOTAL Contract Price (Compensation (excluding Transaction Taxes))** | | | | | | | **42,042,811,197** | | | | **28.75%** | **3.87%** | **32.6%** | **12,092,558,955** | **1,019,890,328** | **607,770,597** | **13,720,219,919** | | | **28,322,591,277** |

| Item ref No. | Description | Description | UOM | (L) Estimated QTY | Labour Rate | Material Rate | (J) Total Unit Price (KZT) | (N) Total Value (KZT) | Cum Previous Month | This Period (incremental) | Cum Current Month | Cum Previous Period | This Period | Cum to date | Total Previously Invoiced | Current Invoice | | Total Invoiced to Date including Current Invoice | Remaining QTY | Total Unit Price (KZT) | Total Remaining Value (KZT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Описание | Описание | Ед.изм. | (L) Расчетное кол-во | | | (J) Общая удельная стоимость | (N) Общая удельная стоимость | С начала строит-ва до | Отчётный | С начала строительства, включая | С начала строит-ва на предыдущий | Отчётный | С начала строительства, включая | Сумма предыдущих | Выплата за текущий период | | Сумма выплат, включая выплату за текущий | Объем | Общая удельная стоимость | Стоимость оставшихся работ |
| 5 | **ADDITIONAL SCOPE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Amendment #1 AWE-CW1551656-0002 — Regrading of Groundwork Base in View of Modification of Drawings" | AWE-CW1551656-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах " | LS | 1 | 27 982 992 | | 27 982 992 | 27 982 992 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 27 982 992 | - | - | 27 982 992 | - | 268 808 953 | - |
| 5.2 | Amendment #1 AWE-CW1551656-0006 - Additional work of SP6 asphalt from Ch 3+75 to Ch 5+20" | AWE-CW1551656-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20" | LS | 1 | 125 544 750 | | 125 544 750 | 125 544 750 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 125 544 750 | - | - | 125 544 750 | - | 268 808 953 | - |
| 5.3 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0003 —Focus on Safe Work Practices | Упор на методах безопасного ведения работ | TS&M | 1 | 56 284 800 | | 56 284 800 | 56 284 800 | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | - | - | - | 1 | 56 284 800 | 56 284 800 |
| 5.4 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0005 Pipe Protection for Crossings OGX-MR-E2S-202/205/206 | Защита трубопроводов на пересечениях OGX-MR-E2S-202/205/206 | LS | 1 | 51 267 384 | 25 310 630 | 76 578 014 | 76 578 014 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 76 578 014 | - | - | 76 578 014 | - | 76 578 014 | - |
| 5.5 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0007 Additional road marking works for Security checkpoint SP6 section from chainage 3+75 | Разметка дороги у КПП-6 от ПК 3+75 до ПК 5+20 | LS | 1 | 305 880 | 323 640 | 629 520 | 629 520 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 629 520 | - | - | 629 520 | - | 629 520 | - |
| 5.6 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0010 Heavy Haul Ride Along Program | Программа освидетельствования работы водителей большегрузного транспорта | TS&M | 1 | 177 297 120 | | 177 297 120 | 177 297 120 | 0,38 | 0,01 | 0,40 | 38,49% | 1,11% | 39,60% | 68 242 368 | 1 960 128 | - | 70 202 496 | 0,6 | 177 297 120 | 107 094 624 |
| 5.7 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0013 - Construction of Moto Road E1N Amendment #3 revised Value | Construction of Moto Road E1N / Строительство автодороги E1N | LS | 1 | 180 705 659 | 63 526 594 | 244 232 253 | 244 232 253 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 22,68% | 0,00% | 22,68% | 55 398 934 | | | 55 398 934 | 0,8 | 244 232 253 | 188 833 319 |
| 5.8 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0014 Additional Safety Barriers – MRE1 | Установка дополнительных защитных ограждений на автодороге E1 | LS | 1 | 11 392 821 | 22 190 240 | 33 583 061 | 33 583 061 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 33 583 061 | - | - | 33 583 061 | - | 33 583 061 | - |
| 5.9 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0017 Construction of crossings with pipelines Matan Petroleum E2N road | Устройство пересечений с трубопроводами "Матен Петролеум" дорога E2N | LS | 1 | 115 787 936 | 22 705 923 | 138 493 859 | 138 493 859 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 138 493 859 | - | - | 138 493 859 | - | 138 493 859 | - |
| 5.10 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0019 Development of Draft MPE for F3, F4, F5 and E1N | Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для F3(J1), F4(J2), F5(J3) и E1N | LS | 1 | 7 130 000 | | 7 130 000 | 7 130 000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 7 130 000 | - | - | 7 130 000 | - | 7 130 000 | - |
| 5.11 | Amendment #2 AWE-CW1551656-0021 WTF Operation Amendment #3 revised Value | Эксплуатация КОС (контроль за заправкой) | TS&M | 1 | 73 646 496 | | 73 646 496 | 73 646 496 | 0,39 | 0,11 | 0,50 | 39,32% | 10,94% | 50,26% | 28 959 388 | 8 055 680 | - | 37 015 068 | 0,5 | 73 646 496 | 36 631 428 |
| 5.13 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0024 Additional works for MR E2N | Устройство проходов (прокол) для электрических кабелей под существующей дорогой Единство и строящейся дорогой E2N | LS | 1 | 695 966 589 | 25 723 958 | 721 690 547 | 721 690 547 | | 0,34 | 0,34 | 0,00% | 34,03% | 34,03% | 0 | 236 921 821 | 8 636 513 | 245 558 334 | 0,7 | 721 690 547 | 476 132 213 |
| 5.14 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0025 Protecting of asphalt edges at aprons | Защита кромок асфальта при помощи порогов (вставок из плит) | LS | 1 | 11 222 808 | | 11 222 808 | 11 222 808 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | - | - | - | 1,0 | 11 222 808 | 11 222 808 |
| 5.15 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0027 - Cables & Information Signs on SP 5/3 | Подключение контейнерного туалета на КПП 5/3 к генератору | LS | 1 | 2 208 971 | | 2 208 971 | 2 208 971 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 2 208 971 | - | 2 208 971 | - | 2 208 971 | - |
| 5.16 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0029- WTF Gas Pipeline Casing | Укладка футляра для газопровода на КОС | LS | 1 | 30 849 534 | | 30 849 534 | 30 849 534 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 30 849 534 | - | 30 849 534 | - | 30 849 534 | - |
| 5.17 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0030- Notice Boards Installation Required at Soil | Установка 3-х информационных щитов | LS | 1 | 983 673 | | 983 673 | 983 673 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 983 673 | - | 983 673 | - | 983 673 | - |
| 5.18 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0032- Supply of Jersey Barriers | Поставка плит Джерси | LS | 1 | 4 165 128 | | 4 165 128 | 4 165 128 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 4 165 128 | - | 4 165 128 | - | 4 165 128 | - |
| 5.19 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0033- Monitoring beacons & stopping places | Устройство мониторинга подвижности грунта (маяки) и места остановки | UR | 1 | 25 191 471 | | 25 191 471 | 25 191 471 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 25 191 471 | - | 25 191 471 | - | 25 191 471 | - |
| 5.20 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0034- Construction of crossing of water pipeline | Устройство пересечения водопровода на E2N | UR | 1 | 6 812 417 | | 6 812 417 | 6 812 417 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 6 812 417 | - | 6 812 417 | - | 6 812 417 | - |
| 5.21 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0035- Water conservation Initiative at Contractors | Инициатива по охране и рациональному использованию водных ресурсов в городке | LS | 1 | 2 031 621 | | 2 031 621 | 2 031 621 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | - | - | - | 1,0 | 2 031 621 | 2 031 621 |
| 5.22 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0036- Covers of piezometers | Крышки для пьезометров | LS | 1 | 403 863 | | 403 863 | 403 863 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 403 863 | - | 403 863 | - | 403 863 | - |
| 5.23 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0037- Road signs for PMT | Дорожные знаки | LS | 1 | 197 190 | | 197 190 | 197 190 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 197 190 | - | 197 190 | - | 197 190 | - |
| 5.24 | Amendment #3 AWE-CW1551656-0039- Protective Slabs pre-fabrication for pipe crossings E2, E4, E5 | Изготовление защитных плит для трубных пересеч | UR | 1 | 37 376 317 | | 37 376 317 | 37 376 317 | | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 37 376 317 | - | 37 376 317 | - | 37 376 317 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | - | | - |
| | TOTAL - ADDITIONAL SCOPE | | | | | | | 1 804 538 465 | | | | | | | 562 542 888 | 355 126 193 | 8 636 513 | 926 305 592 | | | 676 230 813 |
| | **TOTAL CONTRACT PRICE** | **ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА** | | | | | | **43 847 347 602** | | | | **28,86%** | **4,54%** | **33,40%** | **12 655 101 881** | **1 375 016 521** | **616 407 109** | **14 646 525 511** | | | **29 200 822 090** |
| | Less Retention 10% | Удержания 10% | | | | | | 4 384 734 760 | | | | | | | 1 265 510 188 | 137 501 652 | 61 640 711 | 1 464 652 551 | | | 2 832 259 128 |
| | TO BE PAID | К оплате | | | | | | **37 658 076 437** | | | | | | | **11 389 591 694** | **1 237 514 669** | **554 766 398** | **13 181 872 960** | | | **25 490 332 149** |

Name / Signature / Date

Construction Manager Company

GABRIEL SAGES #13600014 06/JUNE/18

INFRA-PF COST LEAD ERIC A. ELLSWORTH #13762956 6JUN18

Name / Signature / Date

Project Manager MGK

Idepkaliyev A. #11112625

**1.** Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

ТОО "Умирзак Сервис"

Атырауская область, Жылыойский район
вахтовый поселок Тенгиз мкр. № 8
Республика Казахстан

**4.** № KZ 7 106 00392

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

**2.** Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында **берілді**
(елдің атауы)

**Выдан в** Республике Казахстан
(наименование страны)

**3.** Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

Для внесения в Реестр отечественных товаропроизводителей и для участия в государственных закупках и тендерах

**5.** Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок

Выдан на серийное производство.
Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев.

| **6.** № | **7.** Орындар саны және қаптама түрі<br>Количество мест и вид упаковки | **8.** Тауардың сипаттамасы<br>Описание товара | **9.** Шығу тегінің өлшемдері<br>Критерии происхождения | **10.** Брутто/нетто салмағы (кг)<br>Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Дорожно -битумная эмульсия ЭБК 1<br>Код ТН ВЭД 2715 00 0000<br>Код КПВЭД 23.20.32<br>Кол-во : 1000,000<br>Ед. изм : Тонна | "Д"<br>2715<br>89,7 % ДМС | 1000 тн. |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Атауы/Наименование ..... Мекен-жайы/Адрес .....

Махсотова А.Ж. ..... Қолы/Подпись .....
Аты-жөні/Ф.И.О.

Күні/Дата 06.12.2017 Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Умирзаков М.С. ..... Қолы/Подпись .....
Аты-жөні/Ф.И.О.

06.12.2017 Мөрі/Печать

1700662

**1.** Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

ТОО "Умирзак-Сервис"

060107, Атырауская область,
Жылыойский район, город Кульсары
поселок Тенгиз, мкр. 8
Республика Казахстан

KZ 7 106 00315

**4.** № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

**2.** Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында ..... **берілді**
(елдің атауы)

**Выдан в** Республике Казахстан
(наименование страны)

**3.** Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

Для внесения в Реестр отечественных товаропроизводителей и для участия в государственных закупках и тендерах

**5.** Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок

"Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товаров составляет двенадцать месяцев со дня выдачи."

| **6.** № | **7.** Орындар саны және қаптама түрі<br>Количество мест и вид упаковки | **8.** Тауардың сипаттамасы<br>Описание товара | **9.** Шығу тегінің өлшемдері<br>Критерии происхождения | **10.** Брутто/нетто салмағы (кг)<br>Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Крупнозернистая горячая асфальтобетонная смесь<br>Код ТН ВЭД 2715 00 000 0<br>Код КПВЭД 23.99.13<br>Кол-во : 20000,000<br>Ед. изм : Тонна | "Д"<br>2715<br>100 % ДМС | - |
| 2 | без упаковки навалом | Мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь<br>Код ТН ВЭД 2715 00 000 0<br>Код КПВЭД 23.99.13<br>Кол-во : 20000,000<br>Ед. изм : Тонна | "Д"<br>2715<br>100 % ДМС | - |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Джантурганова А.М.
Атауы/Наименование

Мекен-жайы/ Адрес

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Умирзаков М.С.
Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

1700580

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 7 106 00315
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі<br>Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы<br>Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері<br>Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг)<br>Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | 3 без упаковки навалом | Черный щебень<br>Код ТН ВЭД 2715 00 000 0<br>Код КПВЭД 23.99.13<br>Кол-во : 20000,00<br>Ед. изм : Тонна | "Д"<br>2715<br>100 % ДМС | - |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Джантурганова А.М.
Атауы/Наименование — Аты-жөні/Ф.И.О.

Мекен-жайы/Адрес — Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Умирзаков М.С.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

1609022

**1.** Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

Корпорация "Шеврон Мунайгаз Инк."
в лице Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."
050059, г.Алматы, Медеуский район
ул.Фурманова, дом 240Г,оф. CDC,Центр-1, 7-й эт.
Республика Казахстан

**4.** № KZ 7 106 00404

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

**2.** Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында **берілді**
(елдің атауы)

**Выдан в** Республике Казахстан
(наименование страны)

**3.** Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

Для внесения в Реестр отечественных товаропроизводителей и для участия в государственных закупках и тендерах

**5.** Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок

"Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товаров составляет двенадцать месяцев со дня выдачи."

| **6.** № | **7.** Орындар саны және қаптама түрі<br>Количество мест и вид упаковки | **8.** Тауардың сипаттамасы<br>Описание товара | **9.** Шығу тегінің өлшемдері<br>Критерии происхождения | **10.** Брутто/нетто салмағы (кг)<br>Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 1 | без упаковки | Труба полиэтиленовая водяная, ПНД (HDPE100), d025-1200мм, SDR 7.4-41<br>Код ТН ВЭД 3917 21 1000<br>Код КПВЭД 22.21.21<br>Кол-во : 8000000,000<br>Ед. изм : Килограмм | "Д"<br>3917<br>63,2 % ДМС | 8000000кг. |
| 2 | без упаковки | Труба полиэтиленовая газовая, ПНД (HDPE100), d032-630мм, SDR9-17.6<br>Код ТН ВЭД 3917 21 1000<br>Код КПВЭД 22.21.21<br>Кол-во : 5000000,000<br>Ед. изм : Килограмм | "Д"<br>3917<br>64,4 % ДМС | 5000000кг. |
| 3 | без упаковки | Труба из термостойкого полиэтилена PERT, для горячего водоснабжения, отопления и | "Д"<br>3917 | 5000000кг. |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Атауы/Наименование

Махсотова А.Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

Күні/Дата 26.12.2017 Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям правил, установленным в отношении таких товаров.

Дюсекенов С.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

26.12.2017 Мөрі/Печать

1700675

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 7 106 00404
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

Корпорация "Шеврон Мунайгаз Инк."

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | | технических нужд, d016 - 630мм, SDR 7.4 - 11;<br>Код ТН ВЭД 3917 21 1000<br>Код КПВЭД 22.21.21<br>Кол-во : 5000000,000<br>Ед. изм : Килограмм | 59,6 % ДМС | |
| 4 | без упаковки | Труба полиэтиленовая водяная с оболочкой из полипропилена, ПНД100 (HDPE100), d110 - 630 мм, SDR 7.4 - 21;<br>Код ТН ВЭД 3917 21 1000<br>Код КПВЭД 22.21.21<br>Кол-во : 3000000,000<br>Ед. изм : Килограмм | "Д"<br>3917<br>61,1 % ДМС | 3000000кг. |
| 5 | без упаковки | Труба полиэтиленовая газовая с оболочкой из полипропилена, ПНД100 (HDPE100), d110 - 630 мм, SDR 9 - 17.6;<br>Код ТН ВЭД 3917 21 1000<br>Код КПВЭД 22.21.21<br>Кол-во : 3000000,000<br>Ед. изм : Килограмм | "Д"<br>3917<br>62,3 % ДМС | 3000000кг. |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Атауы/Наименование

Махсотова А.Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.12.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Дюсекенов С.М.
Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.12.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

1609069