Акт
Выполненных работ
Май, 2018 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"
Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Номер контракта: CW1551656
Наименование контракта: Внешнезаводские Автомобильные дороги (E1).

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	работа	материалы	Общая стоимость еденицы (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												работа	материалы				
1	3		1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Предварительные работы**																
1.01	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.02	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Обустройство площадки работ Подрядчика	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	объект	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	100,00%	0,00%	100,00%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Утверждение технических паспортов Компанией	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Завершение демобилизации	объект	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Окончательное завершение работ	объект	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	Итого			**2 021 531 177**			**2 021 531 177**	**63,33%**	**0,00%**	**63,33%**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**																
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяц	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	73,33%	6,67%	80,00%	3 459 064 455	314 460 405	-	3 773 524 860	3	314 460 405	943 381 215
	Итого						**6 738 437 248**	**70,33%**	**4,67%**	**75,00%**	**4 739 367 534**	**314 460 405**	**-**	**5 053 827 939**		**314 460 405**	**1 684 609 313**
3	**Новые дороги**																
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**	**72,75%**	**22,25%**	**95,00%**	**577 063 217**	**88 496 339**	**87 993 785**	**753 553 342**		**793 214 044**	**39 660 702**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	75,00%	25,00%	100,00%	29 745 526,65	9 915 176	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	39 257 918	402 784	39 660 702	39 660 702	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	39 257 918	402 784	39 660 702	-	39 660 702	-
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	36 300	170 014 718	28 288 793	198 303 511	198 303 511	100,00%	0,00%	100,00%	198 303 511	-	-	198 303 511	-	198 303 511	-
	Завершение укладки верхних слоев	м2	28 163	4 362 677	431 905 047	436 267 724	436 267 724	80,00%	20,00%	100,00%	349 014 179	872 535	86 381 009	436 267 724	-	436 267 724	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	257	38 450 710	1 209 992	39 660 702	39 660 702	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	38 450 710	1 209 992	39 660 702	-	39 660 702	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	39 660 702	39 660 702
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**	**39,45%**	**17,35%**	**56,80%**	**1 631 812 831**	**197 889 922**	**519 776 811**	**2 349 479 565**		**4 136 407 685**	**1 786 928 120**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	100,00%	0,00%	100,00%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Завершение работ по демонтажу	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	85,00%	0,00%	85,00%	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	м2	169 378	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	100,00%	0,00%	100,00%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	м3	71 200	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	88,00%	4,00%	92,00%	910 009 691	41 364 077	-	951 373 768	0	1 034 101 921	82 728 154
	Завершение укладки верхних слоев	м2	101 627	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	8,00%	40,00%	48,00%	132 365 046	142 048 418	519 776 811	794 190 275	1	1 654 563 074	860 372 798
	Завершение работ по устройству освещения	шт	16	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0,00%	7,00%	7,00%	0	14 477 427	-	14 477 427	1	206 820 384	192 342 957
	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	шт	111	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384

Номер	Описание	Ед. изм.	кол-во	Материалы	Работа	Объем стоимость (сметы)	С начала строительства, в ценах на отчетную дату	Отчетный	С начала строительства, в ценах на дату выполнения работ	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплаты за текущий	Объем	Объем удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.03	**E25 - Дорога от Казачий Жоры до Базы ПБР**			**514 864 106**	**339 922 472**	**854 786 578**	**854 786 578**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**854 786 578**	**-**	**854 786 578**		**854 786 578**	
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Завершение земляных работ, устройства дренажей водопуска и перепуска коммуникаций	м2	38 478	71 299 218	14 179 440	85 478 658	85 478 658	100,00%	0,00%	100,00%	85 478 658	-	85 478 658	-	85 478 658	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	35 536 449	7 202 880	42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Завершение укладки асфальтобетонного материала, верхнего и нижнего слоя основания	м2	38 478	213 696 645		213 696 645	213 696 645	100,00%	0,00%	100,00%	213 696 645	-	213 696 645	-	213 696 645	-
	Завершение укладки верхних слоев	м2	19 578	66 712 080	317 941 880	384 653 960	384 653 960	100,00%	0,00%	100,00%	384 653 960	-	384 653 960	-	384 653 960	-
	Завершение установки дорожных указательных и т. п.	шт	148	42 141 057	598 272	42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	42 739 329	-	42 739 329	-
3.04	**A3 - объездная дорога вокруг Базы ПБР**			**477 265 079**	**683 332 076**	**1 160 597 155**	**1 160 597 155**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**1 160 597 155**	**-**	**1 160 597 155**		**1 160 597 155**	**-**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	58 029 858		58 029 858	58 029 858	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	32 760 737	25 269 120	58 029 857	58 029 857	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 857	-	58 029 857	-	58 029 857	-
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	44 164	265 620 972	24 528 317	290 149 289	290 149 289	100,00%	0,00%	100,00%	290 149 289	-	290 149 289	-	290 149 289	-
	Завершение укладки верхних слоев	м2	42 123	6 383 284	631 945 151	638 328 435	638 328 435	100,00%	0,00%	100,00%	638 328 435	-	638 328 435	-	638 328 435	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, сторонов ограждения и т. п.	шт	326	56 440 370	1 589 488	58 029 858	58 029 858	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	58 029 858		58 029 858	58 029 858	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	58 029 858	-	58 029 858	-
3.05	**A1 - дорога от Базы ПБР до ЗТП**			**122 202 950**	**174 870 740**	**297 073 690**	**297 073 690**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**297 073 690**	**-**	**297 073 690**		**297 073 690**	**-**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	11 980 405	2 873 280	14 853 685	14 853 685	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 685	-	14 853 685	-	14 853 685	-
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	4 828	66 081 385	8 187 038	74 268 423	74 268 423	100,00%	0,00%	100,00%	74 268 423	-	74 268 423	-	74 268 423	-
	Завершение укладки верхних слоев	м2	10 962	1 188 292	162 202 238	163 390 530	163 390 530	100,00%	0,00%	100,00%	163 390 530	-	163 390 530	-	163 390 530	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, сторонов ограждения и т. п.	шт	379	13 245 500	1 608 184	14 853 684	14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	14 853 684	-	14 853 684	-
3.06	**A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**	**2 562 294 797**	**2 562 294 797**	**61,05%**	**9,60%**	**70,65%**	**1 564 280 973**	**245 980 300**	**1 810 261 274**		**2 562 294 797**	**752 033 523**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	100,00%	0,00%	100,00%	128 114 740	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Завершение земляных работ, устройства дренажей водопуска и перепуска коммуникаций	м2	311 300	99 857 868	28 256 872	128 114 740	128 114 740	81,00%	0,00%	81,00%	103 772 939	-	103 772 939	-	128 114 740	24 341 801
	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	м2	311 300	2 049 835 837		2 049 835 837	2 049 835 837	65,00%	12,00%	77,00%	1 332 393 294	245 980 300	1 578 373 594	0,2	2 049 835 837	471 462 243
	Завершение установки новых дорожных знаков, сторонов ограждения и т. п.	шт	919	124 360 452	3 754 288	128 114 740	128 114 740	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	1,0	128 114 740	128 114 740
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	1,0	128 114 740	128 114 740
3.07	F3 - Пересечение с Сарыкамышской трассой - F3	LS	0	214 473 253	122 408 288	336 881 541	336 881 541				0	-	-	-	336 881 541	-
3.08	F4 - Пересечение с Сарыкамышской трассой - F4	LS	0	189 954 076	85 346 256	275 300 332	275 300 332				0	-	-	-	275 300 332	-
3.09	F5 - Пересечение с Сарыкамышской трассой - F5	LS	0	205 514 137	63 294 816	268 808 953	268 808 953				0	-	-	-	268 808 953	-
				7 222 790 627	**3 462 574 148**		**9 804 373 949**	**62,07%**	**11,63%**	**73,7%**	**6 085 614 445**	**532 365 562**	**607 770 597**		**7 225 751 603**	**10 685 364 775**	**2 578 622 341**
4	Техобслуживание автодектор ПБР																
			1	25 500 000 000		25 500 000 000	703 340 476				564 236 541	146 245 115	-		849 585 591	25 500 000 000	24 059 359 623
												25 313 245	-		591 054 787		
			-	**25 500 000 000**	-		**25 500 000 000**	**4,97%**	**0,68%**	**5,65%**	**1 267 577 016**	**173 063 361**	-	-	**1 440 640 377**	-	**24 059 359 623**
								28,76%	**3,87%**	**32,6%**	**12 092 558 995**	**1 019 390 328**	**607 770 597**		**13 720 219 919**		**28 322 591 277**

Номер	Описание	ед. изм	кол-во	работа	материалы	Общая стоимость единицы	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный	С начала строительства, нарастая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплаты за текущий	Объем	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
5.	**Дополнительные работы**																
							1 804 536 405				**562 542 886**	**355 126 193**	**8 636 513**	**926 305 592**			**878 230 813**
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						**43 847 347 602**	**28,86%**	**4,54%**	**33,40%**	**12 655 101 881**	**1 375 016 521**	**616 407 109**	**14 646 525 511**			**29 200 822 090**
	Удержания 10%						4 384 734 760				1 265 510 188	137 501 652	61 640 711	1 464 652 551			2 832 259 128
	К оплате						**37 658 076 437**				**11 389 591 694**	**1 237 514 869**	**554 766 398**	**13 181 872 960**			**25 490 332 149**

363 762 706

ФИО/Подпись/Дата

Менеджер Проекта МГК