Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2016 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №2-5/СУБ от 08.02.2016г

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области. Электроснабжение

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	345 820	387 319	345 820	387 319	345 820	387 319
	В том числе оборудование						
	Итого	345 820	387 319	345 820	387 319	345 820	387 319

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан.К

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области. Электроснабжение

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2016 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №2-5/СУБ от 08.02.2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на Электроснабжения										
РАЗДЕЛ 1. 10 КВ										
1	Е0133-103-2 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	**КОНЦЕВАЯ ОПОРА КтБ10-21 - 2 шт** Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3 156	1990	1 612	5,98	6
				985,50	549,90	986	550	105,00	2,29	2
3	Е0133-103-2 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	**АНКЕРНАЯ ОПОРА АтБ10-2 - 3 шт** Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3 156	1990	1 612	5,98	6
				985,50	549,90	986	550	105,00	2,29	2
5	Е0133-103-3 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	**УГЛАВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-21 - 3 шт** Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ м3	1	4836,53	3187,28	4 837	3187	2 472	9,00	9
				1476,00	878,40	1 476	878	105,00	3,63	4
7	Е0133-103-3 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	**УГЛАВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-21 - 8 шт** Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12 623	7961	6 449	5,98	24
				985,50	549,90	3 942	2200	105,00	2,29	9
9	Е0133-103-1 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	**ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППоБ10-4 - 4 шт** Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11	878,23	3 068	1756	1 581	3,06	6
				506,25	246,42	1 013	493	105,00	1,03	2
11	Е0133-103-1 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ10-2 - 72 шт** Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	36	1534,11	878,23	55 228	31616	28 451	3,06	110
				506,25	246,42	18 225	8871	105,00	1,03	37
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**131 700**				
в том числе оборудование			Тенге			**131 700**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			-				
в том числе оборудование			Тенге			**131 700**				
в том числе СМР			Тенге		2,80%	3 688				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге			**135 387**				
Итого с временными			Тенге		1,710%	2 315				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		1%	1 354				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		0,40%	542				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		1,68%	2 279				
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия			Тенге			**141 877**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			-				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**141 877**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге		2,38968	339 040				
Итого в текущих ценах 2015 г.			Тенге		2%	6 781				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге			**345 820**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС			Тенге		12%	41 498				
Итого к оплате			Тенге			387 319				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Ермахан.К