Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик **ТОО "АРЫС-2020 "**
Подрядчик **ТОО "КАСПИЙСКАЯ КАДРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ "**
Наименование строительства и его адрес **Продолжение строительства жилья в г.Атырау (мкр.Нурсая,уч 15,39га) пятно 16.**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

( тенге)

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр.3 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001г) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Продолжение строительства жилья в г.Атырау (мкр.Нурсая,уч 15,39га ) пятно 16. | 166 701 514 | 31 811 664 | | | | | | | 3 817 400 | 35 629 064 |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Директор ТОО "АРЫС-2020"

Шалмукан К.А.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "КАСПИЙСКАЯ КАДРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ"

Мырзагалиев Б.Т.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АРЫС-2020"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Наименование объекта - "Продолжение строительства жилья в г.Атырау, (мкр.Нурсая,уч 15,39га.) пятно 16"

Форма 2

# А К Т
## выполненных работ за апрель месяц 2015 года

на Строительные работы по чертежам АС

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-6-10 | Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400 (2-3-этажах) м3 | 148,976 | 1242,66 | 379,78 | 185127 | 56578 | 161772 | 5,12 | 763 | | |
| | | | | 778,50 | 141,75 | 115978 | 21117 | 118 | 0,70 | 104 | | |
| 2 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из газобетона марки 400 м3 | 52,032 | 1032,66 | 337,41 | 53731 | 17556 | 48903 | 4,38 | 228 | | |
| | | | | 670,50 | 126,00 | 34887 | 6556 | 118 | 0,62 | 32 | | |
| 3 | СПрайс лист | Стоимость газобетона МАРКА 400 м3 | 416,506 | 7319,10 | -- | 3048451 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 4 | С143002-47 | Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31 кг | 12060,6 | 15,00 | -- | 180909 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 5 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 1,496 | 8679,65 | 422,15 | 12985 | 632 | 14855 | 56,40 | 84 | | |
| | | | | 8257,50 | 157,50 | 12353 | 236 | 118 | 0,77 | 1 | | |
| 6 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 2,0034 | 52400,00 | -- | 104978 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | Перемычки | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0109-25-1 | Монтаж металлических перемычек т | 3,5268 | 5030,50 | 2020,02 | 17742 | 7124 | 8808 | 14,10 | 50 | | |
| | | | | 2272,50 | 502,43 | 8015 | 1772 | 90 | 1,79 | 6 | | |
| 8 | С12021-260 | Стоимость металлоконструкции перемычки т | 3,5268 | 114900,00 | -- | 405229 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 9 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 183,3936 | 21,80 | 0,05 | 3998 | 9 | 962 | 0,03 | 5 | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 1066 | 4 | 90 | -- | -- | | |
| 10 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 183,3936 | 20,36 | 0,02 | 3734 | 4 | 687 | 0,02 | 4 | | |
| | | | | 4,16 | -- | 763 | -- | 90 | -- | -- | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4016883 | 81903 | | | 1134 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 173062 | 29685 | | | 144 | | |
| | | | Тенге | | | 3593912 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 19748 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 192960 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3153429 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 180909 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 227179 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 114 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 34077 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 229265 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4050357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1336 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 227036 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 422971 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2603 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9787 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 405229 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8808 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1321 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25907 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 457686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11108 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4508042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1396 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 238144 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | | | | |
| | | Тип4 Техподполье | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 485,9 | 688,62 | 24,55 | 334599 | 11929 | 29303 | 0,26 | 128 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 19353 | 4470 | 123 | 0,04 | 22 |
| 12 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 38,872 | 11473,98 | -- | 446017 | -- | 27110 | 3,66 | 142 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 22040 | -- | 123 | -- | -- |
| 13 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона В15 | 485,9 | 352,41 | 13,43 | 171234 | 6526 | 34479 | 0,37 | 178 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 25583 | 2449 | 123 | 0,02 | 12 |
| | | Тип1 зал,спальня,коридор,кухня-2,3,4,5 этаж | | | | | | | | |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(общ толщ 30мм) | 380,68 | 277,89 | 9,95 | 105788 | 3788 | 26193 | 0,36 | 136 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 19871 | 1424 | 123 | 0,02 | 7 |
| 15 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 380,68 | 75,43 | 1,34 | 28714 | 510 | 824 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 480 | 190 | 123 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1086351 | 22752 | | | 587 |
| | | | Тенге | | | 87328 | 8533 | | | 42 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1086351 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 235608 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 95861 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 740663 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 117909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17686 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 72256 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1276515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 687 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113547 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1276515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 687 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113547 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Проемы** | | | | | | | | |
| | | Окны | | | | | | | | |
| 16 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 3,24 | 427,50 | 19,32 | 1385 | 63 | 747 | 1,11 | 4 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 602 | 21 | 120 | 0,03 | -- |
| 17 | С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (ОК 21-15) | 47,25 | 21500,00 | -- | 1015875 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками | 188,19 | 14400,00 | -- | 2709936 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0110-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | 86,25 | 447,28 | 20,21 | 38578 | 1743 | 22981 | 1,29 | 111 |
| | | м2 | | 215,16 | 6,88 | 18558 | 594 | 120 | 0,03 | 3 |
| 20 | С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм | 159,1 | 2030,00 | -- | 322973 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 21 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен входные | 4,32 | 330,85 | 32,08 | 1429 | 139 | 1474 | 1,49 | 6 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 1176 | 52 | 120 | 0,06 | -- |
| 22 | С12022-1 | Двери металлические ДМ16-09 | 3 | 25100,00 | -- | 75300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12022-3 прим | Двери металлические ДН 21-15 с кодовым замком | 2 | 40600,00 | -- | 81200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12022-2 | Двери металлические ДН21-10 огрунтованные и окрашенные | 30 | 37400,00 | -- | 1122000 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | | | | | | |
| 25 | С12062-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 56,7 | 3640,00 | -- | 206388 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 198,45 | 4250,00 | -- | 843413 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-15 | 6,3 | 5610,00 | -- | 35343 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 6453820 | 1944 | | | 121 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20336 | 667 | | | 3 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5175320 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 19112 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 21002 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5133928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 25203 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 13 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 3780 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 312031 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 5512554 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 137 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 24783 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1278500 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1278500 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 76710 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1355210 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 6867764 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 137 |
| | | | | | | | 24783 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 28 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 528 | 259,93 | 3,39 | 137244 | 1787 | 65264 | 0,65 | 343 |
| | | | м2 | 117,00 | 0,72 | 61776 | 380 | 105 | 0,05 | 27 |
| 29 | С11031-99 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 | 8,37081 | 3360,00 | -- | 28126 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С11011-621 | Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 12 мм | 468,216 | 449,00 | -- | 210229 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С11031-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | 35,6736 | 4260,00 | -- | 151970 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 527568 | 1787 | | | 343 |
| | | | Тенге | | | 61776 | 380 | | | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 527568 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7427 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 62156 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 390324 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 66254 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 65264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9790 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35570 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 628402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 402 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 71946 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 628402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 402 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 71946 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 32 | СІ1031-101 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175 м3 | 32,96 | 5040,00 | -- | 166118 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 166118 | -- | | | -- |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 166118 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 166118 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 9967 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 176086 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12250741 | 108387 | | | 2185 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 342501 | 39265 | | | 216 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 10549270 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 281895 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 371979 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8843800 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 987826 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 435555 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | 218 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 65333 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 659089 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 11643914 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | | | | 2562 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 437312 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1701471 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2603 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 9787 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 1683729 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | 8808 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | 4 |
| | | | Тенге | | | | 1321 | | | |
| | | | | | | 102617 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1812896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11108 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 13456810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 448420 | | | |
| | | **Временные зд. И соор. 1,2 %** | | | | **161482** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **13618292** | | | | |
| | | **Зимние удорожания, 1,134 %** | | | | **154431** | | | | |
| | | **Дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **54473** | | | | |
| | | **Выслуга лет, 1 %** | | | | **136183** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **13963379** | | | | |
| | | **Пересчет на текущие цены к = 2,23355** | | | | **31187906** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **623758** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **31811664** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **3817400** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **35629064** | | | | |

**Заказчик:**
Директор ТОО "АРЫС-2020"
Шалмукан К.А. _____

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Мырзагалиев Б.Т. _____