Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

Основание: Договор №1-5/СУБ от 04.05.2018г

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате	7 851 472,86	7 010 243,62							841 229,23	7 851 472,86

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____**Буркитов Т.С**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"
_____**Ермахан.К**

Форма №2

Наименование стройки - Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №1-5/СУБ от 04.05.2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-1 на Наружные сети 10кВ									
	Раздел 1 КТПН-10									
	1.1 монтаж КТПН									
1	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	80-1-1(пл)пра	Разъединитель РЛНД 1-10/400У	1	13701		13701				
		шт								
3	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		подстанция		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
4	Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		подстанция		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	75-4-47	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	857906		857906				
		шт								
6	Ц8-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВА	1	12180	7457	12180	7457	5778	26	26
		шт		4410	1672	4410	1672	95	9,77	10
7	75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	602135		602135				
		шт								
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	3	166,9	5,4	501	16	457	1	3
		шт		158	2,3	474	7	95	0,013	–
9	80-1-1(пл)ТО	Счетчик Меркурий-230 ART	3	7992		23976				
		шт								
10	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	603,8	–	1208	–	1001	3	6
		шт		527	–	1054	–	95	–	–
11	16-10-9	Муфты концевые для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ	1	4770		4770				
		комплект								
12	16-10-10	Муфты концевые для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ	1	5010		5010				
		комплект								
13	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,69	41504,56	31105,06	28638	21462	11282	51,1	35
		км линии		9157,5	6414,57	6319	4426	105	22,72	16
14	16-7-705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,07	187659		388454				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2 площадка под КТПН									
15	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	0,96	2461,27	100,89	2363	97	184	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	119	37	118	0,18	–
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	497,84	243,37	996	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
17	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	7157		5811				
		м3								
		Итого по разделу 1				**1957198**	**35259**			**92**
						16285	**7925**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				407936				
		оборудования, тенге				1497718				
		Накладные расходы, тенге				24813				
		- заработная плата, тенге				3722				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29058				
		Всего по разделу, тенге				**2011069**				
		Сметная заработная плата, тенге				27932				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				137				

<u>Раздел 2 Промежуточная опора П10-1 - 5шт</u>

2.1 опоры П10-2 - 12шт

18	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=5,000;	5	1534,11	878,23	7671	4391	3951	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
19	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=5,000;	5	18700		93500				
		шт								
20	99-1-1(пл)Пр	Траверс ТМ1К=5,000;	5	4273		21365				
		шт								
21	99-1-1(пл)Пр	Хомут Х1К=5,000;	5	359		1795				
		шт								
22	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20ВК=5,000;	15	567		8505				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=5,000; *шт*	15	13		195				
24	99-1-1Прайс	Крепление проводовК=5,000; *шт*	15	402		6030				
25	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=5,000; *шт*	5	154		770				
		Итого по разделу 2				**139831**	**4391**			**15**
						2531	**1232**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				132909				
		Накладные расходы, тенге				3951				
		- заработная плата, тенге				593				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8627				
		Всего по разделу, тенге				**152409**				
		Сметная заработная плата, тенге				4356				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

Раздел 3 Угловая анкерная УА10-1 -4шт

3.0 УА10-1

26	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=4,000; *опора*	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9	36
				1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
27	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=4,000; *шт*	12	18700		224400				
28	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3К=4,000; *шт*	12	502,85	325,1	6034	3901	3361	1,01	12
				177,75	89,01	2133	1068	105	0,33	4
29	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=4,000; *м3*	0,6	21000		12600				
30	99-1-1(пл)Пр	Траверсы стальные ТМ-6К=4,000; *шт*	8	4273		34184				
31	99-1-2(пл)Пр	Накладки ОГ2К=4,000; *шт*	4	489		1956				
32	99-1-1(пл)Пр	Накладки ОГ5К=4,000;	4	313		1252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	99-1-1(пл)пра	Накладки ОГ8К=4,000;	4	962		3848				
		шт								
34	99-1-2(пл)Пра	Хомуты Х1К=4,000;	12	359		4308				
		шт								
35	99-1-1(пл)пра	Хомуты Х7К=4,000;	4	359		1436				
		шт								
36	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5К=4,000;	0,0096	167800		1611				
		т								
37	Е33-30-12	Установка стальных кронштейнов У1К=4,000;	0,056	7491,39	4858,89	420	272	230	15	1
		т								
				2632,5	1287,36	147	72	105	4,47	–
38	99-1-1(пл)Пра	Кронштейны У1К=4,000;	8	1109		8872				
		шт								
39	99-1-2(пл)Пра	Стяжка Г1К=4,000;	12	1272		15264				
		шт								
40	Ц8-472-1	Заземлитель ЗП1К=4,000; kмат1=0;	9,2	30,3	2,8	279	26	243	0,16	1
		м								
				27,5	0,3	253	3	95	0,002	–
41	2-1-256	Проводник ЗП1К=4,000;	0,00816	154700		1262				
		т								
42	99-1-1(пл)пра	Кронштейн РА-4К=4,000;	4	391		1564				
		шт								
43	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20ВК=4,000;	8	567		4536				
		шт								
44	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=4,000;	8	13		104				
		шт								
45	99-1-1(пл)пра	Крепление проводаК=4,000;	4	147		588				
		шт								
46	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	12	154		1848				
		шт								
47	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	12	49		588				
		шт								
48	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	8	980		7840				
		шт								
49	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	4	157		628				
		шт								
50	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	4	142		568				
		шт								
	3.1 подвеска натяжная изолирующая									
51	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93К=4,000;	16	628		10048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
52	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	24	265		6360				
		шт								
53	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	24	980		23520				
		шт								
54	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	24	589		14136				
		шт								
55	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98К=4,000;	24	423		10152				
		шт								
		Итого по разделу 3				**419552**	**16948**			**50**
						8437	**4657**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге				394167				
		Накладные расходы, тенге				13723				
		- заработная плата, тенге				2058				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25997				
		Всего по разделу, тенге				**459272**				
		Сметная заработная плата, тенге				15152				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
		Раздел 4 Концевая опора К10-1 - 2 шт								
56	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
57	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=2,000;	4	18700		74800				
		шт								
58	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3К=2,000;	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
59	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,2	21000		4200				
		м3								
60	99-1-1(пл)пра	Траверсы стальные ТМ6К=2,000;	2	4273		8546				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	99-1-1(пл)пра	Оголовок ОГ2К=2,000; шт	4	489		1956				
62	99-1-1(пл)пра	Накладки ОГ5К=2,000; шт	2	313		626				
63	99-1-2(пл)пра	Хомуты Х1К=2,000; шт	2	359		718				
64	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5К=2,000; т	0,0048	167800		805				
65	99-1-1(пл)пра	Кронштейн У1К=2,000; шт	2	1354		2708				
66	99-1-1(пл)пра	Стяжка Г-1К=2,000; шт	4	147		588				
67	Ц8-472-1	Заземлитель ЗП2К=2,000; kмат1=0; м	4	30,3	2,8	121	11	105	0,16	1
				27,5	0,3	110	1	95	0,002	–
68	2-1-256	Проводник ЗП2К=2,000; т	0,004	154700		619				
69	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=2,000; 100шт	0,02	6500		130				
70	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000; шт	2	13		26				
71	99-1-1(пл)пра	Крепление проводаК=2,000; шт	2	147		294				
72	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; шт	4	154		616				
	4.2 подвеска натяжная изолирующая									
73	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93К=2,000; шт	12	628		7536				
74	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; шт	12	265		3180				
75	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; шт	12	980		11760				
76	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98К=2,000; шт	12	589		7068				
77	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98К=2,000; шт	12	423		5076				
		Итого по разделу 4				**139696**	**5292**			**17**
						2792	**1457**			**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				131612				
		Накладные расходы, тенге				4450				
		- заработная плата, тенге				668				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8649				
		Всего по разделу, тенге				**152795**				
		Сметная заработная плата, тенге				4917				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Всего прямые затраты				**2656277**	**61890**			**174**
						30045	**15271**			**63**
		Стоимость: материалов, тенге				1066624				
		оборудования, тенге				1497718				
		Накладные расходы, тенге				46937				
		- заработная плата, тенге				7041				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72331				
		Всего по смете				**2775545**				
		Сметная заработная плата, тенге				52357				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				260				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 775 545**				
		в том числе оборудование	Тенге			**1 497 718**				
		в том числе СМР	Тенге			**1 277 827**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,20%	15 334				
		Итого с временными	Тенге			**1 293 161**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836%	Тенге		1,836%	23 742				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	12 932				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	5 173				
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		9,39%	121 470				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**1 456 477**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**1 497 718**				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**2 954 195**				
		Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге		2,737	8 085 633				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	161 713				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**8 247 345**				
		Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,85	Тенге		**0,85**	**7 010 244**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	841 229				
		Итого к оплате	Тенге			**7 851 472,86**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Генподрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С

Субподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Ермахан.К