MGK
MUNAIGAZKURYLYS

Акт выполненных работ
Октябрь, 2017 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"
Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Номер контракта: CW1551656
Наименование контракта: Автомобильные дороги А1, А3.

			Согласованный Общий Обьем Работ на Настоящий Момент				Прогресс, %			Выплаты (тенге)				Стоимость оставшихся работ по контракту		
Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	работа	материал	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Обьем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
											работа	материал				
1	3		1	2	3	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Предварительные работы**															
1.01	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	сумма	1	202 153 118		202 153 118	0,00%	50,00%	50,00%	0	101 076 559	-	101 076 559	1	202 153 118	101 076 559
1.02	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	сумма	1	202 153 118		202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	сумма	1	202 153 118		202 153 118	0,00%	100,00%	100,00%		202 153 118	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Обустройство площадки работ Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	сумма	1	269 537 489		269 537 489	100,00%	0,00%	100,00%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Утверждение технических паспортов Компанией	сумма	1	202 153 118		202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Завершение демобилизации	сумма	1	202 153 118		202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Окончательное завершение работ	сумма	1	336 921 862		336 921 862	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	Итого					**2 021 531 177**	**43,33%**	**0,00%**	**58,33%**	**875 996 843**	**303 229 677**	**-**	**1 179 226 520**			**842 304 657**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**															
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяц	15	314 460 405		4 716 906 071	26,67%	6,67%	33,33%	1 257 841 620	314 460 405	-	1 572 302 025	10	314 460 405	3 144 604 050
	Итого			**2 335 991 582**	**-**	**6 738 437 248**	**31,67%**	**9,17%**	**40,83%**	**2 133 838 463**	**617 690 082**	**-**	**2 751 528 545**		**314 460 405**	**3 986 908 707**
3	**Новые дороги**															
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**	**793 214 044**				**-**	**-**	**-**	**-**		**793 214 044**	**793 214 044**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	39 660 702		39 660 702	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	39 660 702	39 660 702
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	39 257 918	402 784	39 660 702	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	39 660 702	39 660 702
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	36 300	170 014 718	28 288 793	198 303 511	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	198 303 511	198 303 511
	Завершение укладки верхних слоев	м2	28 163	4 362 677	431 905 047	436 267 724	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	436 267 724	436 267 724
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	257	38 450 710	1 209 992	39 660 702	0,00%	0,00%	0,00%					1	39 660 702	39 660 702
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	39 660 702		39 660 702	0,00%	0,00%	0,00%					1	39 660 702	39 660 702
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**	**4 136 407 685**	**10,65%**	**4,10%**	**14,75%**	**440 527 419**	**157 934 749**	**11 657 966**	**610 120 134**		**4 136 407 685**	**3 526 287 551**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	206 820 384		206 820 384	100,00%	0,00%	100,00%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Завершение работ по демонтажу	объект	1	206 820 384		206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	м2	169 378	138 244 112	68 576 272	206 820 384	13,00%	17,00%	30,00%	26 886 650	23 501 499	11 657 966	62 046 115	1	206 820 384	144 774 269
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	м3	71 200	1 034 101 922		1 034 101 922	20,00%	13,00%	33,00%	206 820 384	134 433 250	-	341 253 634	1	1 034 101 921	692 848 287
	Завершение укладки верхних слоев	м2	101 627	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	1 654 563 074	1 654 563 074
	Завершение работ по устройству освещения	шт	16	206 820 384		206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	шт	111	104 828 128	101 992 256	206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	206 820 384		206 820 384	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	работа	материал	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.03	**E2S - дорога от Каспий Жолы до Базы ПБР**			**514 864 106**	**339 922 472**	**854 786 578**	**35,55%**	**38,85%**	**74,40%**	**303 876 628**	**66 065 909**	**266 018 676**	**635 961 214**		**854 786 578**	**218 825 364**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	42 739 329		42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	м2	38 478	71 299 218	14 179 440	85 478 658	71,00%	15,00%	86,00%	60 689 847	10 694 883	2 126 916	73 511 646	0	85 478 658	11 967 012
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	35 536 449	7 202 880	42 739 329				0	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	м2	38 478	213 696 645		213 696 645	92,00%	0,00%	92,00%	196 600 913	-	-	196 600 913	0	213 696 645	17 095 732
	Завершение укладки верхних слоев	м2	19 578	66 712 080	317 941 880	384 653 960	1,00%	83,00%	84,00%	3 846 540	55 371 026	263 891 760	323 109 326	0	384 653 960	61 544 634
	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	шт	148	42 141 057	598 272	42 739 329	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	42 739 329		42 739 329	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
3.04	**A3 - объездная дорога вокруг Базы ПБР**			**477 265 079**	**683 332 076**	**1 160 597 155**	**82,25%**	**16,90%**	**99,15%**	**954 591 160**	**147 290 576**	**48 850 343**	**1 150 732 079**		**1 160 597 155**	**9 865 076**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	58 029 858		58 029 858	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	32 760 737	25 269 120	58 029 857	0,00%	99,50%	99,50%	0	32 596 933	25 142 774	57 739 708	0	58 029 857	290 149
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	44 164	265 620 972	24 528 317	290 149 289	100,00%	0,00%	100,00%	290 149 289	-	-	290 149 289	-	290 149 289	-
	Завершение укладки верхних слоев	м2	42 123	6 383 284	631 945 151	638 328 435	95,00%	3,50%	98,50%	606 412 013	223 415	22 118 080	628 753 508	0	638 328 435	9 574 927
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	326	56 440 370	1 589 488	58 029 858	0,00%	100,00%	100,00%	0	56 440 370	1 589 488	58 029 858	-	58 029 858	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	58 029 858		58 029 858	0,00%	100,00%	100,00%	0	58 029 858	-	58 029 858	-	58 029 858	-
3.05	**A1 - дорога от Базы ПБР до ЗТП**			**122 202 950**	**174 870 740**	**297 073 690**	**95,00%**	**5,00%**	**100,00%**	**282 220 006**	**14 853 684**	**-**	**297 073 690**		**297 073 690**	**-**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	14 853 684		14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	11 980 405	2 873 280	14 853 685	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 685	-	-	14 853 685	-	14 853 685	-
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	м2	4 828	66 081 385	8 187 038	74 268 423	100,00%	0,00%	100,00%	74 268 423	-	-	74 268 423	-	74 268 423	-
	Завершение укладки верхних слоев	м2	10 962	1 188 292	162 202 238	163 390 530	100,00%	0,00%	100,00%	163 390 530	-	-	163 390 530	-	163 390 530	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	шт	379	13 245 500	1 608 184	14 853 684	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	14 853 684		14 853 684	0,00%	100,00%	100,00%	0	14 853 684	-	14 853 684	-	14 853 684	-
3.06	**A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**	**2 562 294 797**	**5,30%**	**5,85%**	**11,15%**	**135 801 624**	**143 960 303**	**5 933 943**	**285 695 870**		**2 562 294 797**	**2 276 598 927**
	Завершение геодезической съёмки	объект	1	128 114 740		128 114 740	100,00%	0,00%	100,00%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	м2	311 300	99 857 868	28 256 872	128 114 740	6,00%	21,00%	27,00%	7 686 884	20 970 152	5 933 943	34 590 980	1	128 114 740	93 523 760
	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	м2	311 300	2 049 835 837		2 049 835 837	0,00%	6,00%	6,00%	0	122 990 150	-	122 990 150	1	2 049 835 837	1 926 845 687
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	м2	919	124 360 452	3 754 288	128 114 740	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	128 114 740	128 114 740
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	128 114 740		128 114 740	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	128 114 740	128 114 740
3.07	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	сумма	1	214 473 253	122 408 288	336 881 541	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 881 541	336 881 541
3.08	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	сумма	1	189 954 076	85 346 256	275 300 332	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	275 300 332	275 300 332
3.09	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	сумма	1	205 514 137	63 294 816	268 808 953	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	268 808 953	268 808 953
	Итого			**7 222 790 627**	**3 462 574 148**	**10 685 364 775**	**19,81%**	**8,07%**	**27,9%**	**2 117 016 838**	**530 105 221**	**332 460 928**	**2 979 582 987**		**10 685 364 775**	**7 705 781 788**
4	Техобслуживание автодорог ПБР															
	Обслуживание дорог ПБР		1	25 500 000 000		25 500 000 000	0,52%	0,47%	0,992408%	132 569 066	64 425 819	-	196 994 885	0,99	25 500 000 000	25 246 935 933
	Ремонтные работы существующего дорожно асфальтобетонного покрытия										23 781 010	32 288 172	56 069 182			
	Итого		-	-	-	**25 500 000 000**	**0,52%**	**0,47%**	**0,99%**	**132 569 066**	**88 206 829**	**32 288 172**	**253 064 067**	-	-	**25 246 935 933**
	Всего					**42 923 802 023**	**10,21%**	**3,73%**	**13,9%**	**4 383 424 367**	**1 236 002 132**	**364 749 100**	**5 984 175 599**			**36 939 626 429**

Номер позиции	Описание	ед. изм.	кол-во	работа	материал	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва по отчётного	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплаты за	Обьем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
5.	доп. работы															
5.1	AWE-CW1551656-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах"	LS	1	27 982 992		27 982 992	100,00%	0,00%	100,00%	$ 27 982 992,00	-	-	27 982 992	-	268 808 953	-
5.2	AWE-CW1551656-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"	LS	1	58 569 670	66 975 080	125 544 750	100,00%	0,00%	100,00%	$ 125 544 750,00	-	-	125 544 750	-	268 808 953	-
	Итого			**86 552 662**	**66 975 080**	**153 527 742**				**153 527 742**	**-**	**-**	**153 527 742**			
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА				**3 529 549 228**	**43 077 329 765**	**10,53%**	**3,72%**	**14,25%**	**4 536 952 108**	**1 236 002 132**	**364 749 100**	**6 137 703 340**			**36 939 626 429**
	Удержания 10%					4 307 732 977				254 602 016	123 600 213	36 474 910	598 417 560			3 693 962 643
	К оплате					**38 616 069 047**				**2 291 418 143**	**1 112 401 918**	**328 274 190**	**5 385 758 039**			**33 245 663 786**

дата

подпись

Менеджер проекта МГК