Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Бух к оплате

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		487/21-96	02.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	9 053 945,00	8 083 879,46							970 065,54	9 053 945,00

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" БИН 130840016843

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Канатов С.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Договор: № 487/21-96 от 02.11.2021 года

Наименование объекта: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Реестр № 1

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-1-1	1	Котельная БМК и камера УТ, Дренажный колодец (КЖ)	1 637 703,00	175 468,18
2	6-1-1	2	Газопроводные сети наружные	2 644 752,00	283 366,29
3	6-4-2	3	Блочно-модульная котельная. Тепломеханическая часть	3 966 641,00	424 997,25
4	6-2-1	4	Внутриплощадочные тепловые сети	804 849,00	86 233,82
			ВСЕГО:	**9 053 945,00**	

Принял:
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" БИН 130840016843

Руководитель: _____ Майшыбаев А.Б.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ Копбаев К.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная БМК и камера УТ, Дренажный колодец**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы по котловану										
1	1	Е11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	13,2804	122,99	116,2	1633	1543	0	353	2145	
						6,78	30,1	90	400		159		
2	2	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(излишний грунт)**	м3 грунта	5,32	168,31	160,52	895	854	0	204	1188	
						7,72	45,63	41	243		88		
3	3	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- излишний грунт**	м3 грунта	1,4756	1313,34	0	1938	0	0	1395	3600	
						1313,34	0	1938	0		267		
4	4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	9,044	572		5173				5587	
											414		
5	5	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	14,756	17,39	14,72	257	217	1	91	375	
						2,62	5,92	39	87		28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4924	30,38	30,38	258	258	0	70	354	
						0	11,37	0	97		26		
7	7	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4924	17,02	17,02	145	145	0	39	198	
						0	6,37	0	54		15		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,9436	814,2	0	768	0	0	553	1427	
						814,2	0	768	0		106		
9	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,5488	82,48	69,74	623	526	22	145	829	
						9,85	16,8	74	127		61		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5488	163,62	76,47	1235	577	0	670	2058	
						87,16	36,15	658	273		152		
11	11	Е11-010201-0907	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 8-12 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	12,18	1274,74	1148,98	15526	13995	310	3867	20945	
						100,34	340,61	1222	4149		1551		
12	12	Е11-010201-0801	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	12,18	49,81	0	607	0	7	432	1121	
						49,23	0	600	0		83		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы по котловану									39827	
			Раздел: 2. Гидроизоляция фундамента										
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,06	879,93	21,36	9732	236	6316	2985	13735	
						287,47	2,75	3179	30		1017		
			Итого по разделу: 2. Гидроизоляция фундамента									13735	
			Раздел: 3. Фундамент ленточный 300х900										
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,83	15151,96	915,53	12576	760	10735	1253	14935	
						1302,75	355,85	1081	295		1106		
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,49	22565,42	1749,39	101319	7855	73728	20371	131425	
						4395,6	590,06	19736	2649		9735		
16	16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0498	20581,12	1379,08	1025	69	14	875	2052	
						18914,04	393,4	942	20		152		
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0498	216607		10787		10787		11650	
											863		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19347	206294		39912		39912		43105	
											3193		
19	19	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,1125	122,99	116,2	1121	1059	0	242	1472	
						6,78	30,1	62	274		109		
20	20	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- излишний грунт	м3 грунта	1,0125	1313,34	0	1330	0	0	957	2470	
						1313,34	0	1330	0		183		
21	21	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(излишний грунт)	м3 грунта	6,924	168,31	160,52	1165	1111	0	266	1546	
						7,72	45,63	53	316		115		
22	22	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,117	572		6931				7485	
											554		
23	23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,924	17,39	14,72	120	102	0	43	176	
						2,62	5,92	18	41		13		
24	24	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,8809	30,38	30,38	88	88	0	24	120	
						0	11,37	0	33		9		
25	25	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,8809	17,02	17,02	49	49	0	13	67	
						0	6,37	0	18		5		
26	26	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3201	814,2	0	261	0	0	188	484	
						814,2	0	261	0		36		
27	27	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,5608	82,48	69,74	211	179	7	49	281	
						9,85	16,8	25	43		21		
28	28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,5608	163,62	76,47	419	196	0	227	698	
						87,16	36,15	223	93		52		
29	29	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,05	223,73	31,59	906	128	471	335	1340	
						75,8	12,12	307	49		99		
30	30	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,7	15398,65	997	41576	2692	35865	3708	48907	
						1118,41	390,57	3020	1055		3623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,25	879,93	21,36	17819	432	11565	5466	25147	
						287,47	2,75	5821	56		1863		
32	32	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,25	1114,73	76,85	22573	1556	4353	14325	39850	
						822,9	61,34	16664	1242		2952		
33	33	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2256,03	1177,9	18048	9423	2223	11876	32318	
						800,26	457,78	6402	3662		2394		
34	34	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1598,69	839,21	22382	11749	2649	14790	40146	
						570,25	325,04	7983	4551		2974		
35	35	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,328	24228		129087		129087		139414	
											10327		
36	36	Е11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	2	7915,41	1390,85	15831	2782	8225	6731	24366	
						2412,24	439,75	4824	879		1805		
37	37	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,22	81103		98946		98946		106861	
											7916		
38	38	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка опорных подушек	м3 сборных железобетонных конструкций	0,178	13997,48	7504,94	2492	1336	64	1862	4702	
						6131,72	2732,27	1091	486		348		
39	39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480		3758	
											278		
40	40	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917		5834		5834		6301	
											467		
41	41	Е11-090701-0115 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.).Изготовление крышки	т конструкций	0,0142	327948,27	110570,04	4657	1570	132	2169	7372	
						208104	13251,38	2955	188		546		
42	42	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0142	242794		3448		3448		3723	
											276		
43	43	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж крышки и люка	т конструкций	0,2142	101260,18	4778,98	21690	1024	390	14282	38849	
						94661,3	1969,04	20276	422		2878		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0152	683823,96	1332,96	10394	20	9258	1024	12331	
						73428	584,22	1116	9		913		
45	45	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950		49626	
											3676		
46	46	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,087	75280,53	26790,27	6549	2331	865	2835	10135	
						38552,6	8668,86	3354	754		751		
47	47	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,087	544370		47360		47360		51149	
											3789		
48	48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	655,76	29,37	2656	119	1092	1414	4395	
						356,71	14,64	1445	59		326		
49	49	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,05	153,14	9,99	-620	-40	-544	-52	-726	
						8,82	4,84	-36	-20		-54		
50	50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2273	15605,74	1410,78	3547	321	7	3057	7133	
						14163,6	617,66	3219	140		528		
51	51	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	255530		9301		9301		10045	
											744		
52	52	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1909	241002		46007		46007		49688	
											3681		
53	53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	655,76	29,37	2656	119	1092	1414	4395	
						356,71	14,64	1445	59		326		
54	54	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,05	76,57	5	310	20	272	26	363	
						4,41	2,42	18	10		27		
55	55	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1044,5	91,76	4230	372	1031	2706	7491	
						698,05	12,62	2827	51		555		
56	56	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	720,62	45,2	2919	183	1030	1631	4913	
						421,18	7,2	1706	29		364		
57	57	С121-100501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	28,026	213		5970		5970		6447	
											478		
58	58	Е11-060601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков	м3	1,2	60310,78	7007,11	72373	8409	28996	34793	115739	
						29140	2721,96	34968	3266		8573		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,1718	91,15	2,36	745	19	349	262	1087	
				м2		46,14	0,28	377	2		81		
60	60	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,1718	162,4	3,35	1327	27	859	307	1765	
				м2		53,93	0,55	441	5		131		
			Итого по разделу: 3. Фундамент ленточный 300х900									1076996	
			Раздел: 4. Дренажный колодец										
61	61	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		4,239	205,97	194,88	873	826	0	184	1142	
				м3 грунта		11,1	49,17	47	208		85		
62	62	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,471	1714,02	0	807	0	0	581	1500	
				м3 грунта		1714,02	0	807	0		111		
63	63	Е11-010104-0505	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,65	21,69	21,69	79	79	0	13	99	
				м3 грунта		0	4,92	0	18		7		
64	64	Е11-010104-0511	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		3,65	10,06	10,06	37	37	0	6	46	
				м3 грунта		0	2,28	0	8		3		
65	65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3,65	163,62	76,47	597	279	0	324	995	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	318	132		74		
66	66	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,06	206,99	197,41	219	209	0	50	291	
				м3 грунта		9,5	56,12	10	59		22		
67	67	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1,855	130		241				260	
				т							19		
68	68	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,06	36268,28	10868	38444	11520	8313	23037	66399	
				м3 конструкций колодца		17558,15	4393,93	18612	4658		4918		
69	69	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2917		2917		2917		3150	
				шт.							233		
70	70	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	7399		22197		22197		23973	
				шт.							1776		
71	71	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	10147		20294		20294		21918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1624		
72	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1740		1740		1740		1879	
				шт.							139		
73	73	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	7820		7820		7820		8446	
				шт.							626		
74	74	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22975		22975		22975		24813	
				комплект							1838		
75	75	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки труб из бетона В 7,5		0,36	19798,91	1456,27	7128	524	4773	1851	9697	
				м3		5084,73	566,52	1831	204		718		
76	76	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов		0,0674	717806,61	7051,33	48380	475	43634	5152	57815	
				т стальных элементов		63366,8	1418,31	4271	96		4283		
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18	879,93	21,36	15839	384	10280	4858	22353	
				м2 поверхности		287,47	2,75	5174	50		1656		
78	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,7524	91,15	2,36	160	4	75	56	233	
				м2		46,14	0,28	81	0		17		
79	79	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,7524	81,2	1,68	142	3	92	33	189	
				м2		26,97	0,28	47	0		14		
80	80	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Устройство глинятого замка		1,2	10270,94	1672,14	12325	2007	2294	8354	22334	
				м3		6687,45	798,66	8025	958		1654		
81	81	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		0,18	15151,96	915,53	2727	165	2328	272	3239	
				м3		1302,75	355,85	234	64		240		
			Итого по разделу: 4. Дренажный колодец									270771	
			ИТОГО:					1092488	90921	797198	205044	1401329	
								192020	32651		103805		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16816					
			Итого с временными									1418147	
			Зимние удорожания			1,35 %		19145					
			Итого с зимними удорожаниями									1437292	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28746					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1466038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1539195**	
			НДС			**12 %**		**184703**					
			Итого с НДС									**1723898**	
			Тендерная скидка			**5%**		**86195**					
			Итого с НДС									**1 637 703**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводные сети наружные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 2

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **6-1-1 Газопроводные сети наружные ГСН** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления ГСН										
1	1	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2283,47	124,52	2283	125	298	1851	4465	
						1861,02	27,54	1861	28		331		
2	2	C123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	30038		30038		30038		32441	
											2403		
3	3	E11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	583,48	35,64	583	36	21	521	1193	
						526,72	0	527	0		88		
4	4	C123-020103-0607	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2515		2515		2515		2716	
											201		
5	5	E11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	9722,77	1169,08	9723	1169	1032	7447	18543	
						7521,8	0	7522	0		1374		
6	6	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,155	460781,69	69942,57	71421	10841	1365	62601	144744	
						382030	25929,25	59215	4019		10722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	155,7204	1174		182816		182816		197441	
											14625		
8	8	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,1	2702	0	70522	0	0	50776	131002	
						2702	0	70522	0		9704		
9	9	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование стоек	м3	2,61	24285,59	1944,77	63385	5076	39230	18428	88358	
						7310,02	448,65	19079	1171		6545		
10	10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные арочного типа. Монтаж	т конструкций	0,85825	45341,7	9203,12	38915	7899	11209	14965	58190	
						23078,2	2193,05	19807	1882		4310		
11	11	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45	1174		52830		52830		57056	
											4226		
12	12	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	253,3	1591		403000		403000		435240	
											32240		
13	13	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	1	5244,55	1026,16	5245	1026	139	4584	10615	
						4079,6	550,8	4080	551		786		
14	14	С123-051206-1102	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	1	19315		19315		19315		20860	
											1545		
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0115	1049024,39	515599,11	12064	5929	215	7620	21259	
						514704,2	154628,69	5919	1778		1575		
16	16	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	23	572		13156		13156		14208	
											1052		
17	17	Е11-130301-0406 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	42,7	274,58	4,72	11725	201	3643	5454	18552	
						184,55	0,55	7880	24		1374		
18	18	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	42,7	216,33	3,35	9237	143	4488	3194	13426	
						107,86	0,55	4606	24		995		
19	19	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 57мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,155	1111352,22	890768,17	172260	138069	439	60838	251745	
						217752	213567,12	33752	33103		18648		
20	20	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	15	32668,03	29556,76	490020	443351	6392	123994	663135	
						2685,15	6398,65	40277	95980		49121		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,024	714149,39	85099,73	17140	2042	3703	11849	31307	
			км трубопровода			474750	23924,69	11394	574		2319		
22	22	С123-011201-0104	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		24,192	1781		43086		43086		46533	
				м							3447		
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления ГСН									2263029	
			ИТОГО:					1721279	615909	818930	374122	2263029	
								286441	139134		167631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		27156					
			Итого с временными									2290188	
			Зимние удорожания			1,35 %		30918					
			Итого с зимними удорожаниями									2321106	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46422					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2367528	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2485670	
			НДС			12 %		298280					
			Итого с НДС									2783950	
			Тендерная скидка			5%		139198					
			Итого с НДС									2 644 752	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 3

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **6-4-2 Тепломеханическая часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	КП ТОО "FERROLI-SERVICE"	**Контейнер ж/д 20 футовый уиепленный, оборудованный(окна , двери, покраска , освещение)**	комплект	1	1599321,43		1599321				1599321	
										1599321			
			Отпускная цена			1599321		1599321					
			Сметная стоимость оборудования					***1599321***					
2	4	КП ТОО "FERROLI-SERVICE"	**Напольный чугунный котел ATlAs 47 кВт FErrOlli**	шт	2	568346,43		1136693				1136693	
										1136693			
			Отпускная цена			568346		1136693					
			Сметная стоимость оборудования					***1136693***					
3	6	КП ТОО "FERROLI-SERVICE"	**Горелка газовая NG70M TN.S.KZ.A.0.15**	шт	2	339652,5		679305				679305	
										679305			
			Отпускная цена			339653		679305					
			Сметная стоимость оборудования					***679305***					
4	24	КП ТОО "FERROLI-SERVICE"	**Электрощит котельной**	шт	1	135535,71		135536				135536	
										135536			
			Отпускная цена			135536		135536					
			Сметная стоимость оборудования					***135536***					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**3550855**	**0**				
								0	**0**	**3550855**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3550855**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**0**					
			Итого с временными									**3550855**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3550855**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3550855**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3728046**	
			НДС			**12 %**		**447366**					
			Итого с НДС									**4175412**	
			Тендерная скидка			**5%**		**208771**					
			Итого с НДС									**3 966 641**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **6-2-1 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловые сети										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		7,686	205,97	194,88	1583	1498	0	334	2070	
				м3 грунта		11,1	49,17	85	378		153		
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,854	1714,02	0	1464	0	0	1054	2719	
				м3 грунта		1714,02	0	1464	0		201		
3	3	Е11-010104-0505	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4,97	21,69	21,69	108	108	0	18	135	
				м3 грунта		0	4,92	0	24		10		
4	4	Е11-010104-0511	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		4,97	10,06	10,06	50	50	0	8	63	
				м3 грунта		0	2,28	0	11		5		
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4,97	163,62	76,47	813	380	0	441	1355	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	433	180		100		
6	6	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		3,57	206,99	197,41	739	705	0	169	980	
				м3 грунта		9,5	56,12	34	200		73		
7	7	С341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		6,2475	130		812				877	
				т							65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,8	3258,41	159,57	2607	128	1617	892	3779	
				м3 основания		1078,14	48,2	863	39		280		
9	9	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны , краныт стальные для горячей воды и пара диаметром до 40 мм. Установка		2	5549,53	2937,21	11099	5874	277	6534	19044	
				комплект		2473,9	826,15	4948	1652		1411		
10	10	С123-040902-0602	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005		2	67022		134044		134044		144768	
				шт.							10724		
11	11	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2255,86	96,91	6768	291	894	5512	13262	
				шт.		1861,02	13,77	5583	41		982		
12	12	С123-040601-0902	Вентили проходные фланцевые 15с18нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005		3	14688		44064		44064		47589	
				шт.							3525		
13	13	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 40 мм. Прокладка		0,0195	1057546,32	452246,21	20622	8819	195	13940	37327	
				км трубопровода		595296	126804,33	11608	2473		2765		
14	14	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,2 мм(прим) ГОСТ 10705-80		19,578	558		10925		10925		11798	
				м							874		
15	15	С123-020101-0128	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	294		882		882		953	
				шт.							71		
16	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,001	363350,35	106036,47	363	106	3	283	698	
				км трубопровода		254334	31520,59	254	32		52		
17	17	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,01	2423		2447		2447		2643	
				м							196		
18	18	Е11-070201-0206 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях		1,1	11357,88	4273,81	12494	4701	1757	9330	23569	
				м3 сборных железобетонных конструкций		5486,88	1700,88	6036	1871		1746		
19	19	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		0,88	74179		65278		65278		70500	
				м3							5222		
20	20	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	75799		16676		16676		18010	
				м3							1334		
21	21	Е11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка		3	7915,41	1390,85	23746	4173	12337	10096	36550	
				шт. сборных конструкций		2412,24	439,75	7237	1319		2707		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,24	70938		17025		17025		18387	
											1362		
23	23	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство монолитной бетонной вставки из бетона В7,5	м3	0,06	20965,26	4133,01	1258	248	700	328	1713	
						5158,45	851,1	310	51		127		
24	24	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,00748	64440,96	3028,95	482	23	29	299	843	
						57476,4	436,69	430	3		62		
25	25	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0044	448980		1976		1976		2134	
											158		
26	26	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00048	448980		216		216		233	
											17		
27	27	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,6	239		621		621		671	
											50		
28	28	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка опорных подушек и подкладок	м3 сборных железобетонных конструкций	0,284	13997,48	7504,94	3975	2131	102	2970	7501	
						6131,72	2732,27	1741	776		556		
29	29	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	726		5808		5808		6273	
											465		
30	30	С121-040306-0104	Плоские подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	3	4189		12567		12567		13572	
											1005		
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,33	1897,63	21,36	38579	434	32300	5487	47591	
						287,47	2,75	5844	56		3525		
32	32	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой перекрытия каналов	м2 поверхности	5,1	1222,22	29,72	6233	152	5241	818	7615	
						164,88	7,57	841	39		564		
33	33	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	м2	1,4	329,61	1,68	461	2	435	17	516	
						17,09	0,28	24	0		38		
34	34	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,159315	70510,79	2070,75	11233	330	2631	6412	19057	
						51923,3	1032,75	8272	165		1412		
35	35	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,159315	34828		5549		5549		5993	
											444		
36	36	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Устройство герметизации вводов теплотрассы ф 40 мм		2	28999	1873,78	57998	3748	33038	21840	86225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ввод		10605,99	424,12	21212	848		6387		
37	37	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа ф38 мм		0,0195	1111352,22	890768,17	21671	17370	55	7654	31671	
			км трубопровода			217752	213567,12	4246	4165		2346		
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									688684	
			ИТОГО:					543236	51266	409689	94436	688684	
								81465	14323		51014		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8264					
			Итого с временными									696948	
			Зимние удорожания			1,35 %		9409					
			Итого с зимними удорожаниями									706357	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14127					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									720484	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									756437	
			НДС			12 %		90772					
			Итого с НДС									847209	
			Тендерная скидка			5%		42360					
			Итого с НДС									804 849	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)