Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ отдел ЖКХ и жилищной инспекции Илийкого района,Республика Казахстан, Алматинская, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов 8, тел.: 87017178588**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130840016843**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1",г. Алматы улица Байтурсынова 1А, тел.: 316-47-19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **000440015597**

Договор (контракт) Договор №487/21-96 от 02.11.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
40	02.12.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района			услуги	1	5 890 386,00	5 890 386,00	631 112,79
				Итого	1	x	5 890 386,00	631 112,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Копбаев К.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2021

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		487/21-96	02.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	14 944 331,00	5 259 273,21							631 112,79	5 890 386,00

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" БИН 130840016843

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Мустау"

Эксперт _____ **Канатов С.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Договор: № 487/21-96 от 02.11.2021 года

Наименование объекта: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Реестр № 2

актов выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	6-4-1	5	Блочно-модульная котельная. Сети водопровода	352 338,00	37 750,50
2	6-4-2	6	Блочно-модульная котельная. Тепломеханическая часть	4 255 781,00	455 976,54
3	6-4-3	7	Блочно-модульная котельная. Внутренние сети газоснабжение	1 282 267,00	137 385,75
			ВСЕГО:	**5 890 386,00**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" БИН 130840016843

Руководитель _____ Майшыбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ Копбаев К.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 7

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **6-4-3 Внутрение сети газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления ГСВ										
1	1	E11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		3	5228,35	69,25	15685	208	12424	3066	20251	
				м трубопровода		1017,9	24,96	3054	75		1500		
2	2	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		4,5	2833,57	39,66	12751	178	9079	3490	17541	
				м трубопровода		776,41	15,01	3494	68		1299		
3	3	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		16,6	839,98	39,66	13944	658	397	12875	28964	
				м трубопровода		776,41	15,01	12888	249		2145		
4	4	C123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		3,6	519		1868		1868		2018	
				м							149		
5	5	C123-010201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**		13	218		2834		2834		3061	
				м							227		
6	6	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,0492432	108175,45	7367,93	5327	363	376	3181	9188	
				т конструкций		93177,6	436,69	4588	22		681		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8192	2607		12564		12564		13569	
											1005		
8	8	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	5228,35	69,25	1569	21	1242	307	2025	
						1017,9	24,96	305	7		150		
9	9	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	2833,57	39,66	850	12	605	233	1169	
						776,41	15,01	233	5		87		
10	10	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	572		3432		3432		3707	
											275		
11	11	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6	1324,25	7,56	795	5	93	692	1605	
						1162,19	2,34	697	1		119		
12	12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка для продувки и для отбора проб	шт.	5	2255,86	96,91	11279	485	1490	9186	22103	
						1861,02	13,77	9305	69		1637		
13	13	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1338		4014		4014		4335	
											321		
14	14	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	856		1712		1712		1849	
											137		
15	15	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка на газовую горелку	шт.	5	2283,47	124,52	11417	623	1490	9254	22325	
						1861,02	27,54	9305	138		1654		
16	16	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4208		16832		16832		18179	
											1347		
17	17	КП ТОО "АбсолютСнаб	Сигнализатор загазованности СИКЗ-50 (Двухкомпонентный CO ,CH4)	шт	1	79695		79695				79695	
										79695			
			Отпускная цена			79695		79695					
			Сметная стоимость оборудования					*79695*					
18	18	С123-020103-3418	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	827		1654		1654		1786	
											132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые . Установка		1	16945,8	8,58	16946	9	13678	3194	21751	
				счетчик		3259,08	0	3259	0		1611		
20	20	КП ТОО "АбсолютСнаб	Счетчик газа G 10 T с термокорректором		1	816828,57		816829				816829	
				шт						816829			
			Отпускная цена			816829		816829					
			Сметная стоимость оборудования					*816829*					
21	21	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,9	182,3	4,72	346	9	162	122	506	
				м2		92,28	0,55	175	1		37		
22	22	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,9	162,4	3,35	309	6	200	71	410	
				м2		53,93	0,55	102	1		30		
23	23	Е11-460302-0307	Стены толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		1	1613,4	649,98	1613	650	0	1053	2880	
				шт.		963,42	290,68	963	291		213		
24	24	Е11-460302-0307	Стены толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм		1	1613,4	649,98	1613	650	0	1053	2880	
				шт.		963,42	290,68	963	291		213		
25	25	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		24,1	570,42	0	13747	0	281	13197	29100	
				м газопровода		558,77	0	13466	0		2156		
26	26	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		6	693,35	20,2	4160	121	223	2328	7007	
				стык		636	0	3816	0		519		
27	27	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	1204,5	37,37	1205	37	54	679	2034	
				стык		1113	0	1113	0		151		
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления ГСВ									1136767	
			ИТОГО:					1054990	4034	86704	63981	1136767	
								67726	1218	896524	17795		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							896524			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2883					
			Итого с временными									1139649	
			Зимние удорожания			1,35 %		3282					
			Итого с зимними удорожаниями									1142931	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4928					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1147859**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1205138**	
			НДС			**12 %**		**144617**					
			Итого с НДС									**1349755**	
			Тендерная скидка			**5%**		**67488**					
			Итого с НДС									**1 282 267**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **6-4-2 Тепломеханическая часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-060101-0101	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч. Монтаж оборудования	т	2,95	192352,55	41892,14	567440	123582	170499	192313	820533	
						92664	14206,18	273359	41908		60780		
2	3	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	80593,93	11769,01	161188	23538	34598	110386	293300	
						51525,75	4793,66	103052	9587		21726		
3	5	Ц13-060101-1101	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования	т	0,14	399604,42	180086,4	55945	25212	502	22489	84708	
						215930	47404,8	30230	6637		6275		
4	7	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21570,82	449,95	43142	900	7133	34688	84056	
						17554,29	143,85	35109	288		6226		
5	8	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Насос циркуляции отопления А 65/180Х	шт	2	54642,86		109286		109286		118029	
											8743		
6	9	Е11-180901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка группы безопасности котла	шт	2	8037,35	173,3	16075	347	8183	7545	25510	
						3772,7	76,99	7545	154		1890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	10	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	199,84 183,42	0 0	200 183	0 0	16	180 30	410	
8	11	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Автоматический сбросник воздуха 1/2"	шт	1	3624,64		3625		3625	290	3915	
9	12	Е11-160601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка редуктора подпитки	шт.	1	3583,43 2438,46	88,88 27,54	3583 2438	89 28	1056	2417 480	6480	
10	13	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Редуктор подпитки 1/2"3 бара на СО	шт	1	10819,29		10819		10819	866	11685	
11	14	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	5290,33 4565,2	650,47 233,01	10581 9130	1301 466	149	9404 1599	21584	
12	15	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Расширительный бак 35 л	шт	2	24589,29		49179		49179	3934	53113	
13	16	Е11-181001-0107	Установка нейтрализатора накипи	фильтр	2	2777,44 2201,04	518,69 130,68	5555 4402	1037 261	115	4570 810	10935	
14	17	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Нейтрализатор накипи DOsAPHOs 250	шт	2	34607,14		69214		69214	5537	74751	
15	18	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	493,45 425,95	0 0	1974 1704	0 0	270	1670 291	3935	
16	19	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Термометр 1-120 оС	шт	2	13660,71		27321		27321	2186	29507	
17	20	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Термометр 1-300 оС	шт	2	40982,14		81964		81964	6557	88521	
18	21	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	464,72 448,3	0 0	929 897	0 0	33	879 145	1953	
19	22	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Манометр	шт	2	11839,29		23679		23679	1894	25573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	23	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200Х600Х500 мм. Установка		1	5599,83	2643,01	5600	2643	97	2776	9046	
				шт.		2860	995,35	2860	995		670		
21	25	Е11-180701-0104	Дымовая труба наружный диаметр 108 мм. Установка		2	19020,06	445,83	38040	892	27480	9610	51462	
				шт.		4834,18	68,89	9668	138		3812		
22	26	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Дымовая труба Н=7 м		2	314196,43		628393		628393		678664	
				шт							50271		
23	27	Ц13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования- сигнализатора утечки газа		2	7512,41	1,35	15025	3	182	9052	26003	
				шт.		7420	0	14840	0		1926		
24	28	КП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Сигнализатор утечки газа		2	23944,64		47889		47889		51720	
				шт							3831		
25	29	Е11-180401-0106 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка промежуточной топливной емкости		1	35844,02	815,94	35844	816	24124	10989	50580	
				шт		10903,65	310	10904	310		3747		
26	30	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Промежуточная топливная емкость 0,5 м3		1	200357,14		200357		200357		216386	
				шт							16029		
27	31	СКП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Материалы обвязки котельной		1	500892,86		500893		500893		540964	
				шт							40071		
28	32	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования системы пожарной сигнализации		1	15649,44	1,95	15649	2	203	9421	27076	
				к-т		15444	0	15444	0		2006		
29	33	КП ТОО "FERROLI-SERVICE"	Пожарная сигнализация		1	214017,86		214018		214018		231139	
				к-т							17121		
			ИТОГО:					2943407	180362	2241277	428389	3641538	
								521765	60772		269743		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		43698					
			Итого с временными									3685237	
			Зимние удорожания			1,35 %		49751					
			Итого с зимними удорожаниями									3734988	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74700					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3809688	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3999795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**479975**					
			Итого с НДС									**4479770**	
			Тендерная скидка			**5%**		**223989**					
			Итого с НДС									**4 255 781**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2021** **(месяц, год) на** **6-4-1 Сети водопровода** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопровод В1(хозяйственно- питьевой и противопожарный)										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	2	494,08	20,91	988	42	18	926	2068	
						464,05	8,54	928	17		153		
2	2	С123-010103-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	2	483		966		966		1043	
											77		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	8	494,78	20,91	3958	167	79	3705	8276	
						464,05	8,54	3712	68		613		
4	4	С123-010103-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	8	902		7216		7216		7793	
											577		
5	5	Е11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	1	4063,46	163,81	4063	164	1649	2245	6813	
						2250,96	40,07	2251	40		505		
6	6	С123-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1	6678		6678		6678		7212	
											534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		1	1324,25	7,56	1324	8	155	1153	2475	
			в трубы, уложенной в футляре			1162,19	2,34	1162	2		198		
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. изм. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2255,86	96,91	2256	97	298	1837	4421	
				шт.		1861,02	13,77	1861	14		327		
9	9	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	575		575		575		621	
				шт.							46		
10	10	Е11-160301-0203 Изм. и доп. изм. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		8	494,78	20,91	3958	167	79	3705	8276	
			в трубопроводах			464,05	8,54	3712	68		613		
11	11	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		8	902		7216		7216		7793	
				м							577		
			Итого по разделу: 1. Трубопровод В1(хозяйственно- питьевой и противопожарный)									56991	
			Раздел: 2. Водомерный узел										
12	12	Е11-160901-0101 Изм. и доп. изм. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	23434,29	485,52	23434	486	12188	10665	34828	
				узел		10761	121,96	10761	122		2728		
13	13	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч		1	30751		30751		30751		33211	
				шт.							2460		
14	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка		1	1206,35	161,4	1206	161	14	1061	2448	
				фильтр		1030,52	51,67	1031	52		181		
15	15	С123-041013-2002	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа GEnEBrE CT PK ГОСТ Р 50553-2010		1	1540		1540		1540		1663	
				шт.							123		
16	16	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	575		575		575		621	
				шт.							46		
17	17	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8и для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	977		977		977		1055	
				шт.							78		
18	18	С123-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160		1	2403		2403		2403		2595	
				комплект							192		
19	19	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3,2 мм - 20 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(карта)		2	230		460		460		497	
				шт.							37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х - 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(прим)	шт.	2	230		460		460		497	
											37		
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка закладных деталей для манометра	т фасонных частей	0,00009	1390063,39	515599,11	125	46	32	60	200	
						514704,2	154628,69	46	14		15		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	91,15	2,36	365	9	171	128	532	
						46,14	0,28	185	1		39		
23	23	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4	249,37	6,08	997	24	811	114	1201	
						40,51	0,83	162	3		89		
24	24	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство бетонных упоров	м3	0,08	20102,2	1759,56	1608	141	1061	399	2168	
						5084,73	402,2	407	32		161		
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел									83516	
			Раздел: 3. Канализация производственная										
25	25	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	8	3425,14	106,88	27401	855	14593	12006	42560	
						1494,08	37,32	11953	299		3153		
26	26	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	15273,61	74,37	15274	74	14111	1103	17687	
						1087,83	37,69	1088	38		1310		
27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка прочистки и тройника	т фасонных частей	0,0411	1390063,39	515599,11	57132	21191	14786	27234	91115	
						514704,2	154628,69	21154	6355		6749		
28	28	С123-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4022		4022		4022		4344	
											322		
29	29	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4881		4881		4881		5271	
			Итого по разделу: 3. Канализация производственная								390		
												160977	
			ИТОГО:					212809	23633	128765	66341	301484	
								60413	7125		22330		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3618					
			Итого с временными									305103	
			Зимние удорожания			1,35 %		4119					
			Итого с зимними удорожаниями									309222	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**315406**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**331145**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**39737**				**370882**	
			Тендерная скидка										
			Итого с НДС			**5%**		**18544**				**352 338**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)