Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ отдел ЖКХ и жилищной инспекции Илийкого района,Республика Казахстан, Алматинская, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов 8, тел.: 87017178588	130840016843
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1",г. Алматы улица Байтурсынова 1А, тел.: 316-47-19	000440015597
Договор (контракт)	Договор №487/21-96 от 02.11.2021г.	

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Номер документа	Дата составления
41	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района			Работа	1	2 496 998,24	2 496 998,24	267 535,53
				Итого	1	x	2 496 998,24	267 535,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Копбаев К.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Договор: № 487/21-96 от 02.11.2021 года

Наименование объекта: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Реестр № 3

актов выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	4-1-1	8	Внутриплощадочные электрические сети	128 813,00	13 801,39
2	6-2-1	9	Внутриплощадочные тепловые сети	2 252 799,00	241 371,32
3	7-1-1	10	Генплан. Благоустройство территории	115 386,24	12 362,81
			ВСЕГО:	**2 496 998,24**	

Принял:
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" БИН 130840016843

Руководитель _____ Майшыбаев А.Б.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ Копбаев К.Х.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		487/21-96	02.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	17 441 329,24	2 229 462,71							267 535,53	2 496 998,24

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" БИН 120540016843

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Канатов С.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные электрические сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **4-1-1 Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ** работы

Акт выполненных работ № 8

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1,62	205,97	194,88	334	316	0	70	436	
				м3 грунта		11,1	49,17	18	80		32		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,18	1714,02	0	309	0	0	222	573	
				м3 грунта		1714,02	0	309	0		42		
3	3	Е11-010104-0505	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,2	21,69	21,69	26	26	0	4	33	
				м3 грунта		0	4,92	0	6		2		
4	4	Е11-010104-0511	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1,2	10,06	10,06	12	12	0	2	15	
				м3 грунта		0	2,28	0	3		1		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мелкопросеянной землей. Группа грунтов 2		0,6	894,24	0	537	0	0	386	997	
				м3 грунта		894,24	0	537	0		74		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,2	163,62	76,47	196	92	0	107	327	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	105	43		24		
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		44	356,86	160,13	15702	7046	1992	6388	23857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		151,47	50,17	6665	2207		1767		
9	9	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44	468,38 82,62	385,76 141,79	20609 3635	16973 6239	0	7109 2217	29935	
10	10	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	м кабеля	6	333,69 137,7	151,61 47,63	2002 826	910 286	266	801 224	3027	
11	11	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1000 шт.	0,028	28182		789		789	63	852	
12	12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,05	330538		16527		16527	1322	17849	
13	13	С123-010801-0107	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 2,2 мм	канало-километр трубопровода	0,006	152062,72 150556	0 0	912 903	0 0	9	687 128	1727	
14	14	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	6	489		2934		2934	235	3169	
15	15	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	24	354,92 253,46	30,71 11,04	8518 6083	737 265	1698	4570 1047	14136	
			Итого по разделу:	м	24	109		2616		2616	209	2825	
			Раздел: 1. ВРУ-1(Здание Акимата)									99758	
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2432,59 1356	26,34 0	4865 2712	53 0	2100	1953 545	7363	
17	17	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100	
			Итого по разделу: 1. ВРУ-1(Здание Акимата)									10463	
			ИТОГО:					79758	26164	31801	22299	110221	
			В том числе :					21793	9129		8162		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1323					
			Итого с временными									111544	
			Зимние удорожания			1,35 %		1506					
			Итого с зимними удорожаниями									113050	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2261					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**121065**	
			НДС			**12 %**		**14528**					
			Итого с НДС									**135593**	
			Тендерная скидка			**5%**		**6780**					
			Итого с НДС									**128 813**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопровод В1(хоз-питьевой и противопожарный)										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	26,797757	205,97	194,88	5520	5222	0	1163	7217	
						11,1	49,17	297	1318		535		
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,9775286	1714,02	0	5104	0	0	3675	9480	
						1714,02	0	5104	0		702		
3	3	Е11-010104-0505	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,3284155	21,69	21,69	463	463	0	76	581	
						0	4,92	0	105		43		
4	4	Е11-010104-0511	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,3284155	10,06	10,06	215	215	0	35	270	
						0	2,28	0	49		20		
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21,3284155	163,62	76,47	3490	1631	0	1893	5814	
						87,16	36,15	1859	771		431		
6	6	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8,44687	206,99	197,41	1748	1667	1	399	2319	
						9,5	56,12	80	474		172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14,7820225	130		1922			154	2075	
			Итого по разделу: 1. Трубопровод В1(хоз-питьевой и противопожарный)									27756	
			Раздел: 2. Трубопроводы В1										
8	8	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	535675,1	112429,28	3214	675	93	2676	6361	
9	9	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	407700	42803,78	2446	257		471		
10	10	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0659	2273		13693		13693		14788	
11	11	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	66,1636	462085,69	70606,57	30451	4653	623	26616	61632	
12	12	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в колодце	м трубопровода	1	382030	25929,25	25176	1709		4565		
13	13	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	336		22231		22231		24009	
14	14	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0669	841,57	39,66	842	40	25	776	1747	
15	15	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	702619,45	29557,45	47005	1977	30604	14318	66229	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы В1									183531	
			Раздел: 3. Фасонные части(тройники и фланцы)										
16	16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0066	1049024,39	515599,11	6924	3403	124	4373	12201	
17	17	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5282		5282		5282		5705	
18	18	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	2	583,48	35,64	1167	71	42	1043	2387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
20	20	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1702,93	128,59	6812	514	372	5921	13751	
						1481,4	13,77	5926	55		1019		
21	21	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4658		18632		18632		20123	
											1491		
22	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1120,14	71,28	4481	285	245	3911	9063	
						987,6	0	3950	0		671		
23	23	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2785		11140		11140		12031	
											891		
24	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	91,15	2,36	228	6	107	80	333	
						46,14	0,28	115	1		25		
25	25	Е11-130301-1421 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	2,5	249,37	6,08	623	15	507	71	750	
						40,51	0,83	101	2		56		
26	26	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14195,47	7233,51	14195	7234	2494	6698	22565	
						4467,9	2297,61	4468	2298		1671		
			Итого по разделу: 3. Фасонные части(тройники и фланцы)									100034	
			Раздел: 4. Задвижки и вентиль на опорожнение										
27	27	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2119,61	82,83	2120	83	327	1733	4161	
						1709,4	41,31	1709	41		308		
28	28	С123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079		45445	
											3366		
29	29	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1629,65	82,83	1630	83	169	1405	3278	
						1378,16	41,31	1378	41		243		
30	30	С123-040601-0202	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12769		12769		12769		13791	
											1022		
			Итого по разделу: 4. Задвижки и вентиль на опорожнение									66675	
			Раздел: 5. Футляры и гильзы(в стенах колодцев)										
31	31	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	7,5	1310,65	232,51	9830	1744	0	8527	19825	
						1078,14	70,23	8086	527		1469		
32	32	С121-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	7,5	9401		70508		70508		76148	
											5641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,032	1305874,48	554627,44	41788	17748	2731	27035	74329	
						665910	187479,7	21309	5999		5506		
34	34	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	10125		325296		325296		351320	
											26024		
35	35	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	2651704,41	198732,35	84855	6359	68506	11051	103578	
						312156	36677,72	9989	1174		7672		
36	36	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы в стенах колодцев)	км трубопровода	0,0005	1555969,86	702171,44	778	351	46	493	1373	
						761040	235230,7	381	118		102		
37	37	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	12277		6163		6163		6656	
											493		
38	38	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,00025	1305874,48	554627,44	326	139	21	211	581	
						665910	187479,7	166	47		43		
39	39	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,251	10125		2541		2541		2745	
											203		
40	40	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,006	1880614,71	842653,94	11284	5056	656	7168	19928	
						928650	278099,12	5572	1669		1476		
41	41	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	14272		85975		85975		92852	
											6878		
42	42	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	3684476,43	277815,96	921	69	744	119	1124	
						430882	51436,79	108	13		83		
43	43	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	4325586,2	307585,31	28116	1999	23021	3433	34073	
						476238	57189,88	3096	372		2524		
44	44	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1324,25	7,56	51646	295	6026	44962	104337	
						1162,19	2,34	45325	91		7729		
			Итого по разделу: 5. Футляры и гильзы(в стенах колодцев)									888869	
			Раздел: 6. Пожарный гидрант										
45	45	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2836,33	183,25	2836	183	555	2157	5393	
						2098,46	80,65	2098	81		399		
46	46	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85		1	50767		50767		50767		54828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	шт.	0,0564	83054,79	2899,05	4684	164	1783	4061	8073	
			т фасонных частей			48541,3	1445,85	2738	82		2791		
48	48	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115371		115371		115371	598	124601	
			Итого по разделу: 6. Пожарный гидрант								9230		
			Раздел: 7. Фасонные части-переходы									192895	
49	49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	1049024,39	515599,11	1154	567	21	729	2033	
						514704,2	154628,69	566	170		151		
50	50	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917		917		917		990	
											73		
51	51	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	450		450		450		486	
			Итого по разделу: 7. Фасонные части-переходы								36		
			Раздел: 8. Колодцы									3509	
52	52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	22280,37	9324,37	38545	16131	4051	24825	68439	
						10614,28	3880,19	18363	6713		5070		
53	53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383		24174	
											1791		
54	54	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10397		10397		10397		11229	
											832		
55	55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200		32616	
											2416		
56	56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857		20366	
											1509		
57	57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740		1879	
											139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0237	573646		13595		13595	1088	14683	
59	59	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	1838	24813	
60	60	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05628	717806,61	7051,33	40398	397	36435	4302	48277	
						63366,8	1418,31	3566	80		3576		
61	61	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,07948	836,53	2,91	1740	6	1660	52	1934	
						35,41	0,55	74	1		143		
62	62	Е11-130301-1803 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	2,07948	333,6	7,08	694	15	511	117	876	
						80,9	0,83	168	2		65		
63	63	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	15347,98	1111,55	7674	556	6467	706	9051	
						1302,75	249,65	651	125		670		
64	64	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство упоров в углах поворота	м3	0,16	20102,2	1759,56	3216	282	2121	799	4336	
						5084,73	402,2	814	64		321		
65	65	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	67716,28	0	406	0	50	353	820	
						59379,5	0	356	0		61		
66	66	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0659	61472,56	0	4051	0	138	3874	8559	
						59379,5	0	3913	0		634		
			Итого по разделу: 8. Колодцы									272052	
			Раздел: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2										
67	67	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,93	2947,43	1250,18	5689	2413	0	4670	11187	
						1697,25	543,13	3276	1048		829		
68	68	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,895	369,27	256,36	1069	742	0	532	1729	
						112,91	57,12	327	165		128		
69	69	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	193	736,89	232,57	142220	44886	90602	23902	179412	
						34,88	79,79	6732	15399		13290		
			Итого по разделу: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2									192328	
			ИТОГО:					1533913	128523	1192248	250950	1927649	
								211222	42140		142792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		23132					
			Итого с временными									1950781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		26336				1977117	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		39542				2016659	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС									2117292	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			12 %		254075				2371367	
			Итого с НДС										
						5%		118568				2 252 799	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.,

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Генплан**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-96 от 02.11.2021 года**

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство территории** работы

Акт выполненных работ № 10

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тип -1										
1	1	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,14	1228	1079,09	1400	1230	2	486	2037	
						146,88	247,83	167	283		151		
2	2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,311	1423		1866		1866		2015	
											149		
3	6	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	0,29	266,11	31,59	77	9	46	24	109	
						75,8	12,12	22	4		8		
4	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	13	1570,48	31,73	20416	413	9732	11270	34221	
						790,14	12,55	10272	163		2535		
5	8	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,086697	48169		4176		4176		4510	
											334		
			Итого по разделу: 1. Тип -1									42892	
			Раздел: 2. Тип-2 Отмостка										
6	9	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,3465	1228	1079,09	426	374	1	148	620	
						146,88	247,83	51	86		46		
7	10	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,875	1423		4091		4091		4418	
											327		

		0101	Грунт. Уплотнение гравием										
9	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 площади уплотнения	0,41	266,11	31,59	109	13	65	34	154	
						75,8	12,12	31	5		11		
10	19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	17	1570,48	31,73	26698	539	12726	14737	44750	
						790,14	12,55	13432	213		3315		
			Итого по разделу: 2. Тип-2 Отмостка	м3	0,113373	48169		5461		5461		5898	
											437		
			ИТОГО:									55840	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего					64720	2579	38166	26699	98732	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					23975	754		7313		
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными							0			
			Зимние удорожания			1,2 %		1185					
			Итого с зимними удорожаниями									99917	
			Непредвиденные работы и затраты			1,35 %		1349					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101266	
						2 %		2025					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									103291	
			НДС									108446	
			Итого с НДС										
						12 %		13013					
			Тендерная скидка									121459,20	
			Итого с НДС										
						5%		6072,96					
												115 386,24	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Колбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Канатов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)