Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №884 от 08.12.2019г.(дом №3 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
62	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	9 454 075,00	9 454 075,00
				Итого	1	x	9 454 075,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / подпись / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экон
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименова	код	наименовани	код
		884	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**1 012 931**	**9 454 075**
За отчетный месяц		**8 441 139**							**1 012 931**	**9 454 075**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :
_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :
_____ **Умбетов А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №7 по общестроительной смете 2-1-1
выполненных работ за июнь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	37,2		18646,29	1341,63	693642	49909	10713	588032	1384208
		НР - 91%; СП - 8%				17016,66	354,00	633020	13169		102534	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,2		226007,00	--	1401243	--	1401243	--	1513343
		СП - 8%				--	--	--	--		112099	
24	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		985,32	66,74	1182	80	3	1103	2468
		НР - 98%; СП - 8%				915,68	22,46	1099	27		183	
25	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2		3051,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
26	1116-0401-0109	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных	трубопровода	1,6		3122,89	298,61	4997	478	10	4539	10298
		НР - 98%; СП - 8%				2818,20	76,55	4509	122		763	
27	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,	м	1,6		10124,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	
28	1116-0401-0110	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных	трубопровода	4,2		3599,05	384,37	15116	1614	26	13611	31026
		НР - 98%; СП - 8%				3208,60	98,34	13476	413		2298	
29	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,	м	4,2		12691,00	--	53302	--	53302	--	57566
		СП - 8%				--	--	--	--		4264	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,156		18772,83	980,27	59247	3094	909	51137	119214
		НР - 91%; СП - 8%				17504,56	300,90	55244	950		8831	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,156		221704,00	--	699698	--	699698	--	755674
		СП - 8%				--	--	--	--		55976	

145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3		37	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	1169849 190697	88572 19712	890580	195681 109242	1474773
199	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2		645,59	6555,00 --	-- --	4231842 --	-- --	4231842	-- 338547	4570390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8349977 898045	143747 34393	7308185 --	854103 736326	9940408
		Накладные расходы	Тенге					854103				
		Сметная прибыль	Тенге					736326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9940406				

Итого прямые затраты ,тенге			**8 349 977**
Накладные расходы , тенге			854103
Сметная прибыль (8 %), тенге			736326
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**9 940 406**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	89 464
Итого			10 029 870
Непредвиденные работы и затраты	2%		200 597
ИТОГО			**10 230 467**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			5 524 452
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			4 940 850
Итого			10 465 302
Итого с К=0,80658337710			8 441 139
НДС 12%	12%	12%	1 012 937
Итого с НДС			**9 454 075**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Подрядчик:

_____ **Сандмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**