Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: "Строительство многоквартирных жилых домов поз.113/1-113/8 с коммерческими помещениями по проспекту Ильяса Есенберлина в городе Усть-Каменогорске (инженерные сети, благоустройство). Корректировка"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82	06.03.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце октябрь 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	457 482 423,29	408 466 449,37	167 811 404	167 811 404		4 396 107	82 890 526		49 015 973,92	457 482 423,29
Всего к оплате										457 482 423,29

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
Р.К.Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Д.К.Абдрахманов

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 82 от 06.03.2020г.
Наименование объекта: "Строительство многоквартирных жилых домов поз.113/1-113/8 с коммерческими помещениями по проспекту Ильяса Есенберлина в городе Усть-Каменогорске (инженерные сети, благоустройство). Корректировка"

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Наружный водопровод									
	Раздел 1 Земляные работы									
7	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	140	659,25	–	92295	–	104293	3,56	498
		м3 грунта		659,25	–	92295	–	113	–	–
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	74,4	972,8	152,52	72376	11347	20392	1,02	76
		м3 основания		153,68	57,15	11434	4252	130	0,279	21
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3132,4	7,57	7,57	23712	23712	7475	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	7706	97	0,00942	30
10	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3132,4	3,28	3,28	10274	10274	3220	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	3320	97	0,00408	13
	Раздел 2 Водопровод В1									
11	Е1-125-4	Укладка футляров из стальных толстостенных труб диаметром 300 мм	212,2	2933,32	77,38	622451	16420	30695	0,988	210

	м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			153,9	24,68	32658	5237	81	0,1061	23
12	Е22-14-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,2122	794022,84	104398,81	168492	22153	28011	357	76
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			62100	39438	13178	8369	130	192,61	41
13	Е1-125-5								
	Укладка футляров из стальных толстостенных труб диаметром 400 мм	1,8	4887,87	101,44	8798	183	343	1,32	2
	м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			203,4	32,27	366	58	81	0,1385	–
14	Е22-14-10								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0018	1043023,23	154581,1	1877	278	285	368	1
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			63225	58394,25	114	105	130	285,2	1
15	Е22-8-2								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,2621	64249,36	8122,48	16840	2129	16684	254	67
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			45900	3069	12030	804	130	14,99	4
17	Е22-14-2								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,2621	213990,47	29727,34	56087	7792	15939	204	53
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			35550	11229,75	9318	2943	130	54,85	14
18	Е22-31-2								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,2621	8170,63	–	2142	–	2737	51,5	13
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			8032,5	–	2105	–	130	–	–
19	Е22-47-1								
	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	214	244,98	0,28	52426	60	40907	0,844	181
	м трубы, уложенной в футляре		———	———	———	———	———	———	———
			146,93	0,11	31443	24	130	0,0005	–
20	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,3982	58881,69	25695,31	23447	10232	20648	194	77
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			33075	6813,45	13170	2713	130	26,38	11
22	Е16-10-1								
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	291,7	14,12	292	14	134	0,553	1
	м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			100,35	5,29	100	5	128	0,0258	–

23	Е22-38-6								
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 250 мм	3	2911,52	475,97	8735	1428	4677	5,02	15
	врезка		———	———	———	———	———	———	———
			1019,25	180	3058	540	130	0,88	3
24	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,4	18
		задвижка или клапан		———	———	———	———	———	———	———
				231,75	6,75	3013	88	130	0,03	–
26	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	16	405,4	16,15	6486	258	4867	1,36	22
		задвижка или клапан		———	———	———	———	———	———	———
				227,25	6,75	3636	108	130	0,03	–
28	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,6	9
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				126	–	1890	–	130	–	–
33	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,72754	107786,81	398,18	78419	290	6527	42,1	31
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				6750	150,75	4911	110	130	0,74	1
34	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				288	13,5	576	27	130	0,07	–
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,8631	247994,13	49389,75	214044	42628	91369	312,7	270
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	54181	16103	130	91,12	79
38	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	39,65	30099,02	1879,87	1193426	74537	101747	8,86	351
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		———	———	———	———	———	———	———
				1435,5	538,43	56918	21349	130	2,061	82
42	Е6-3-1	Устройство бетонных обойм	2,066	7626,74	260,48	15757	538	1527	3,94	8
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				614,25	89,46	1269	185	105	0,3512	1
43	Е10-32-1	Установка деревянных крышекК=2,000;	0,036	24372,14	318,13	877	11	308	39	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7020	119,25	253	4	120	0,59	–
44	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментыК=0,150;	1,134	720,1	97,07	817	110	199	0,78	1
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				112,5	36	128	41	118	0,18	–
45	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,050;	0,378	5853,25	66,01	2213	25	87	1,35	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	74	9	105	0,1218	–
46	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,55549	175710,1	1826,1	97605	1014	6836	42,7	24
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———

				8100	690,75	4499	384	140	3,37	2
47	Е34-108-4	Установка указателя на стене	8	109,13	–	873	–	832	0,61	5
		шт								
				94,5	–	756	–	110	–	–
49	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец								
				301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
52	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец								
				369	2,25	1476	9	130	0,01	–
55	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	355	0,725	1
		м трубопровода								
				130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
		Всего прямые затраты				**2784799**	**226493**			**2026**
						355713	**74514**			**326**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2202589				
		Накладные расходы, тенге				521087				
		- заработная плата, тенге				78163				
		- трудоемкость, чел-ч				261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				198353				
		Всего				**3504239**				

Локальная смета 2-1-2 Наружняя канализация

Раздел 1 Земляные работы

7	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	100	659,25	–	65925	–	74495	3,56	356
		м3 грунта								
				659,25	–	65925	–	113	–	–
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	68,74	972,8	152,52	66870	10484	18840	1,02	70
		м3 основания								
				153,68	57,15	10564	3928	130	0,279	19
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2221,9	7,57	7,57	16820	16820	5302	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	5466	97	0,00942	21

10	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2221,9	3,28	3,28	7288	7288	2284	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	1,06	–	2355	97	0,00408	9
	Раздел 2 Канализация К-1									
11	Е1-125-4	Укладка футляров из стальных толстостенных труб диаметром 350 мм	7,8	4174,61	77,38	32562	604	1128	0,988	8
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				153,9	24,68	1200	193	81	0,1061	1
12	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0078	921995,77	138575,59	7192	1081	1075	313	2
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				53775	52348,5	419	408	130	255,67	2
13	Е1-125-5	Укладка футляров из стальных толстостенных труб диаметром 400 мм	18,2	4887,87	101,44	88959	1846	3474	1,32	24
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				203,4	32,27	3702	587	81	0,1385	3
14	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0182	1043023,23	154581,1	18983	2813	2878	368	7
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				63225	58394,25	1151	1063	130	285,2	5
15	Е22-47-2	Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм	7,8	282,86	0,37	2206	3	1587	0,897	7
		м трубы, уложенной в футляре		———	———	———	———	———	———	———
				156,38	0,14	1220	1	130	0,0007	–
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,3272	78245	36133,62	25602	11823	21889	247	81
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				41850	9612,9	13693	3145	130	37,3	12
18	Е22-47-3	Протаскивание в футляр труб диаметром 200 мм	18,2	313,94	0,42	5714	8	3704	0,898	16
		м трубы, уложенной в футляре		———	———	———	———	———	———	———
				156,38	0,16	2846	3	130	0,0008	–
19	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,1598	96708,9	47796,27	15454	7638	12661	286	46
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				48375	12572,33	7730	2009	130	49,07	8
21	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,176	104944,76	54237,13	18470	9546	14729	296	52
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				49950	14426,1	8791	2539	130	56,71	10

23	E26-9-11								
	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 100 мм	67,1	302,93	34,44	20327	2311	13377	1,08	72
	м трубопровода								
			186,53	12,83	12516	861	100	0,063	4
25	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	49,15	17720,86	1538,85	870980	75634	140070	9,655	475
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	79424	28322	130	2,814	138
29	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1,32128	175710,1	1826,1	232162	2413	16261	42,7	56
	т стальных элементов								
			8100	690,75	10702	913	140	3,37	4
30	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментыК=32,000;	33,92	881,8	97,07	29911	3293	5944	0,78	26
	м3 основания								
			112,5	36	3816	1221	118	0,18	6
31	E6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=32,000;	11,2	5377,93	66,01	60233	739	2595	1,35	15
	м3								
			195,75	24,93	2192	279	105	0,1218	1
32	E6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	21,13	14109,41	1731,7	298132	36591	118057	24,4	516
	м3								
			4727,25	593,87	99887	12548	105	2,2156	47
	Всего прямые затраты				**1883790**	**190935**			**1829**
					325778	**65841**			**290**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1367076				
	Накладные расходы, тенге				460350				
	- заработная плата, тенге				69053				
	- трудоемкость, чел-ч				230				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140648				
	Всего				**2484788**				

Локальная смета 2-2-1 Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

7	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	107	659,25	–	70540	–	79710	3,56	381
	м3 грунта								
				659,25	–	70540	–	113	–	–
8	E23-1-1								
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	392,00808	972,8	152,52	381345	59789	107441	1,02	400

	м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
			153,68	57,15	60244	22403	130	0,279	109
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2181,28	7,57	7,57	16512	16512	5205	–	–
	м3 грунта			———	———	———	———	———	———	———
				–	2,46	–	5366	97	0,00942	21
10	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2181,28	3,28	3,28	7155	7155	2243	–	–
	м3 грунта			———	———	———	———	———	———	———
				–	1,06	–	2312	97	0,00408	9

Раздел 2 Тепловая сеть

11	Е24-9-2	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,3787	297721,92	71644,89	112747	27132	75330	744	282
	км трубопровода			———	———	———	———	———	———	———
				132975	20035,75	50358	7588	130	94,99	36
13	Е24-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1083	311373,51	74691,71	33722	8089	22454	774	84
	км трубопровода			———	———	———	———	———	———	———
				139275	20213,5	15083	2189	130	95,85	10
15	Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1647	353814,33	80882,13	58273	13321	37866	858	141
	км трубопровода			———	———	———	———	———	———	———
				156375	20479	25755	3373	130	97,15	16
17	Е24-9-5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1587	397785,61	89600,81	63129	14220	40964	968	154
	км трубопровода			———	———	———	———	———	———	———
				175500	23056,5	27852	3659	130	110,01	17
19	Е24-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0969	433051,49	132724,86	41963	12861	26689	975	94
	км трубопровода			———	———	———	———	———	———	———
				179325	32535,75	17377	3153	130	148,31	14

21	Е24-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,2223	504115,35	144259,55	112065	32069	68474	1100	245
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				202725	34214,25	45066	7606	130	155,47	35
23	Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	668,61	66,73	1337	133	1422	3	6
		компенсатор		———	———	———	———	———	———	———
				535,5	11,25	1071	23	130	0,06	–
28	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	4	1345,31	670,31	5381	2681	3844	3,11	12
		компенсатор		———	———	———	———	———	———	———
				580,5	158,85	2322	635	130	0,66	3
33	Е24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	4	1937,68	1051,18	7751	4205	5304	4,49	18
		компенсатор		———	———	———	———	———	———	———
				765	254,93	3060	1020	130	1,05	4
63	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под НОП-1К=17,000;	4,08	881,8	97,07	3598	396	715	0,78	3
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				112,5	36	459	147	118	0,18	1
64	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов НОП-1К=17,000;	16,32	8827,84	257,71	144070	4206	12444	4,05	66
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				634,5	91,69	10355	1496	105	0,3964	6

Раздел 3 Электросварные трубы

3.1 СК 1

72	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,162	162167,21	46381,71	26271	7514	19599	424	69
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				76050	17015,25	12320	2756	130	88,37	14
77	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,02	164955,92	46655,79	3299	933	2443	428	9
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				76950	16999,5	1539	340	130	88,32	2
79	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,004	173697,14	47716,89	695	191	503	440	2
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				79650	17008,5	319	68	130	88,36	–

81	Е24-2-4								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,02	199923,73	52482,23	3998	1050	2813	494	10
	км трубопровода								
			91125	17035,5	1823	341	130	88,49	2
83	Е24-2-5								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,014	236761,49	61465,99	3315	861	2315	583	8
	км трубопровода								
			107100	20133	1499	282	130	104,89	1
85	Е24-2-6								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,01	389716,29	83195,41	3897	832	1949	669	7
	км трубопровода								
			126000	23881,5	1260	239	130	120,11	1
87	Е24-2-7								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,009	418618,09	93446,84	3768	841	1884	717	6
	км трубопровода								
			134775	26214,75	1213	236	130	129,63	1
89	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,06	21,8	0,05	1157	3	278	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	308	1	90	0,0001	–
90	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	53,06	40,72	0,04	2161	2	397	0,0426	2
	м2								
			8,32	–	441	–	90	–	–
91	Е26-9-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	90,91	8,47	1818	169	1035	0,281	6
	м трубопровода								
			48,6	3,15	972	63	100	0,015	–
92	Е26-9-5								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	34	129,26	11,48	4395	390	2778	0,444	15
	м трубопровода								
			77,4	4,28	2632	146	100	0,021	1

93	Е26-9-9								
		Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	19	171,22	15,18	3253	288	2039	0,59	11
		м трубопровода								
				101,7	5,63	1932	107	100	0,028	1
108	Е7-53-9	Установка плит массой до 0,5 т	116	228,63	88,43	26521	10258	15751	0,389	45
		шт сборных конструкций								
				65,93	31,06	7648	3603	140	0,1305	15
109	Е7-53-10	Установка плит массой более 0,5 т	30	374,49	151,68	11235	4550	6882	0,669	20
		шт сборных конструкций								
				110,25	53,61	3308	1608	140	0,2285	7

Раздел 4 Колодцы сбросные СК1-СК6

111	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=6,000;	6,846	4443	1879,87	30417	12870	17567	8,86	61
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	9827	3686	130	2,061	14
117	Е8-6-9	Кладка горловины колодца из кирпича керамическогоК=6,000;	2,16	8674,53	296,6	18737	641	2615	5,95	13
		м3 кладки								
				915,75	110,25	1978	238	118	0,54	1
122	Е16-14-9									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 ммК=6,000;	36	466,7	14,83	16801	534	9297	1,11	40
		м трубопровода								
				196,2	5,56	7063	200	128	0,0271	1
123	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 100 ммК=6,000;	6	2121,93	90,13	12732	541	3699	2,6	16
		шт								
				447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
126	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=6,000;	2,52	21,55	4,52	54	11	42	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	43	–	97	–	–
127	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=6,000;	2,52	1482,19	–	3735	–	1646	3,24	8
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	1338	–	123	–	–
128	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВК=6,000;	25,2	627,21	15,35	15806	387	370	0,0336	1
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	150	128	133	0,01766	–

129	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 3 смК=-12,000;	-50,4	75,51	–	-3806	–	-1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	-1	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**1249847**	**245635**			**2237**
						389841	**75215**			**343**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				614371				
		Накладные расходы, тенге				586006				
		- заработная плата, тенге				87901				
		- трудоемкость, чел-ч				293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110151				
		Всего				**1946004**				

Локальная смета 2-2-3 Теплофикационные камеры

Раздел 1 УТ-1

1	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,250;	3,135	21,55	4,52	68	14	51	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	53	–	97	–	–
3	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (бетонная подготовка)	1,4	4888		6843				
		м3								
4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,51	6006		15075				
		м3								
6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (приямок)	0,2	6006		1201				
		м3								
7	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 с пенетроном	0,15	4888		733				
		м3								
8	99-1-130(пл)	Пенетрон-Адмикс- гидроизоляционная добавкаК=4,000;	0,6	462		277				
		кг								
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,11	83		341				
		м3								
22	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,4	9236,09	316,01	3694	126	625	8,25	3
		м3		1368	119,39	547	48	105	0,583	–
25	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	4	770,63	–	3083	–	1544	1,8	7

		сальник								
				301,5	–	1206	–	128	–	–
27	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		сальник								
				393,75	–	1575	–	128	–	–
31	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0122	70437,87	304,24	859	4	125	58	1
		т								
				9675	114,75	118	1	105	0,56	–
34	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,54	147,8	15,94	1853	200	607	0,243	3
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	435	75	119	0,0291	–
35	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 80ммК=65,000;	815,1	5,3	0,14	4320	114	156	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	90	41	119	0,0003	–
36	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	12,54	369,67	18,33	4636	230	469	0,138	2
		м2 кровли								
				24,53	6,86	308	86	119	0,0335	–
37	Е12-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	12,54	250,24	9,23	3138	116	412	0,145	2
		м2 стяжки								
				24,08	3,47	302	44	119	0,0169	–
38	Е12-17-4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до 50ммК=35,000;	438,9	16,57	0,62	7273	272	956	0,0094	4
		м2 стяжки								
				1,6	0,23	702	101	119	0,0011	–
Раздел 2 УТ-2										
39	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,250;	3,61	21,55	4,52	78	16	59	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	61	–	97	–	–
41	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (бетонная подготовка)	1,6	4888		7821				
		м3								
42	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,9	6006		17417				
		м3								
44	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (приямок)	0,2	6006		1201				
		м3								
45	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 с пенетроном	0,18	4888		880				

		м3								
46	99-1-130(пл)	Пенетрон-Адмикс- гидроизоляционная добавкаК=4,000;	0,72	462		333				
		кг								
47	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,3	83		357				
		м3								
61	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,63	9236,09	316,01	5819	199	984	8,25	5
		м3								
				1368	119,39	862	75	105	0,583	–
64	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	770,63	–	1541	–	772	1,8	4
		сальник								
				301,5	–	603	–	128	–	–
66	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		сальник								
				393,75	–	1575	–	128	–	–
69	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0122	70437,87	304,24	859	4	125	58	1
		т								
				9675	114,75	118	1	105	0,56	–
72	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,44	147,8	15,94	2134	230	697	0,243	4
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	500	86	119	0,0291	–
73	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 80ммК=65,000;	938,6	5,3	0,14	4975	131	179	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	103	47	119	0,0003	–
74	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	14,44	369,67	18,33	5338	265	539	0,138	2
		м2 кровли								
				24,53	6,86	354	99	119	0,0335	–
75	Е12-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	14,44	250,24	9,23	3613	133	474	0,145	2
		м2 стяжки								
				24,08	3,47	348	50	119	0,0169	–
76	Е12-17-4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до 50ммК=35,000;	505,4	16,57	0,62	8374	313	1101	0,0094	5
		м2 стяжки								
				1,6	0,23	809	116	119	0,0011	1
		Всего прямые затраты				**130274**	**2379**			**65**

					10669	**870**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				117226				
	Накладные расходы, тенге				13907				
	- заработная плата, тенге				2086				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8651				
	Всего				**152832**				

Локальная смета 2-2-3 Теплофикационные камеры (добавляемые по тех. решению №1)

Раздел 1 УТ-1

1	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	18,154	5319,21	418,23	96565	7593	36827	7,92	144
		м3 конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				1296	152,98	23528	2777	140	0,6901	13
2	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	12,73	7390		94075				
		м3								
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,273	67700		18482				
		т								

Раздел 2 УТ-2

4	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	18,22	5319,21	418,23	96916	7620	36960	7,92	144
		м3 конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				1296	152,98	23613	2787	140	0,6901	13
5	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	12,264	7390		90631				
		м3								
6	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,45164	67700		30576				
		т								

		Всего прямые затраты				**427245**	**15213**			**288**
						———	———			———
						47141	**5564**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				364891				
		Накладные расходы, тенге				73787				
		- заработная плата, тенге				11068				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30062				
		Всего по смете				**531094**				

Локальная смета 2-3-1 Наружные сети электроснабжения

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,746	22,04	20,73	898	845	276	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	53	232	97	0,0198	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,164	35,29	33,19	959	902	296	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	57	248	97	0,0317	1
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	185,13	56,99	53,61	10551	9925	3256	0,0235	4
		м3 грунта		3,38	14,75	626	2731	97	0,0512	9
4	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	135,83	81,97	78,05	11134	10602	3501	0,0268	4
		м3 грунта		3,87	22,7	526	3083	97	0,0776	11
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	271,66	76,6	76,6	20809	20809	4162	–	–
		т		–	15,32	–	4162	100	0,03217	9
6	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	135,83	10,11	10,05	1373	1365	460	–	–
		м3 грунта		–	3,49	–	474	97	0,01144	2
7	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	18,6	659,25	–	12262	–	13856	3,56	66
		м3 грунта		659,25	–	12262	–	113	–	–
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18,6	167,18	–	3110	–	3514	1,21	23
		м3 грунта		167,18	–	3110	–	113	–	–
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	253,04	7,57	7,57	1916	1916	603	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	622	97	0,00942	2
10	Ц8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А	4	7410	2137	29640	8548	20220	28	112
		шт		4860	461	19440	1844	95	2,696	11

13 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2552	36,7	27,8	93658	70946	38064	0,06	153
	м кабеля		8,8	6,9	22458	17609	95	0,04	102
14 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	2552	11,2	7,9	28582	20161	12850	0,02	51
	м кабеля		3,3	2	8422	5104	95	0,011	28
16 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2552	32,4	23,7	82685	60482	35154	0,06	153
	м кабеля		8,6	5,9	21947	15057	95	0,034	87
17 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	2552	18,8	14,2	47978	36238	19395	0,03	77
	м кабеля		4,5	3,5	11484	8932	95	0,021	54
19 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	1,674	287463,98	–	481215	–	50546	175	293
	канало-километр трубопровода		27450	–	45951	–	110	–	–
21 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	1674	68,6	2,2	114836	3683	95100	0,35	586
	м		59,2	0,6	99101	1004	95	0,003	5
22 Ц8-141-5	Кабель 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	300	49,1	14,9	14730	4470	9491	0,19	57
	м кабеля		29,9	3,4	8970	1020	95	0,02	6
25 Ц8-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	3232	301	19,9	972832	64317	108078	0,19	614
	м кабеля		30,6	4,6	98899	14867	95	0,027	87
27 Ц8-177-12	Муфта для силового кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая	58	81890	37560	4749620	2178480	2107575	9	522
	шт		32400	5850	1879200	339300	95	3,827	222
	Всего прямые затраты				**6678788**	**2493689**			**2715**
					2232506	**416289**			**637**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1952593				
	Накладные расходы, тенге				552109				
	- заработная плата, тенге				82816				

	- трудоемкость, чел-ч				276				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				433854				
	Всего				**7664751**				

Локальная смета 2-4-1 Наружное освещение

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	45,02	35,29	33,19	1589	1494	491	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	95	411	97	0,0317	1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	25,15	39,72	37,82	999	951	314	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	47	277	97	0,0376	1
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800;	45,27	76,6	76,6	3468	3468	694	–	–
		т		–	15,32	–	694	100	0,03217	1
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	25,15	3,75	3,24	94	81	39	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	12	28	97	0,00371	–
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,3	218,93	–	1160	–	1311	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1160	–	113	–	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,3	122,18	–	648	–	732	0,885	5
		м3 грунта		122,18	–	648	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	45,02	6,48	6,48	292	292	92	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	95	97	0,00806	–
8	Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
		шт		6075	443	6075	443	95	2,591	3
10	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	24	1534,11	878,23	36819	21078	18967	3,06	73
		опора		506,25	246,42	12150	5914	105	1,03	25
13	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	30	269,19	38,56	8076	1157	7655	1,29	39
		светильник								

			229,5	13,5	6885	405	105	0,07	2
15 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,2	13,2	12029	317	5228	1	24
	шт								
			227	2,3	5448	55	95	0,013	–
17 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	419	36,7	27,8	15377	11648	6249	0,06	25
	м кабеля								
			8,8	6,9	3687	2891	95	0,04	17
19 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	419	32,4	23,7	13576	9930	5771	0,06	25
	м кабеля								
			8,6	5,9	3603	2472	95	0,034	14
21 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,06	287463,98	–	17248	–	1812	175	11
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	1647	–	110	–	–
23 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	60	19,6	0,5	1176	30	941	0,1	6
	м								
			16,4	0,1	984	6	95	0,001	–
24 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	674	26,4	3,1	17794	2089	12550	0,11	74
	м кабеля								
			19,1	0,5	12873	337	95	0,003	2
30 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10
	м								
			27,5	0,3	1650	18	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**142335**	**54819**			**334**
					56964	**14046**			**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				30550				
	Накладные расходы, тенге				70623				
	- заработная плата, тенге				10593				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12777				
	Всего				**225735**				

Локальная смета 2-5-1 Наружные сети телефонизации

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,327	22,04	20,73	1131	1064	349	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	67	293	97	0,0198	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,218	35,29	33,19	1208	1136	372	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	72	312	97	0,0317	1
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	232,635	56,99	53,61	13258	12472	4090	0,0235	5
		м3 грунта		3,38	14,75	786	3431	97	0,0512	12
4	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	59,21	81,97	78,05	4853	4621	1526	0,0268	2
		м3 грунта		3,87	22,7	229	1344	97	0,0776	5
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	118,42	76,6	76,6	9071	9071	1814	–	–
		т		–	15,32	–	1814	100	0,03217	4
6	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	59,21	10,11	10,05	599	595	201	–	–
		м3 грунта		–	3,49	–	207	97	0,01144	1
7	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	24	659,25	–	15822	–	17879	3,56	85
		м3 грунта		659,25	–	15822	–	113	–	–
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	24	167,18	–	4012	–	4534	1,21	29
		м3 грунта		167,18	–	4012	–	113	–	–
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	318,18	7,57	7,57	2409	2409	760	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	783	97	0,00942	3
10	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	4	2193,39	575,55	8774	2302	5899	6,91	28
		колодец		1194,75	146,03	4779	584	110	0,59	2
11	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	17	4790,13	653,59	81432	11111	32806	9,25	157

		колодец								
				1588,5	165,83	27005	2819	110	0,67	11
15	Е34-108-3	Установка кронштейна	34	735,65	–	25012	–	5386	0,82	28
		шт								
				144	–	4896	–	110	–	–
20	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	1,247	621603,38	–	775139	–	28518	133	166
		канало-километр трубопровода								
				20790	–	25925	–	110	–	–
21	8-4-1990									
		Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	410		39360				
		шт								
22	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	2,607	38387	11520	100075	30033	58653	114	297
		км								
				18090	2363	47161	6160	110	13,808	36
23	16-6-1753	Кабель связи оптический подземный КС-ОКБ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2007	0,953	443628		422777				
		км								
24	16-6-1757	Кабель связи оптический подземный КС-ОКБ-П-16-G.652.D-CF-2,7-2101	0,94	133137		125149				
		км								
25	16-6-1755	Кабель связи оптический подземный КС-ОКБ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2101	0,714	112968		80659				
		км								
26	99-30-1(пл)	Муфта оптическая ВРЕО II	1	43121		43121				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1753861**	**74814**			**798**
						130754	**17747**			**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1548294				
		Накладные расходы, тенге				162787				
		- заработная плата, тенге				24418				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114999				
		Всего				**2031647**				

Локальная смета 2-6-1 Вертикальная планировка

1	Е1-24-1	Разработка ростительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	26096,5	7,91	7,91	206423	206423	65056	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	67068	97	0,00984	257

2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	52193	7,32	7,32	382053	382053	120492	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	2,38	–	124219	97	0,00911	475
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	56123,02	9,24	9,24	518577	518577	163318	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	3	–	168369	97	0,0115	645
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	112246,04	7,91	7,91	887866	887866	279818	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	2,57	–	288472	97	0,00984	1105
5	Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	34823	566,11	3,45	19713649	120139	1311521	0,167	5815
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				29,03	1,1	1010912	38305	125	0,005	174
6	Е3-43-2	Разрыхление скальных грунтов 5 группы шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети	13397,18	581,79	136,46	7794345	1828179	3047690	1,05	14067
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				168,98	13,01	2263855	174297	125	0,0635	851
7	Е3-43-3	Разрыхление скальных грунтов 6 группы шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети	41275,9	713,94	156,68	29468516	6467108	10492334	1,17	48293
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				190,35	13,01	7856868	536999	125	0,0635	2621
8	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	55321,08	29,26	29,26	1618695	1618695	509784	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	9,5	–	525550	97	0,0364	2014
9	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	110642,16	12,78	12,78	1414007	1414007	445390	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	4,15	–	459165	97	0,0159	1759
10	Е1-17-1	Разработка избытка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	34366,22	23,67	22,86	813448	785612	281349	0,00552	190
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				0,79	7,65	27149	262902	97	0,028	962
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	54985,952	76,6	76,6	4211924	4211924	842385	–	–
		т		———	———	———	———	———	———	———

				–	15,32	–	842385	100	0,03217	1769
12	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	34366,22	3,06	2,66	105161	91414	44003	0,00272	93
		м3 грунта								
				0,39	0,93	13403	31961	97	0,00305	105
13	Е1-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	72242,55	29,98	28,77	2165832	2078418	475110	0,00836	604
		м2 спланированной поверхности								
				1,21	5,57	87413	402391	97	0,0182	1315
14	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	18060,6375	14	14	252849	252849	84090	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	86691	97	0,01567	283
15	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	36121,275	1,39	1,39	50209	50209	14716	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,42	–	15171	97	0,00137	49
		Всего прямые затраты				**69603554**	**20913473**			**69062**
						11259600	**4023945**			**14384**
		Стоимость: материалов, тенге				37430481				
		Накладные расходы, тенге				18177056				
		- заработная плата, тенге				2726558				
		- трудоемкость, чел-ч				9089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5266837				
		Всего по смете				**93047447**				

Локальная смета 2-6-2 Благоустройство

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ТИП 1)К=0,150;	1919,0775	655,46	73,75	1257879	141532	84357	0,144	276
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	41030	22396	133	0,041	79
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	12793,85	503,13	20,1	6436970	257156	248601	0,0604	773
		м2 покрытия и основания								
				9,2	5,41	117703	69215	133	0,0197	252
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до 10 смК=2,000;	25587,7	71,13	0,57	1820053	14585	10550	0,00044	11
		м2 покрытия и основания								
				0,07	0,24	1791	6141	133	0,00098	25

4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	12793,85	697,15	15,35	8919233	196386	187174	0,0336	430
		м2 покрытия		5,94	5,06	75995	64737	133	0,01766	226
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ТИП 2)К=0,150;	612,9315	655,46	73,75	401752	45204	26942	0,144	88
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	13104	7153	133	0,041	25
6	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4086,21	548,1	–	2239652	–	134508	0,144	588
		м2 покрытия		24,75	–	101134	–	133	–	–
7	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 до 4 смК=2,000;	8172,42	88,23	–	721053	–	43260	0,0232	190
		м2 покрытия		3,98	–	32526	–	133	–	–
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ТИП 3)К=0,150;	199,599	655,46	73,75	130829	14720	8773	0,144	29
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4267	2329	133	0,041	8
9	Е27-63-12	Укрепление обочин толщиной 25 см грунтощебнем при расходе щебня 40 % от объема грунта ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	2063,43	331,61	29,05	684254	59943	11169	–	–
		м2 покрытия полосы и обочин		–	4,07	–	8398	133	0,01354	28
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	5,13	655,46	73,75	3363	378	226	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	110	60	133	0,041	–
11	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,2	270,55	14,76	9253	505	2438	0,361	12
		м2 покрытия		52,43	5,54	1793	189	123	0,027	1
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	2684,82	1203,79	6,63	3231959	17800	394360	0,698	1874
		м бортового камня		108,68	1,76	291786	4725	133	0,0061	16
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий	2941,13	706,13	6,63	2076820	19500	432008	0,698	2053
		м бортового камня								

				108,68	1,76	319642	5176	133	0,0061	18
14	Е6-1-1	Устройство бетонных выпусков	0,924	5377,93	66,01	4969	61	214	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	181	23	105	0,1218	–
15	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	2,5	659,25	–	1648	–	1862	3,56	9
		м3 грунта								
				659,25	–	1648	–	113	–	–
16	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,5	905,54	0,86	2264	2	1049	2,81	7
		м3 камня в деле								
				432	0,32	1080	1	97	0,0015	–
		Всего прямые затраты				**27941951**	**767772**			**6342**
						1003790	**190543**			**678**
		Стоимость: материалов, тенге				26170389				
		Накладные расходы, тенге				1587491				
		- заработная плата, тенге				238124				
		- трудоемкость, чел-ч				794				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1771767				
		Всего по смете				**31301209**				

Локальная смета 2-6-3 Озеленение

1	Е47-25-3									
		Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	19778,7	39,58	0,34	782841	6725	1004506	0,2678	5297
		м2								
				39,24	0,13	776116	2571	129	0,0005	10
2	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	19778,7	19,01	–	375993	–	209474	0,0525	1038
		м2								
				8,21	–	162383	–	129	–	–
3	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	72,6	68,04	–	4940	–	6373	0,467	34
		м2								
				68,04	–	4940	–	129	–	–
4	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	72,6	859,8	–	62421	–	19633	1,3501	98
		м2								
				209,63	–	15219	–	129	–	–
5	Е47-8-7									
		Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 25 %	46,464	559,77	–	26009	–	24559	2,856	133

	м3 ям								
			409,73	–	19038	–	129	–	–
6 E47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	121	796,15	218,24	96334	26407	87570	2,957	358
	шт								
			507,83	53,2	61447	6437	129	0,223	27
7 30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	121	3760		454960				
	шт								
8 E47-19-12	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 %	526,36	166,32	–	87544	–	59888	0,613	323
	м траншеи								
			88,2	–	46425	–	129	–	–
9 E47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	526,36	675,92	–	355777	–	45222	0,404	213
	м изгороди								
			66,6	–	35056	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**2246819**	**33132**			**7494**
					1120624	**9008**			**37**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1093064				
	Накладные расходы, тенге				1457225				
	- заработная плата, тенге				218584				
	- трудоемкость, чел-ч				729				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222243				
	Всего				**3926287**				

Локальная смета 2-6-4 МАФ

1 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	23	9155,54	432,17	210577	9940	34754	7,9	182
	скамья								
			1295,25	143,82	29791	3308	105	0,702	16
2 Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	23	1575,41	50,6	36234	1164	8589	2,1	48
	урна								
			341,55	14,1	7856	324	105	0,069	2
3 Т1-40-3	Установка для сушки белья, тип 1 – строительные работы	4	2891,08	81,79	11564	327	2447	3,4	14
	установка								
			562,65	19,74	2251	79	105	0,096	–

4	Т1-40-4	Установка для сушки белья, тип 1 – монтаж металлоконструкций	4	6291,73	8,74	25167	35	2253	3,6	14
		установка		———	———	———	———	———	———	———
				621,99	3,74	2488	15	90	0,014	–
5	Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы	8	13559,79	303,27	108478	2426	25426	18	144
		установка		———	———	———	———	———	———	———
				2953,5	73,32	23628	587	105	0,358	3
6	Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	8	12048,08	18,11	96385	145	8601	6,9	55
		установка		———	———	———	———	———	———	———
				1188,97	5,61	9512	45	90	0,021	–
7	Т1-28-3	Навес теневой, тип I – строительные работы	4	15514,69	745,39	62059	2982	8376	11	44
		навес		———	———	———	———	———	———	———
				1749	245,34	6996	981	105	1,2	5
8	Т1-28-4	Навес теневой, тип I – монтаж металлоконструкций	4	20978,18	38,72	83913	155	12911	21	84
		навес		———	———	———	———	———	———	———
				3575,36	11,22	14301	45	90	0,042	–
9	Т1-42-1	Стол-скамья, тип IА – строительные работы	4	10984,74	1263,18	43939	5053	23719	28	112
		стол-скамья		———	———	———	———	———	———	———
				4620	321,48	18480	1286	120	1,6	6
10	Т1-9-46	Турник – шведская стенка, тип I – строительные работы	2	8140,4	631,25	16281	1263	1086	1,9	4
		турник		———	———	———	———	———	———	———
				305,25	211,5	611	423	105	1	2
11	Т1-9-47	Турник – шведская стенка, тип I – монтаж металлоконструкций	2	14909,27	20,61	29819	41	2660	8,6	17
		турник		———	———	———	———	———	———	———
				1472,46	5,61	2945	11	90	0,021	–
12	Т1-38-6	Песочница, тип I – строительные работы	6	60829,01	1102,25	364974	6614	101669	84	504
		песочница		———	———	———	———	———	———	———
				13810,5	310,2	82863	1861	120	1,5	9
13	Т1-21-1	Качели – строительные работы	6	988,22	20,24	5929	121	763	0,7	4
		качели		———	———	———	———	———	———	———
				115,5	5,64	693	34	105	0,028	–
14	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	6	24170,99	38,72	145026	232	21424	23	138
		качели		———	———	———	———	———	———	———
				3956,17	11,22	23737	67	90	0,042	–
15	Т1-7-2	Балансир, тип II – строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	903	4,8	5
		балансир		———	———	———	———	———	———	———
				783,75	76,14	784	76	105	0,372	–
16	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	6	10586,92	720,67	63522	4324	7151	3,7	22
		горка		———	———	———	———	———	———	———
				608,85	242,52	3653	1455	140	1,2	7
17	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	6	16288,14	24,98	97729	150	14435	15	90

		горка		———	———	———	———	———	———	———
				2665,66	7,48	15994	45	90	0,028	–
18	Т1-18-5	Карусель, типы II, III – строительные работы	3	13377,67	255,49	40133	766	7351	12	36
		карусель		———	———	———	———	———	———	———
				1980	62,04	5940	186	120	0,303	1
19	Т1-18-6	Карусель, типы II, III – монтаж металлоконструкций	3	54099,28	26,85	162298	81	5052	11	33
		карусель		———	———	———	———	———	———	———
				1861,73	9,35	5585	28	90	0,035	–
20	Т1-43-7	Скамья-качалка – строительные работы	4	9257,65	1071,55	37031	4286	9242	11	44
		скамья		———	———	———	———	———	———	———
				1848	352,5	7392	1410	105	1,7	7
21	Т1-43-8	Скамья-качалка – монтаж металлоконструкций	4	14264,9	36,22	57060	145	6522	10	40
		скамья		———	———	———	———	———	———	———
				1800,38	11,22	7202	45	90	0,042	–
22	Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		стойка		———	———	———	———	———	———	———
				2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
23	Т1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
		стойка		———	———	———	———	———	———	———
				4527,38	13,09	9055	26	90	0,048	–
24	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы	1	18942,15	427,53	18942	428	1034	5,3	5
		стойка		———	———	———	———	———	———	———
				874,5	109,98	875	110	105	0,537	1
25	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций	1	14604,61	22,48	14605	22	2158	14	14
		стойка		———	———	———	———	———	———	———
				2390,63	7,48	2391	7	90	0,028	–
26	Т1-14-5	Стол для настольного тенниса – строительные работы	4	10963,98	244,2	43856	977	15510	19	76
		стол		———	———	———	———	———	———	———
				3118,5	112,8	12474	451	120	0,551	2
27	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	4	6775,65	8,74	27103	35	3875	6,2	25
		стол		———	———	———	———	———	———	———
				1072,61	3,74	4290	15	90	0,014	–
28	Т1-9-44	Турник – строительные работы	3	7939,27	515,95	23818	1548	2197	3,2	10
		турник		———	———	———	———	———	———	———
				528	169,2	1584	508	105	0,826	2
29	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций	3	8381,88	13,74	25146	41	3722	8	24
		турник		———	———	———	———	———	———	———
				1375,14	3,74	4125	11	90	0,014	–
30	Т1-9-34	Бум – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка		———	———	———	———	———	———	———
				947,1	256,62	947	257	105	1,3	1

31	Т1-9-35	Бум – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
		стенка		———	———	———	———	———	———	———
				4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
32	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы	4	7984,53	519,6	31938	2078	2936	3,2	13
		рукоход		———	———	———	———	———	———	———
				529,65	169,2	2119	677	105	0,826	3
33	Т1-9-41	Рукоход, тип I – монтаж металлоконструкций	4	9226,09	13,74	36904	55	5459	8,8	35
		рукоход		———	———	———	———	———	———	———
				1512,65	3,74	6051	15	90	0,014	–
34	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	4	5115,49	488,41	20462	1954	1948	1,8	7
		стенка		———	———	———	———	———	———	———
				300,3	163,56	1201	654	105	0,799	3
35	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	4	8235,98	13,74	32944	55	4865	7,8	31
		стенка		———	———	———	———	———	———	———
				1347,64	3,74	5391	15	90	0,014	–
36	Т1-31-10	Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 2 м, тип Б4В – строительные работы	128	8607,47	345,41	1101756	44212	121495	3,5	448
		м		———	———	———	———	———	———	———
				574,2	103,78	73498	13284	140	0,507	65
37	Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – строительные работы	86	2210,69	135,73	190119	11673	18113	0,64	55
		м		———	———	———	———	———	———	———
				105,6	44,84	9082	3856	140	0,219	19
38	Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – монтаж металлоконструкций	86	187,12	0,32	16092	28	1710	0,128	11
		м		———	———	———	———	———	———	———
				22	0,09	1892	8	90	–	–
39	Т1-32-7	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М2А – строительные работы	475,07	987,94	103,84	469341	49331	60995	0,349	166
		м		———	———	———	———	———	———	———
				57,59	34,12	27359	16209	140	0,167	79
40	Т1-32-8	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М2А – монтаж металлоконструкций	475,07	1470,67	2,57	698671	1221	74237	1	475
		м		———	———	———	———	———	———	———
				172,84	0,79	82111	375	90	0,003	1
		Всего прямые затраты				**4589997**	**158820**			**3140**
						———	———			———

					525975	**49953**				**240**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3905204					
		Накладные расходы, тенге			644873					
		- заработная плата, тенге			96731					
		- трудоемкость, чел-ч			322					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			314092					
		Всего			**5548962**					

Локальная смета 2-7-1 Лестница Л-1

Раздел 1 Подпорная стена ПС-1 Л-1

1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,02	5377,93	66,01	26997	331	1163	1,35	7
		м3		195,75	24,93	983	125	105	0,1218	1
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,41	8446,25	353,46	79479	3326	7099	3,6	34
		м3		585	133,52	5505	1256	105	0,6521	6
4	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	487,16	243,37	18512	9248	10212	0,668	25
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4061	3233	140	0,3375	13
5	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	342,37	172,69	1027	518	574	0,476	1
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	229	181	140	0,2371	1
9	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,3	9945,58	316,01	42766	1359	6715	8,25	35
		м3		1368	119,39	5882	513	105	0,583	3
12	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	95,3	3796,7	5,89	361826	561	9876	0,415	40
		м ограждений		71,78	2,23	6841	213	140	0,0109	1

Раздел 2 Подпорная стена ПС-2 Л-1

13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,1	5377,93	66,01	27427	337	1181	1,35	7
		м3		195,75	24,93	998	127	105	0,1218	1
14	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,9	8446,25	353,46	83618	3499	7470	3,6	36
		м3		585	133,52	5792	1322	105	0,6521	6
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	487,16	243,37	18512	9248	10212	0,668	25
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4061	3233	140	0,3375	13
17	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	342,37	172,69	1369	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1

21	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,3	9945,58	316,01	42766	1359	6715	8,25	35
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1368	119,39	5882	513	105	0,583	3
23	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00732	39351		288				
		т								
24	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	94,7	3796,7	5,89	359547	558	9813	0,415	39
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				71,78	2,23	6798	211	140	0,0109	1

Раздел 3 Подпорная стена ПС-3 Л-1

25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,9	5377,93	66,01	26352	323	1135	1,35	7
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	959	122	105	0,1218	1
26	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	7,6	8446,25	353,46	64192	2686	5734	3,6	27
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				585	133,52	4446	1015	105	0,6521	5
28	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	36	487,16	243,37	17538	8761	9675	0,668	24
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				106,88	85,08	3848	3063	140	0,3375	12
29	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	342,37	172,69	1369	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
33	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,1	9945,58	316,01	40777	1296	6403	8,25	34
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1368	119,39	5609	489	105	0,583	2
36	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	92,1	3796,7	5,89	349676	542	9542	0,415	38
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				71,78	2,23	6611	205	140	0,0109	1

Раздел 4 Пандус П-1

37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,62	5377,93	66,01	62492	767	2693	1,35	16
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	2275	290	105	0,1218	1
38	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	17,6	8446,25	353,46	148654	6221	13278	3,6	63
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				585	133,52	10296	2350	105	0,6521	11

Раздел 5 Лестница Л-1

40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,5	5377,93	66,01	51090	627	2202	1,35	13
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	1860	237	105	0,1218	1
41	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	15,7	8446,25	353,46	132606	5549	11845	3,6	57
		м3		———	———	———	———	———	———	———

				585	133,52	9185	2096	105	0,6521	10
43	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	359,8	245,44	3,82	88309	1374	16469	0,212	76
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	13439	518	118	0,007	3
44	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	410,3	242,74	1,96	99596	804	47110	0,611	251
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	44682	185	105	0,0262	11
45	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	410,3	88,67	1,42	36381	583	13321	0,192	79
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	12465	222	105	0,0026	1
	Раздел 6 Стена 1-3									
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,61	5377,93	66,01	24792	304	1068	1,35	6
		м3								
				195,75	24,93	902	115	105	0,1218	1
47	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	24,4	8446,25	353,46	206089	8624	18409	3,6	88
		м3								
				585	133,52	14274	3258	105	0,6521	16
49	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	26	487,16	243,37	12666	6328	6987	0,668	17
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	2779	2212	140	0,3375	9
50	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	28	342,37	172,69	9586	4835	5351	0,476	13
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	2136	1686	140	0,2371	7
		Всего прямые затраты				**2436299**	**81350**			**1097**
						183408	**29472**			**143**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2171544				
		Накладные расходы, тенге				243780				
		- заработная плата, тенге				36567				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160805				
		Всего				**2840884**				
	Локальная смета 2-7-7 Подпорные стены ПС, ПСМ									
	Раздел 1 Подпорная стена ПС-3									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	5377,93	66,01	7529	92	324	1,35	2
		м3								

			195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
2	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,6	9907,01	316,01	15851	506	2499	8,25	13
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1368	119,39	2189	191	105	0,583	1
5	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	33	487,16	243,37	16076	8031	8869	0,668	22
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				106,88	85,08	3527	2808	140	0,3375	11
6	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	7	342,37	172,69	2397	1209	1337	0,476	3
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				76,28	60,21	534	421	140	0,2371	2
9	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	25,5	3796,7	5,89	96816	150	2642	0,415	11
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				71,78	2,23	1830	57	140	0,0109	–
10	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	110	245,44	3,82	26998	420	5035	0,212	23
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	4109	158	118	0,007	1
11	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	48,5	242,74	1,96	11773	95	5569	0,611	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				108,9	0,45	5282	22	105	0,0262	1
12	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	48,5	88,67	1,42	4300	69	1574	0,192	9
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				30,38	0,54	1473	26	105	0,0026	–

<u>Раздел 2 Подпорная стена ПСМ 24.15-1</u>

13	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=8,373;	18,58806	10503,44	360,48	195239	6701	30763	8,99	167
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1440	136,17	26767	2531	105	0,6651	12
17	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	96,9	3796,7	5,89	367900	571	10039	0,415	40
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				71,78	2,23	6955	216	140	0,0109	1
18	Е9-61-10	Монтаж ограждений из труб	0,1144	9752,34	2387,56	1116	273	661	35,1	4
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				6120	295,43	700	34	90	1,35	–
20	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	341	245,44	3,82	83695	1303	15608	0,212	72
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	12736	491	118	0,007	2
21	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	261,1	242,74	1,96	63379	512	29979	0,611	160

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	28434	117	105	0,0262	7
22	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	261,1	88,67	1,42	23152	371	8477	0,192	50
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	7932	141	105	0,0026	1
23	Е35-226-1	Устройство деформационного шва податливости из деревянных брусьев	10,8	25720,95	30,39	277786	328	74795	15,2	164
		м3 древесины в деле								
				7290	–	78732	–	95	–	–
	Раздел 3 Подпорная стена ПСМ 30.18-1									
24	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=21,133;	68,47092	10503,44	360,48	719180	24682	113318	8,99	616
		м3								
				1440	136,17	98598	9324	105	0,6651	46
	Раздел 4 Подпорная стена ПСМ 36.21-1									
29	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=14,233;	57,07433	10503,44	360,48	599477	20574	94457	8,99	513
		м3								
				1440	136,17	82187	7772	105	0,6651	38
	Раздел 5 Подпорная стена ПСМ 24.18-2									
34	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=23,470;	56,328	10503,44	360,48	591638	20305	93221	8,99	506
		м3								
				1440	136,17	81112	7670	105	0,6651	37
35	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	25	5377,93	66,01	134448	1650	5793	1,35	34
		м3								
				195,75	24,93	4894	623	105	0,1218	3
39	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	49	245,44	3,82	12027	187	2243	0,212	10
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1830	71	118	0,007	–
	Раздел 6 Подпорная стена ПСМ 27.18-2									
40	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=8,333;	21,49914	10503,44	360,48	225815	7750	35581	8,99	193
		м3								
				1440	136,17	30959	2928	105	0,6651	14

45	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	32	245,44	3,82	7854	122	1464	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1195	46	118	0,007	–
	Раздел 7 Подпорная стена ПСМ 30.18-2								
46	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=5,000;	16,2	10503,44	360,48	170156	5840	26811	8,99	146
	м3								
			1440	136,17	23328	2206	105	0,6651	11
51	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	710	27	118	0,007	–
	Раздел 8 Подпорная стена ПСМ 33.21-2								
52	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=7,976;	28,39456	10503,44	360,48	298241	10236	46992	8,99	255
	м3								
			1440	136,17	40888	3866	105	0,6651	19
57	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	35	245,44	3,82	8590	134	1601	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1307	50	118	0,007	–
	Раздел 9 Водосточные лотки Л1-Л6								
58	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	19,614	5377,93	66,01	105483	1295	4544	1,35	26
	м3								
			195,75	24,93	3839	489	105	0,1218	2
59	Е6-35-2	Устройство лотков водосточных при толщине стен до 100 мм	36,99	12883,99	1588,34	476579	58753	106023	13,2	488
	м3								
			2187	542,77	80897	20077	105	2,0007	74
60	Е9-53-2	Монтаж металлических конструкций решеток	3,33395	9850,47	1162,94	32841	3877	22401	46,6	155
	т конструкций								
			7357,5	108	24530	360	90	0,53	2
	Всего прямые затраты				**4580999**	**176109**			**3730**
					657748	**62757**			**285**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3747142				

	Накладные расходы, тенге				753490				
	- заработная плата, тенге				113024				
	- трудоемкость, чел-ч				377				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				320069				
	Всего				**5654558**				

Локальная смета 2-8-1 Наружные сети СКД

1	Е1-189-4	Рыхление грунта группы 4м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м	122,4	99,99	99,99	12239	12239	2989	–	–
		м3 грунта		–	25,17	–	3081	97	0,0874	11
2	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40,8	81,97	78,05	3344	3184	1051	0,0268	1
		м3 грунта		3,87	22,7	158	926	97	0,0776	3
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	81,6	56,99	53,61	4650	4375	1436	0,0235	2
		м3 грунта		3,38	14,75	276	1204	97	0,0512	4
4	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс грузаК=1,940;	79,152	81,5	81,5	6451	6451	1290	–	–
		т		–	16,3	–	1290	100	0,03423	3
5	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	40,8	10,11	10,05	412	410	138	–	–
		м3 грунта		–	3,49	–	142	97	0,01144	–
6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40,8	32,22	30,77	1315	1255	386	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	58	340	97	0,02853	1
7	П11-1-24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 9,5 до 10 кмК=1,750;	71,4	67,4	67,4	4812	4812	962	–	–
		т		–	13,48	–	962	100	0,02831	2
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	40,8	122,18	–	4985	–	5633	0,885	36
		м3 грунта		122,18	–	4985	–	113	–	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	81,6	6,48	6,48	529	529	166	–	–
		м3 грунта								

				–	2,1	–	171	97	0,00806	1
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	81,6	21,55	4,52	1758	369	1348	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1390	–	97	–	–
11	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,34	163603,38	–	55625	–	7776	133	45
		канало-километр трубопровода								
				20790	–	7069	–	110	–	–
12	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	24	159,9	81,1	3838	1946	1705	0,35	8
		м								
				54,5	20,3	1308	487	95	0,119	3
13	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	24	176		4224				
		м								
14	Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	340	59,83	28,7	20342	9758	13939	0,14	48
		м кабеля								
				29,97	7,3	10190	2482	110	0,04263	14
15	Ц10-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	1040	76,86	37,17	79934	38657	54889	0,18	187
		м кабеля								
				38,53	9,45	40071	9828	110	0,05519	57
16	16-6-1407	Кабель связи оптический подвесной КСВППэ 4*2*0,52	1,38	86421		119261				
		км								
17	Ц8-145-1	Укладка ленты	48	18,5	2,6	888	125	484	0,06	3
		м кабеля								
				10,1	0,5	485	24	95	0,003	–
18	99-6-17(пл)Т(	Лента сигнальная ЛС-150	0,48	1260		605				
		рул								
		Всего прямые затраты				**325212**	**84110**			**339**
						65990	**20937**			**99**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				175113				
		Накладные расходы, тенге				94192				
		- заработная плата, тенге				14129				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25164				
		Всего				**444568**				
		Всего прямые затраты				**126775770**	**25518743**			**101496**

	18366501	**5056701**	**17631**
В том числе стоимость: материалов, тенге	82890526		
Накладные расходы, тенге	25398763		
- заработная плата, тенге	3809815		
- трудоемкость, чел-ч	12700		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9130472		
Всего	**161305005**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1935660		
- сметная заработная плата, тенге	272928		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1549		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	4570739		
- сметная заработная плата, тенге	2102540		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12798		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1632407		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	652963		
Экология	949299		
Экология	1161439		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**172207512**		
Итого по акту в текущих ценах	**400457303,30**		
- материалы, тенге	234890682		
- сметная заработная плата, тенге	90379076		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	146174		
Налог (2 %)	8009146,07		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**408466449,37**		
НДС (12 %)	49015973,92		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**457482423,29**		

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К. Абдрахманов