Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 1

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	07.09.2015г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце октябрь 2015 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	22 405 843	20 005 217	7 567 244	7 567 244		103 056	8 618 880		2 400 626	22 405 843
Всего к оплате										22 405 843

Генподрядчик:
Директор ТОО "Service СМУ"
_____**Р.К. Алимханов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"
_____**Ю.Ф. Ермольчев**

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 1а
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 10 от 7 сентября 2015г.
Наименование объекта: Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 1

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Вертикальная планировка									
1	Е1-24-1	Разработка ростительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	26096,5	7,91	7,91	206423	206423	65056	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	67068	97	0,00984	257
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	52193	7,32	7,32	382053	382053	120492	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	124219	97	0,00911	475
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	56123,02	9,24	9,24	518577	518577	163318	–	–
		м3 грунта		–	3	–	168369	97	0,0115	645
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	112246,04	7,91	7,91	887866	887866	279818	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	288472	97	0,00984	1105
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	34366,22	3,07	2,66	105504	91414	44003	0,00272	93
		м3 грунта								

			0,39	0,93	13403	31961	97	0,00305	105
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	18060,6375	14	14	252849	252849	84090	–	–
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	4,8	–	86691	97	0,01567	283
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	36121,275	1,39	1,39	50209	50209	14716	–	–
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	0,42	–	15171	97	0,00137	49
		Всего прямые затраты				**2403481**	**2389391**			**93**
						———	———			———
						13403	**781951**			**2919**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				687				
		Накладные расходы, тенге				771493				
		- заработная плата, тенге				115724				
		- трудоемкость, чел-ч				386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				190498				
		Всего				**3365472**				

Локальная смета 2-1-2 Устройство проезда

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1599,88	1510,68	73,75	2416907	117991	70325	0,144	230
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
				21,38	11,67	34205	18671	133	0,041	66
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	720	556,44	20,1	400637	14472	13990	0,0604	43
		м2 покрытия и основания		———	———	———	———	———	———	———
				9,2	5,41	6624	3895	133	0,0197	14
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до 10 смК=2,000;	1440	74,73	0,57	107611	821	595	0,00044	1
		м2 покрытия и основания		———	———	———	———	———	———	———
				0,07	0,24	101	346	133	0,00098	1
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	720	697,15	15,35	501948	11052	10534	0,0336	24

	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			5,94	5,06	4277	3643	133	0,01766	13
10 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	0,64125	1510,68	73,75	969	47	28	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21,38	11,67	14	7	133	0,041	–
11 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,275	284,14	14,76	1215	63	305	0,361	2
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			52,43	5,54	224	24	123	0,027	–
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	120	1203,79	6,63	144455	796	17626	0,698	84
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			108,68	1,76	13042	211	133	0,0061	1
	Всего прямые затраты				**3573742**	**145242**			**384**
					———	———			———
					58487	**26797**			**95**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3370013				
	Накладные расходы, тенге				113403				
	- заработная плата, тенге				17010				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				221229				
	Всего				**3908374**				
	Всего прямые затраты				**5977223**	**2534633**			**477**
					———	———			———
					71890	**808748**			**3014**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3370700				
	Накладные расходы, тенге				884896				
	- заработная плата, тенге				132734				
	- трудоемкость, чел-ч				443				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				411727				
	Всего				**7273846**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				87286				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)				206112				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73612				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29444				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7670300**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**19612958**
- материалы, тенге	8618880
- сметная заработная плата, тенге	2854706
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3934
Налог (2 %)	392259
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20005217**
НДС (12 %)	2400626
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22405843**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Алимханов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"

_____ **Ю.Ф. Ермольчев**