Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«7» октября 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Service СМУ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева, 62**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Алимханов Рулан Кайдарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 1»**

наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является

Бахтубаев Айдос Кабдуллович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 2. Субподрядные организации:
ТОО «Алтайстрой» ГСЛ №001822 от 16.11.2000 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ПИ «Сибакадемпроект», № 106-15**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Заказчиком**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина проездов	км	0,12	0,12
Категория проездов	-	Основной проезд	Основной проезд
Количество полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7

Ширина тротуаров	м	1	1
Площадь покрытия проезжей части	м2	840	840
Площадь тротуаров	м2	120	120
Тип покрытия		Облегченное, нежесткого типа	Облегченное, нежесткого типа
Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность проезда – 120 метров.

Радиусы закругления проезда при сопряжении с проезжей частью улиц - 5м.

Вдоль проезда предусмотрен тротуар шириной – 1м.

Поперечный профиль выполнен в соответствии с нормативными данными.

Проезжая часть имеет две полосы движения.

Проезжая часть проезда выполнена с односкатным поперечным профилем с уклоном 20%.

Вертикальная планировка по проезду выполнена с учетом существующей застройки.

Вертикальная планировка выполнена срезкой и досыпкой грунта до проектных отметок. Объемы земляных работ в пределах проезжей части и тротуаров определены картограммой земляных работ с учетом конструкции дорожной одежды, а так же по проектным поперечным профилям проездов.

Дорожная одежда предусмотрена в соответствии с заданием на проектирование. Конструкция дорожной одежды назначена с учетом категории проездов.

Принята следующая конструкция дорожной одежды проезжей части: горячий, плотный мелкозернистый асфальтобетон на битуме БНД 90/130 (СТ РК 1225-2003) h=0,12м; гравийно-песчаная смесь (СТ РК 149-2006) h=0,18 м.

В границах проектирования проезда предусмотрено озеленение участка газонами между проездом и тротуаром. Откосы вдоль проездов укрепляются посевом многолетних трав.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2015 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2015 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 1»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Service СМУ»**

Директор **Алимханов Рулан Кайдарович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

(подпись, дата)

М.П.