Утверждаю
и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Башеев К.Ж.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Наименование объекта и его адрес ***Строительство инженерные сети 8-го микрорайона в г.Жезказгане" (2-я очередь 2-ой этап)***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за декабрь 2014г

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			300	25,65	5,38	7694	1613	5899	0,13	39
		м3		20,27	--	6081	--	97	--	--
2	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			300	14,12	12,00	4235	3599	1270	0,01	4
		м3		1,62	2,75	486	824	97	0,01	4
3	С010333-А14-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1**								
			30	101,90	--	3057	--	611	0,43	13
		т		20,38	--	611	--	100	--	--
4	Е0122-8-10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (кожух)**								
			0,0405	270167,88	115634,50	10942	4683	8934	662,00	27
		км		126000,00	43681,50	5103	1769	130	213,34	9
5	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм**								
			40,5	4836,00	--	195858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-16-10	**Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз**								
			2245	16,64	0,02	37350	45	8870	0,02	49
		м2		4,39	--	9856	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	2245	19,64	0,02	44097	45	6324	0,02	36
		м2		3,13	--	7027	--	90	--	--
8	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	85	244,98	0,28	20823	24	16248	0,84	72
		м		146,93	0,11	12489	9	130	--	--
9	Е0122-47-5	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм**	40,5	439,99	0,69	17819	28	8401	0,91	37
		м		159,30	0,27	6452	11	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**341876**	**10037**			**275**
			Тенге			**48104**	**2613**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**146018**				
	Материалы -		Тенге			**85230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50717**			
	Местные материалы -		Тенге			**201**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3057**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56557**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8484**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**214729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59201**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**195858**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**195858**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11751**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**207609**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**422339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59201**			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					**341875**				
	Накладные расходы		**56557,357**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**23905,973**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**422338**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**422337,98 8 X 1,2 %**	**5068,06**	**427406,04**					
	Итого с зимними удорожаниями		**427406,04 4 X 3,465 %**	**14809,62**	**442215,66**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**427406,04 4 X 1 %**	**4274,06**	**446489,72**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**427406,04 4 X 0,4 %**	**1709,62**	**448199,35**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**448199,34 7 X 2,39**	**1071196,44**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**1071196,4 39 X 2 %**	**21423,93**	**1092620,37**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**130918,89**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1221909,61**				

Принял заказчик:
Гл.специалист ГУ "Отдел строительства г.Жезказган" _____ **Махатова Г.Н.**

Проверил:
Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project" _____ **Муханов Е.Ж.**

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Хабдулин Н.Ж.**

Казбайлык Астана