Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 2

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

15.06.2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		85	03.06.2016г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2016 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2016 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	11 789 836	10 526 639	10 526 639	10 526 639			9 081 621		1 263 197	11 789 836
Всего к оплате										11 789 836

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
_____ **Р.К. Алимханов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ **Ю.Ф.Ермольчев**

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор: № 85 от 3 июня 2016г.
Наименование объекта: Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 2

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май) 15.06.2016г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Устройство проезда								
		Раздел 1 Устройство покрытий Тип 1								
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	60,3	12923,76	668,26	779303	40296	9567	0,144	8,6832
		м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,19	6507	9358	60,3	0,143	8,6229
2	11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	402	6527,56	84,16	2624080	33831	17741	0,0604	24,2808
		м2 покрытия		46,52	26,67	18702	10720	60,3	0,02466	9,91332
3	11-270602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704К=2,000;	804	2259,5	3,41	1816635	2744	831	0,00044	0,35376
		м2 покрытия		0,34	1,38	272	1106	60,3	0,00138	1,10952
4	11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	402	6933,82	67,81	2787395	27261	12079	0,0336	13,5072
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				30,24	19,59	12156	7876	60,3	0,01683	6,76566
	Раздел 2 Устройство покрытий Тип 2									
5	11-270602-0801									
		Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	67	311,3	113,76	20857	7622	1775	0,0273	1,8291
		м2 основания								
				21,58	22,34	1446	1497	60,3	0,02088	1,39896
6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,36	1716,64		9201				
		м3								
7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,116	17373,82		2015				
		т								
8	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	67	13318,33	23,69	892328	1587	14532	0,458	30,686
		м2 тротуара								
				349,69	10	23429	670	60,3	0,0097	0,6499
9	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	30	4856,17	18,63	145685	559	10120	0,698	20,94
		м бортового камня								
				551,7	7,73	16551	232	60,3	0,0065	0,195
10	21-040508-9902									
		Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	3,25	60063,36		195206				
		м3								
11	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,2	55399,51		11080				
		Всего прямые затраты				**9 283 785**				**100**
										29
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				79 063				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				113 900				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 459				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 081 621				
		Накладные расходы I уровня, тенге				66 645				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 350 430				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				396 458				
		Итого, тенге				9 746 888				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				779 751				
		Всего				**10 526 639**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г. (май)				**10 526 639**				
		НДС (12 %)				1 263 197				
		Всего по акту с учетом НДС				**11 789 836**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Алимханов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Ю.Ф.Ермольчев**