Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 3

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	05.07.2017г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце август 2017 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	13 452 667	12 011 310	12 011 310	12 011 310			5 757 665		1 441 357	13 452 667
Всего к оплате										13 452 667

Генподрядчик:
Директор ТОО "Service СМУ"
_____ **И.Н. Алиев**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"
_____ **Ю.Ф. Ермольчев**

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 1а
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 17 от 5 июля 2017г.
Наименование объекта: Строительство проезда на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе, 29. Участок 3

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Устройство проезда									
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя)	1536	20,36	20,36	31279	31279	6220	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	10525	59,1	0,0055	8,448
2	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	10200	20,36	20,36	207715	207715	41307	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	69893	59,1	0,0055	56,1
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10200	103,14	97,04	1052055	989789	210538	0,008	81,6
		м3 грунта		6,02	28,9	61417	294823	59,1	0,0232	236,64
4	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	12240	232,3		2843352				
		т								
5	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	10200	13,21	11,1	134698	113250	34964	0,00272	27,744

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			2,05	3,75	20882	38278	59,1	0,00303	30,906
Раздел 2 Устройство проезда									
2.1 Тип I									
11 11-270401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство	264	10030,02	828,71	2647926	218780	43230	0,144	38,016
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			111,38	160,18	29404	42288	60,3	0,143	37,752
12 11-270602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	192,8	2420,9	80,65	466749	15549	7639	0,0518	9,98704
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			41,18	24,53	7939	4730	60,3	0,02177	4,19726
13 11-270602-0707									
	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706К=4,000;	771,2	269,88	2,85	208135	2196	612	0,0003	0,23136
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			0,24	1,08	184	831	60,3	0,00106	0,81747
14 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	192,8	9456,58	68,39	1823229	13186	5979	0,0336	6,47808
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			31,21	20,22	6017	3899	60,3	0,01683	3,24482
15 11-270602-0401									
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до толщ.6см)К=4,000;	771,2	1171,61	0,02	903543	13	39	0,00009	0,06941
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			0,08	–	64	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**10318681**				**164**
									———
									378
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				125 907				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 591 757				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				465 267				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 757 665				

- перевозка грузов, тенге	2 843 352
Накладные расходы I уровня, тенге	350 528
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 669 209
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	452 374
Итого, тенге	11 121 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	889 727
Всего	**12 011 310**
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**12 011 310**
НДС (12 %)	1 441 357
Всего по акту с учетом НДС	**13 452 667**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Service СМУ"

_____ **И.Н. Алиев**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"

_____ **Ю.Ф. Ермольчев**