ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-030840001884-20190328-52265982
1.1. Номер учетной системы: 4
2. Дата выписки: 28.03.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 28.03.2019
4. Исправленный: ☑
4.1 Дата: 28.03.2019
4.2 Номер: 3
4.3 Регистрационный номер: ESF-030840001884-20190328-51286526
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 030840001884
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001
9.2. Номер: 0020021
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ42914012203KZ0007N
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 151241001558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 100
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 2

16. ИИН/БИН: 040540005719
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 030840001884
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки:

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 151241001558
26.2 Наименование: Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Акмолинская область, г.Астана, Юго-Западный обход участок ХН-33, пикет номер ПК209+00-ПК224+00
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: XH33-ZYFB-2018-002
27.4. Дата: 22.05.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору: безналичный
29. Способ отправления:

31. Пункт назначения: Казахстан, Акмолинская область, г.Астана, Юго-Западный обход участок ХН-33, пикет номер ПК209+00-ПК224+00
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:

32.1 Номер:
32.2 Дата:

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33)			Штука	1	6991689.58	6991689.58			6991689.58	12%	839002.75	7830692.33			1	

			на участке № 2.																	
							Всего по счету:	6991689.58		0.00	6991689.58		839002.75	7830692.33					

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 151241001558 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	1	6991689.58	6991689.58			6991689.58	12%	839002.75	7830692.33				
							Всего по счету:	6991689.58		0.00	6991689.58		839002.75	7830692.33				

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 040540005719 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука		6991689.58	0.00			0.00	12%	0.00	0.00				
							Всего по счету:	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	pokliY8EyxPpmi2JPxK9BY0KFzR6wDssh5PYLqUJXE9qh7kLDBXoYdq9Zi/ZBRq0MT7q5Ra+hcGqJDT510zWEw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Объект:«Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Астана (км 0-33) на условиях под ключ»

Участок: №2 ПК 209+00 - 224+00 Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны".

Заказчик: Филиал АО "ҚазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству"

Генподрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)

Служба технического надзора: ТОО "Аркада KZ"

Субподрядная организация: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис". Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г

Акт выполненных работ №9
за период: февраль 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Восстановление оси путепровода											
1	Восстановление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	31 061,00	24 848,65	0,80	24 848,65			0,80	24 848,65	100%
2	Закрепление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	13 442,00	10 753,62	0,80	10 753,62			0,80	10 753,62	100%
	Крайние опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	927	132	122 611,17	927	122 611,17			927,00	122 611,17	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1575,9	184	289 511,30	1575,9	289 511,30			1575,900	289 511,30	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	927	13	12 485,65	927	12 485,65			927,00	12 485,65	100%
4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	526	96	50 477,67	526	50 477,67			526	50 477,67	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	125,44	11482	1 440 266,76	125,44	1 440 266,76			125,44	1 440 266,76	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	95,3344	18518	1 765 382,43	95,3344	1 765 382,43			95,3344	1 765 382,43	100%
7	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	30,1056	18518	557 490,49	30,1056	557 490,49			30,1056	557 490,49	100%
8	Сваи С9-35Т7С	шт	224	120901	27 081 748,92	224	27 081 748,92			224	27 081 748,92	100%
9	Срубка голов свай	1свая	224	3000	671 927,37	224	671 927,37			224	671 927,37	100%
10	Устройство бетонной подготовки	м3	43,6	21982	958 423,19	43,6	958 423,19			43,6	958 423,19	100%
11	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	602,4	32811	19 765 471,02	602,4	19 765 471,02			602,4	19 765 471,02	100%
12	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	24,74364	52825	1 307 078,20	24,74364	1 307 078,20			24,74364	1 307 078,20	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,20096	181548	3 667 435,92	20,20096	3 667 435,92			20,20096	3 667 435,92	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,69632	141650	240 283,12	1,69632	240 283,12			1,69632	240 283,12	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4406	157736	69 498,42	0,4406	69 498,42			0,4406	69 498,42	100%

Акт выполненных работ №9
за период: февраль 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,40576	161141	387 667,66	2,40576	387 667,66			2,40576	387 667,66	100%
17	Монтаж блоков подколонников	м3	26,82	7910	212 141,69	26,82	212 141,69			26,82	212 141,69	100%
18	Блоки подколонников ПК-280	м3	26,82	62850	1 685 643,73	26,82	1 685 643,73			26,82	1 685 643,73	100%
19	Монтаж блоков подколонников	м3	29,88	7910	236 342,89	29,88	236 342,89			29,88	236 342,89	100%
20	Блоки подколонников ПК-305	м3	29,88	62850	1 877 966,72	29,88	1 877 966,72			29,88	1 877 966,72	100%
21	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	42,3	37306	1 578 048,13	42,3	1 578 048,13			42,3	1 578 048,13	100%
22	Стойки 4-25 СВ-420	шт	18	47953	863 152,42	18	863 152,42			18	863 152,42	100%
23	Стойки 4-28 СВ-520	шт	18	58089	1 045 600,09	18	1 045 600,09			18	1 045 600,09	100%
24	Стойки 4-25 СН-435	шт	18	48798	878 356,65	18	878 356,65			18	878 356,65	100%
25	Стойки 4-28 СН-535	шт	18	59778	1 076 008,55	18	1 076 008,55			18	1 076 008,55	100%
26	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	42,3	312	13 212,46	42,3	13 212,46			42,3	13 212,46	100%
27	Омоноличивание стоек с подколонниками	м3	11,16	37415	417 553,43	11,16	417 553,43			11,16	417 553,43	100%
28	Бетонирование насадки крайних опор	м3	72	37371	2 690 681,68	36	1 345 356,00	36	1 345 325,68	72	2 690 681,68	100%
29	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	2,3016	192063	442 051,54	1,1508	221 026,10	1,1508	221 025,44	2,3016	442 051,54	100%
30	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,5552	199485	310239,28	0,7776	155 119,54	0,7776	155 119,74	1,5552	310 239,28	100%
31	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,22224	149382	481 345,63	1,61112	240 672,33	1,61112	240 673,30	3,22224	481 345,63	100%
32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,60616	162063	260 299,76	0,80308	130 149,55	0,80308	130 150,21	1,60616	260 299,76	100%
33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,17924	161142	351 166,37	1,08962	175 583,55	1,08962	175 582,82	2,17924	351 166,37	100%
43	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	1914	1377	2 635 898,82	960	1 321 920,00			960	1 321 920,00	50,16%
44	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	320	24	7 524,79	320	7 524,79			320	7 524,79	100%
45	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	320	207	66 309,74	320	66 309,74			320	66 309,74	100%
46	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320	118	37 673,46	320	37 673,46			320	37 673,46	100%
47	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	320	57	18 164,04	320	18 164,04			320	18 164,04	100%

Акт выполненных работ №9
за период: февраль 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	т	560	921	515 539,68	560	515 539,68			560	515 539,68	100%
53	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	627,2	3708	2 325 535,83	627,2	2 325 535,83			627,2	2 325 535,83	100%
	Промежуточные опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	534	132	70 630,39	534	70 630,39			534	70 630,39	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	934,5	184	171 681,61	934,5	171 681,61			934,5	171 681,61	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	534	13	7 193,86	534	7 193,86			534	7 193,86	100%
4	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	256	118	30 256,91	256	30 256,91			256	30 256,91	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	103,168	11 482	1 184 547,45	103,168	1 184 547,45			103,168	1 184 547,45	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	м3	25,792	18 518	477 609,52	25,792	477 609,52			25,792	477 609,52	100%
7	Сваи СМ10-35Т7С	шт	104	139 171	14 473 783,55	104	14 473 783,55			104	14 473 783,55	100%
8	Срубка голов свай	1 свая	104	3 000	311 965,07	104	311 965,07			104	311 965,07	100%
9	Устройство бетонной подготовки	м3	19,2	21 982	422 056,56	19,2	422 056,56			19,2	422 056,56	100%
10	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	251,34	32 811	8 246 769,96	251,34	8 246 769,96			251,34	8 246 769,96	100%
11	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	15,13864	52 825	799 697,34	15,13864	799 697,34			15,13864	799 697,34	100%
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,11596	181 548	1 654 981,66	9,11596	1 654 981,66			9,11596	1 654 981,66	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,0788	173 816	535 144,97	3,0788	535 144,97			3,0788	535 144,97	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4774	157 426	75 155,16	0,4774	75 155,16			0,4774	75 155,16	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,778	149 382	265 600,82	1,778	265 600,82			1,778	265 600,82	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,68848	172 021	118 432,79	0,68848	118 432,79			0,68848	118 432,79	100%
17	Бетонирование монолитных стоек	м3	76,7	43 609	3 344 782,12			76,7	3 344 782,12	76,7	3 344 782,12	100%
18	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	8,9691	52 825	473 789,91			8,9691	473 789,91	8,9691	473 789,91	100%

Акт выполненных работ №9
за период: февраль 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
19	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	6,36240	192 063	1 221 982,76			6,36240	1 221 982,76	6,36240	1 221 982,76	100%
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,4453	200 105	489 315,79			2,4453	489 315,79	2,4453	489 315,79	100%
21	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /хомуты/	т	0,1614	204 117	32 944,56			0,1614	32 944,56	0,1614	32 944,56	100%
34	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	165	1 377	227 231,48	165,0	227 231,48			165	227 231,48	100%
	Постамент											
1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1 в мостостроении	м3	16,1	11 064	178 133,20	16,1	178 133,20			16,1	178 133,20	100%
2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 в мостостроении	м3	16,1	17 035	274 266,86	16,1	274 266,86			16,1	274 266,86	100%
3	Сваи С13-35Т4С	шт	20	135 864	2 717 270,52	20	2 717 270,52			20	2 717 270,52	100%
	Пролетное строение моста											
11	Балки пролетного строения L-33 м ВТК-33У (материал) - расценка 70% от контрактной	шт	52	4 678 902	243 302 914,59	40	131 009 256,00			40	131 009 256,00	76,92%
	Итого с НДС:				**359 557 958,35**		**238 119 628,61**		**7 830 692,33**		**245 950 320,94**	

Представители Генподрядчика:

Руководитель проекта _____ Чжан Лие

Главный инженер _____ Цянь Цинчжун

Зам.руководителя по эксплуатации _____ Чжэн Минь

Зам.руководителя _____ Макибаев Д.Б.

Начальник коммерческого отдела _____ Чэнь Тао

Начальник участка _____ Чжан Цзинхэй

Начальник ПТО _____ Сюей Чао

Зам.начальника ПТО _____ Жаманбаева С.Н.

Начальник участка мостов и путепровода _____ Цзи Взньтао

Инженер по ИССО _____ Аубакиров А. / Цзи Взньтао

Начальник лаборатории _____ Лю Чунь

Начальник геодезии _____ Ван Жулай

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" _____ Ганхузов Д.Х.

Экз. поставщика

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "Китайская компания по строительству и развитию СиньСин", ИИН (БИН) 151241001558,, Юр.адрес : Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, ул. Жилой массив Комсомольский, Улица Баян Сулу, д.13/1, Телефоны : +7776 155 85 27, KZ949300001000008991, БИК ICBKKZKX, в АО "Торгово - промышленный Банк Китая" в г. Алматы,	ИИН (БИН)	151241001558
Исполнитель : Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", ИИН (БИН) 030840001884, Юр.адрес : г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Телефоны : 41-59-68, 41-59-66, KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",	ИИН (БИН)	030840001884
Договор (контракт) : № XH33-ZYFB-2018-002 от 22.05.2018г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
4	16.04.2019

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2	16.04.2019		усл.	1	39 302 776.80	39 302 776.80
				Итого :	1	x	39 302 776.80
						в т.ч. НДС :	4 211 011.80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

ген.директор Генхузов Даут Хасанович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2019

Объект:«Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Астана (км 0-33) на условиях под ключ»
Участок: №2 ПК 209+00 - 224+00 Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" .
Заказчик: Филиал АО "ҚазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству"
Генподрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)
Служба технического надзора: ТОО "Аркада KZ"
Субподрядная организация: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис". Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г

Акт выполненных работ №10
за период: март 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Восстановление оси путепровода											
1	Восстановление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	31 061,00	24 848,65	0,80	24 848,65			0,80	24 848,65	100%
2	Закрепление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	13 442,00	10 753,62	0,80	10 753,62			0,80	10 753,62	100%
	Крайние опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	927	132	122 611,17	927	122 611,17			927,00	122 611,17	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1575,9	184	289 511,30	1575,9	289 511,30			1575,900	289 511,30	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	927	13	12 485,65	927	12 485,65			927,00	12 485,65	100%
4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	526	96	50 477,67	526	50 477,67			526	50 477,67	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	125,44	11482	1 440 266,76	125,44	1 440 266,76			125,44	1 440 266,76	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	95,3344	18518	1 765 382,43	95,3344	1 765 382,43			95,3344	1 765 382,43	100%
7	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	30,1056	18518	557 490,49	30,1056	557 490,49			30,1056	557 490,49	100%
8	Сваи С9-35Т7С	шт	224	120901	27 081 748,92	224	27 081 748,92			224	27 081 748,92	100%
9	Срубка голов свай	1свая	224	3000	671 927,37	224	671 927,37			224	671 927,37	100%
10	Устройство бетонной подготовки	м3	43,6	21982	958 423,19	43,6	958 423,19			43,6	958 423,19	100%
11	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	602,4	32811	19 765 471,02	602,4	19 765 471,02			602,4	19 765 471,02	100%
12	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	24,74364	52825	1 307 078,20	24,74364	1 307 078,20			24,74364	1 307 078,20	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,20096	181548	3 667 435,92	20,20096	3 667 435,92			20,20096	3 667 435,92	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,69632	141650	240 283,12	1,69632	240 283,12			1,69632	240 283,12	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4406	157736	69 498,42	0,4406	69 498,42			0,4406	69 498,42	100%

Акт выполненных работ №10
за период: март 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,40576	161141	387 667,66	2,40576	387 667,66			2,40576	387 667,66	100%
17	Монтаж блоков подколонников	м3	26,82	7910	212 141,69	26,82	212 141,69			26,82	212 141,69	100%
18	Блоки подколонников ПК-280	м3	26,82	62850	1 685 643,73	26,82	1 685 643,73			26,82	1 685 643,73	100%
19	Монтаж блоков подколонников	м3	29,88	7910	236 342,89	29,88	236 342,89			29,88	236 342,89	100%
20	Блоки подколонников ПК-305	м3	29,88	62850	1 877 966,72	29,88	1 877 966,72			29,88	1 877 966,72	100%
21	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	42,3	37306	1 578 048,13	42,3	1 578 048,13			42,3	1 578 048,13	100%
22	Стойки 4-25 СВ-420	шт	18	47953	863 152,42	18	863 152,42			18	863 152,42	100%
23	Стойки 4-28 СВ-520	шт	18	58089	1 045 600,09	18	1 045 600,09			18	1 045 600,09	100%
24	Стойки 4-25 СН-435	шт	18	48798	878 356,65	18	878 356,65			18	878 356,65	100%
25	Стойки 4-28 СН-535	шт	18	59778	1 076 008,55	18	1 076 008,55			18	1 076 008,55	100%
26	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	42,3	312	13 212,46	42,3	13 212,46			42,3	13 212,46	100%
27	Омоноличивание стоек с подколонниками	м3	11,16	37415	417 553,43	11,16	417 553,43			11,16	417 553,43	100%
28	Бетонирование насадки крайних опор	м3	72	37371	2 690 681,68	72	2 690 681,68			72	2 690 681,68	100%
29	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	2,3016	192063	442 051,54	2,3016	442 051,54			2,3016	442 051,54	100%
30	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,5552	199485	310239,28	1,5552	310 239,28			1,5552	310 239,28	100%
31	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,22224	149382	481 345,63	3,22224	481 345,63			3,22224	481 345,63	100%
32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,60616	162063	260 299,76	1,60616	260 299,76			1,60616	260 299,76	100%
33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,17924	161142	351 166,37	2,17924	351 166,37			2,17924	351 166,37	100%
43	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	1914	1377	2 635 898,82	960	1 321 920,00			960	1 321 920,00	50,16%
44	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	320	24	7 524,79	320	7 524,79			320	7 524,79	100%
45	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	320	207	66 309,74	320	66 309,74			320	66 309,74	100%
46	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320	118	37 673,46	320	37 673,46			320	37 673,46	100%
47	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	320	57	18 164,04	320	18 164,04			320	18 164,04	100%

Акт выполненных работ №10
за период: март 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	т	560	921	515 539,68	560	515 539,68			560	515 539,68	100%
53	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	627,2	3708	2 325 535,83	627,2	2 325 535,83			627,2	2 325 535,83	100%
	Промежуточные опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	534	132	70 630,39	534	70 630,39			534	70 630,39	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	934,5	184	171 681,61	934,5	171 681,61			934,5	171 681,61	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	534	13	7 193,86	534	7 193,86			534	7 193,86	100%
4	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	256	118	30 256,91	256	30 256,91			256	30 256,91	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	103,168	11 482	1 184 547,45	103,168	1 184 547,45			103,168	1 184 547,45	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	м3	25,792	18 518	477 609,52	25,792	477 609,52			25,792	477 609,52	100%
7	Сваи СМ10-35Т7С	шт	104	139 171	14 473 783,55	104	14 473 783,55			104	14 473 783,55	100%
8	Срубка голов свай	1 свая	104	3 000	311 965,07	104	311 965,07			104	311 965,07	100%
9	Устройство бетонной подготовки	м3	19,2	21 982	422 056,56	19,2	422 056,56			19,2	422 056,56	100%
10	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	251,34	32 811	8 246 769,96	251,34	8 246 769,96			251,34	8 246 769,96	100%
11	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	15,13864	52 825	799 697,34	15,13864	799 697,34			15,13864	799 697,34	100%
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,11596	181 548	1 654 981,66	9,11596	1 654 981,66			9,11596	1 654 981,66	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,0788	173 816	535 144,97	3,0788	535 144,97			3,0788	535 144,97	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4774	157 426	75 155,16	0,4774	75 155,16			0,4774	75 155,16	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,778	149 382	265 600,82	1,778	265 600,82			1,778	265 600,82	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,68848	172 021	118 432,79	0,68848	118 432,79			0,68848	118 432,79	100%
17	Бетонирование монолитных стоек	м3	76,7	43 609	3 344 782,12	76,7	3 344 782,12			76,7	3 344 782,12	100%
18	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	8,9691	52 825	473 789,91	8,9691	473 789,91			8,9691	473 789,91	100%

Акт выполненных работ №10
за период: март 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
19	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	6,36240	192 063	1 221 982,76	6,36240	1 221 982,76			6,36240	1 221 982,76	100%
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,4453	200 105	489 315,79	2,4453	489 315,79			2,4453	489 315,79	100%
21	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /хомуты/	т	0,1614	204 117	32 944,56	0,1614	32 944,56			0,1614	32 944,56	100%
34	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	165	1 377	227 231,48	165,0	227 231,48			165	227 231,48	100%
	Постамент											
1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1 в мостостроении	м3	16,1	11 064	178 133,20	16,1	178 133,20			16,1	178 133,20	100%
2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 в мостостроении	м3	16,1	17 035	274 266,86	16,1	274 266,86			16,1	274 266,86	100%
3	Сваи С13-35Т4С	шт	20	135 864	2 717 270,52	20	2 717 270,52			20	2 717 270,52	100%
	Пролетное строение моста											
11	Балки пролетного строения L-33 м ВТК-33У (материал) - расценка 70% от контрактной	шт	52	4 678 902	243 302 914,59	40	131 009 256,00	12	39 302 776,80	52	170 312 032,80	100%
	Итого с НДС:				**359 557 958,35**		**245 950 320,94**		**39 302 776,80**		**285 253 097,74**	

Представители Генподрядчика:

Руководитель проекта _____ Чжан Лие

Главный инженер _____ Цянь Цинчжун

Зам.руководителя по эксплуатации _____ Чжэн Минь

Зам.руководителя _____ Макибаев Д.Б.

Начальник коммерческого отдела _____ Чэнь Тао

Начальник участка _____ Чжан Цзинхэн

Начальник ПТО _____ Сюей Чао

Зам.начальника ПТО _____ Жаманбаева С.Н.

Начальник участка мостов и путепровода _____ Цзи Взньтао

Инженер по ИССО _____ Аубакиров А. / Цзи Взньтао

Начальник лаборатории _____ Лю Чунь

Начальник геодезии _____ Ван Жулай

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" _____ Гапкузов Д.Х.

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030840001884-20190530-63117072
1.1. Номер учетной системы 16
2. Дата выписки 30.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.05.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840001884
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ42914012203KZ0007N
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151241001558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия 100
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1

16. ИИН/БИН 040540005719
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия 0.000001
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030840001884
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151241001558
26.2 Наименование Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и р Синьсин" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, Юго-Западный участок ХН-33, пикет номер ПК209+00-ПК224+00
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ХН33-ZYFB-2018-002
27.4. Дата 22.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, Юго-Западны участок ХН-33, пикет номер ПК209+00-ПК224+00
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	1	4680941.19	4680941.19			4680941.19	12%	561712.94	5242654.13		
							Всего по счету:	4680941.19		0.00	4680941.19		561712.94	5242654.13		

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 151241001558 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	0.5	4680941.19	4680941.19			4680941.19	12%	561712.94	5242654.13		
							Всего по счету:	4680941.19		0.00	4680941.19		561712.94	5242654.13		

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 040540005719 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	0.5	4680941.19	0.00			0.00	12%	0.00	0.00		
							Всего по счету:	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

k+AnIqp3DftsBjK2H4UQTjZe0zY4DNhJ+dZJAcnXK6Zx
sBFzXY21JwxoADIny95qBRGpKTddWVW4/RxI3A+4nA
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

СиньСин

Объект:«Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Астана (км 0-33) на условиях под ключ»
Участок: №2 ПК 209+00 - 224+00 Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" .
Заказчик: Филиал АО "ҚазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству"
Генподрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)
Служба технического надзора: ТОО "Аркада KZ"
Субподрядная организация: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис". Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г

Акт выполненных работ №11
за период: апрель 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Восстановление оси путепровода											
1	Восстановление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	31 061,00	24 848,65	0,80	24 848,65			0,80	24 848,65	100%
2	Закрепление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	13 442,00	10 753,62	0,80	10 753,62			0,80	10 753,62	100%
	Крайние опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	927	132	122 611,17	927	122 611,17			927,00	122 611,17	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1575,9	184	289 511,30	1575,9	289 511,30			1575,900	289 511,30	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	927	13	12 485,65	927	12 485,65			927,00	12 485,65	100%
4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	526	96	50 477,67	526	50 477,67			526	50 477,67	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	125,44	11482	1 440 266,76	125,44	1 440 266,76			125,44	1 440 266,76	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	95,3344	18518	1 765 382,43	95,3344	1 765 382,43			95,3344	1 765 382,43	100%
7	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	30,1056	18518	557 490,49	30,1056	557 490,49			30,1056	557 490,49	100%
8	Сваи С9-35Т7С	шт	224	120901	27 081 748,92	224	27 081 748,92			224	27 081 748,92	100%
9	Срубка голов свай	1свая	224	3000	671 927,37	224	671 927,37			224	671 927,37	100%
10	Устройство бетонной подготовки	м3	43,6	21982	958 423,19	43,6	958 423,19			43,6	958 423,19	100%
11	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	602,4	32811	19 765 471,02	602,4	19 765 471,02			602,4	19 765 471,02	100%
12	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	24,74364	52825	1 307 078,20	24,74364	1 307 078,20			24,74364	1 307 078,20	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,20096	181548	3 667 435,92	20,20096	3 667 435,92			20,20096	3 667 435,92	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,69632	141650	240 283,12	1,69632	240 283,12			1,69632	240 283,12	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4406	157736	69 498,42	0,4406	69 498,42			0,4406	69 498,42	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,40576	161141	387 667,66	2,40576	387 667,66			2,40576	387 667,66	100%
17	Монтаж блоков подколонников	м3	26,82	7910	212 141,69	26,82	212 141,69			26,82	212 141,69	100%
18	Блоки подколонников ПК-280	м3	26,82	62850	1 685 643,73	26,82	1 685 643,73			26,82	1 685 643,73	100%
19	Монтаж блоков подколонников	м3	29,88	7910	236 342,89	29,88	236 342,89			29,88	236 342,89	100%
20	Блоки подколонников ПК-305	м3	29,88	62850	1 877 966,72	29,88	1 877 966,72			29,88	1 877 966,72	100%

Акт выполненных работ №11
за период: апрель 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" **ПК209+00-ПК224+00**

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
21	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	42,3	37306	1 578 048,13	42,3	1 578 048,13			42,3	1 578 048,13	100%
22	Стойки 4-25 СВ-420	шт	18	47953	863 152,42	18	863 152,42			18	863 152,42	100%
23	Стойки 4-28 СВ-520	шт	18	58089	1 045 600,09	18	1 045 600,09			18	1 045 600,09	100%
24	Стойки 4-25 СН-435	шт	18	48798	878 356,65	18	878 356,65			18	878 356,65	100%
25	Стойки 4-28 СН-535	шт	18	59778	1 076 008,55	18	1 076 008,55			18	1 076 008,55	100%
26	Надбавка или скидка к сметн стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	42,3	312	13 212,46	42,3	13 212,46			42,3	13 212,46	100%
27	Омоноличивание стоек с подколонниками	м3	11,16	37415	417 553,43	11,16	417 553,43			11,16	417 553,43	100%
28	Бетонирование насадки крайних опор	м3	72	37371	2 690 681,68	72	2 690 681,68			72	2 690 681,68	100%
29	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	2,3016	192063	442 051,54	2,3016	442 051,54			2,3016	442 051,54	100%
30	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,5552	199485	310239,28	1,5552	310 239,28			1,5552	310 239,28	100%
31	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,22224	149382	481 345,63	3,22224	481 345,63			3,22224	481 345,63	100%
32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,60616	162063	260 299,76	1,60616	260 299,76			1,60616	260 299,76	100%
33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,17924	161142	351 166,37	2,17924	351 166,37			2,17924	351 166,37	100%
40	Бетонирование подферменников опор	м3	6,92	38697	267 784,34			6,92	267 784,34	6,92000	267 784,34	100%
41	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,06272	209382	222 514,96			1,06272	222 514,96	1,06272	222 514,96	100%
42	Устройство слива из бетона В15	м3	2,6	27170	70 642,76			2,6	70 642,76	2,60000	70 642,76	100%
43	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	1914	1377	2 635 898,82	960	1 321 920,00			960	1 321 920,00	50,16%
44	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 гр до 5 м	м3	320	24	7 524,79	320	7 524,79			320	7 524,79	100%
45	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	320	207	66 309,74	320	66 309,74			320	66 309,74	100%
46	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320	118	37 673,46	320	37 673,46			320	37 673,46	100%
47	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	320	57	18 164,04	320	18 164,04			320	18 164,04	100%
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	т	560	921	515 539,68	560	515 539,68			560	515 539,68	100%
53	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	627,2	3708	2 325 535,83	627,2	2 325 535,83			627,2	2 325 535,83	100%
	Промежуточные опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	534	132	70 630,39	534	70 630,39			534	70 630,39	100%

Акт выполненных работ №11
за период: апрель 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	934,5	184	171 681,61	934,5	171 681,61			934,5	171 681,61	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	534	13	7 193,86	534	7 193,86			534	7 193,86	100%
4	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	256	118	30 256,91	256	30 256,91			256	30 256,91	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	103,168	11 482	1 184 547,45	103,168	1 184 547,45			103,168	1 184 547,45	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	25,792	18 518	477 609,52	25,792	477 609,52			25,792	477 609,52	100%
7	Сваи СМ10-35Т7С	шт	104	139 171	14 473 783,55	104	14 473 783,55			104	14 473 783,55	100%
8	Срубка голов свай	1 свая	104	3 000	311 965,07	104	311 965,07			104	311 965,07	100%
9	Устройство бетонной подготовки	м3	19,2	21 982	422 056,56	19,2	422 056,56			19,2	422 056,56	100%
10	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	251,34	32 811	8 246 769,96	251,34	8 246 769,96			251,34	8 246 769,96	100%
11	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	15,13864	52 825	799 697,34	15,13864	799 697,34			15,13864	799 697,34	100%
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,11596	181 548	1 654 981,66	9,11596	1 654 981,66			9,11596	1 654 981,66	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,0788	173 816	535 144,97	3,0788	535 144,97			3,0788	535 144,97	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4774	157 426	75 155,16	0,4774	75 155,16			0,4774	75 155,16	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,778	149 382	265 600,82	1,778	265 600,82			1,778	265 600,82	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,68848	172 021	118 432,79	0,68848	118 432,79			0,68848	118 432,79	100%
17	Бетонирование монолитных стоек	м3	76,7	43 609	3 344 782,12	76,7	3 344 782,12			76,7	3 344 782,12	100%
18	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	8,9691	52 825	473 789,91	8,9691	473 789,91			8,9691	473 789,91	100%
19	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	6,36240	192 063	1 221 982,76	6,36240	1 221 982,76			6,36240	1 221 982,76	100%
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,4453	200 105	489 315,79	2,4453	489 315,79			2,4453	489 315,79	100%
21	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /хомуты/	т	0,1614	204 117	32 944,56	0,1614	32 944,56			0,1614	32 944,56	100%
22	Бетонирование ригеля опоры	м3	73,68	37 371	2 753 468,71			73,68	2 753 468,71	73,68	2 753 468,71	100%
23	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,79926	185 259	703 848,21			3,79926	703 848,21	3,79926	703 848,21	100%
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	0,1594	162 072	25 834,20			0,1594	25 834,20	0,1594	25 834,20	100%
25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,91374	156 626	456 368,14			2,91374	456 368,14	2,91374	456 368,14	100%
26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15224	398 485	60 665,37			0,15224	60 665,37	0,15224	60 665,37	100%
27	Бетонирование монолитных тумб	м3	4,2	37 415	157 142,33			4,2	157 142,33	4,2	157 142,33	100%

Акт выполненных работ №11
за период: апрель 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" **ПК209+00-ПК224+00**

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
28	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07128	203 801	14 526,91			0,07128	14 526,91	0,07128	14 526,91	100%
29	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,198	181 554	35 947,67			0,198	35 947,67	0,198	35 947,67	100%
30	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,13192	209 407	27 624,94			0,13192	27 624,94	0,13192	27 624,94	100%
31	Бетонирование подферменников опор	м3	5,36	38 697	207 415,88			5,36	207 415,88	5,36	207 415,88	100%
32	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,8294	209 381	173 661,01			0,8294	173 661,01	0,8294	173 661,01	100%
33	Устройство слива из бетона В15	м3	2,4	27 170	65 208,70			2,4	65 208,70	2,4	65 208,70	100%
34	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	165	1 377	227 231,48	165,0	227 231,48			165	227 231,48	100%
	Постамент											
1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1 в мостостроении	м3	16,1	11 064	178 133,20	16,1	178 133,20			16,1	178 133,20	100%
2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 в мостостроении	м3	16,1	17 035	274 266,86	16,1	274 266,86			16,1	274 266,86	100%
3	Сваи С13-35Т4С	шт	20	135 864	2 717 270,52	20	2 717 270,52			20	2 717 270,52	100%
	Пролетное строение моста											
11	Балки пролетного строения L-33 м ВТК-33У (материал) - расценка 70% от контрактной	шт	52	4 678 902	243 302 914,59	52	170 312 032,80			52	170 312 032,80	100%
	Итого с НДС:				**364 800 612,48**		**285 253 097,74**		**5 242 654,13**		**290 495 751,87**	

Представители Генподрядчика:

Руководитель проекта _____ Чжан Лие

Главный инженер _____ Цянь Цинчжун

Зам.руководителя по эксплуатации _____ Чжэн Минь

Зам.руководителя _____ Макибаев Д.Б.

Начальник коммерческого отдела _____ Цэнь Тао

Начальник участка _____ Чжан Цзинхэн

Начальник ПТО _____ Сюей Чао

Зам.начальника ПТО _____ Жаманбаева С.Н.

Начальник участка мостов и путепровода _____ Цзи Взньтао

Инженер по ИССО _____ Аубакиров А./ Цзи Вэньтао

Начальник лаборатории _____ Лю Чунь

Начальник геодезии _____ Ван Жулай

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" _____ Геноев Д.Х.