Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030840001884-20190617-52154640
1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 17.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.06.2019
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 15.06.2019
4.2 Номер 28
4.3 Регистрационный номер ESF-030840001884-20190615-33806704
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840001884
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ42914012203KZ0007N
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151241001558
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия 100
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1

16. ИИН/БИН 040540005719
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия 0.0001
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030840001884
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151241001558
26.2 Наименование Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и р Синьсин" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, Юго-Западный участок ХН-33, пикет номер ПК209+00-ПК224+00
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер XH33-ZYFB-2018-002
27.4. Дата 22.05.2018
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, Юго-Западны участок ХН-33, пикет номер ПК209+00-ПК224+00
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 16
32.2 Дата 15.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	1	77390293.69	77390293.69			77390293.69	12%	9286835.24	86677128.93		
							Всего по счету:	77390293.69		0.00	77390293.69		9286835.24	86677128.93		

Получатели

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности **151241001558** 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	0.999999	77390293.69	77390293.69			77390293.69	12%	9286835.24	86677128.93		
							Всего по счету:	77390293.69		0.00	77390293.69		9286835.24	86677128.93		

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности **040540005719** 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2.			Штука	0.000001	77390293.69	0.00			0.00	12%	0.00	0.00		
							Всего по счету:	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ODHT/QO54Xy8qBqd+KbysDsyJ9qasuWZTXtCi+Nfm3GaD97BzJ4QOMpDIo4yMdRyrZibut/LA5tRAW0ySRyXHQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Подрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)
Субподрядчик: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис".
Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г
Наименование строительства - Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения "Юго-Западный обход г.Астана" (км 0-33) на условиях под ключ.
Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны"

СПРАВКА за июнь 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник		Организационно правовая форма /	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№ XH33-ZYFB-(2018)-002	22.05.2018 г	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнит затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"	168 530 334,79									
в том числе: в текущем месяце	86 677 128,93	77 390 293,69							9 286 835,24	86 677 128,93
Выданный аванс	0									
Погашение аванса	0									
Удержание гарантийных обязательств 5%	8 426 516,74									4 333 856,45
Итого к оплате:	82 343 272,48									82 343 272,48

Представитель Подрядчика:

Руководитель проекта _____ Чжан Лис

«Синьсин құрылыс және дамыту Қытай Компаниясы» ЖШС-нің Қазақстан Республикасындағы филиалы 33
Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан 33
БСН/БИН 151241001558
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" _____Генхузов Д.Х.

«ОСК-СТРОЙСЕРВИС» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ОСК СТРОЙСЕРВИС

Объект:«Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Астана (км 0-33) на условиях под ключ»

Участок: №2 ПК 209+00 - 224+00 Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны".

Заказчик: Филиал АО "ҚазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству"

Генподрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)

Служба технического надзора: ТОО "Аркада KZ"

Субподрядная организация: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис". Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г

Акт выполненных работ №12
за период: июнь 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Восстановление оси путепровода											
1	Восстановление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	31 061,00	24 848,65	0,80	24 848,65			0,80	24 848,65	100%
2	Закрепление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	13 442,00	10 753,62	0,80	10 753,62			0,80	10 753,62	100%
	Крайние опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	927	132	122 611,17	927	122 611,17			927,00	122 611,17	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1575,9	184	289 511,30	1575,9	289 511,30			1575,900	289 511,30	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	927	13	12 485,65	927	12 485,65			927,00	12 485,65	100%
4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	526	96	50 477,67	526	50 477,67			526	50 477,67	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	125,44	11482	1 440 266,76	125,44	1 440 266,76			125,44	1 440 266,76	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	95,3344	18518	1 765 382,43	95,3344	1 765 382,43			95,3344	1 765 382,43	100%
7	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	30,1056	18518	557 490,49	30,1056	557 490,49			30,1056	557 490,49	100%
8	Сваи С9-35Т7С	шт	224	120901	27 081 748,92	224	27 081 748,92			224	27 081 748,92	100%
9	Срубка голов свай	1свая	224	3000	671 927,37	224	671 927,37			224	671 927,37	100%
10	Устройство бетонной подготовки	м3	43,6	21982	958 423,19	43,6	958 423,19			43,6	958 423,19	100%
11	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	602,4	32811	19 765 471,02	602,4	19 765 471,02			602,4	19 765 471,02	100%
12	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	24,74364	52825	1 307 078,20	24,74364	1 307 078,20			24,74364	1 307 078,20	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,20096	181548	3 667 435,92	20,20096	3 667 435,92			20,20096	3 667 435,92	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,69632	141650	240 283,12	1,69632	240 283,12			1,69632	240 283,12	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4406	157736	69 498,42	0,4406	69 498,42			0,4406	69 498,42	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,40576	161141	387 667,66	2,40576	387 667,66			2,40576	387 667,66	100%
17	Монтаж блоков подколонников	м3	26,82	7910	212 141,69	26,82	212 141,69			26,82	212 141,69	100%
18	Блоки подколонников ПК-280	м3	26,82	62850	1 685 643,73	26,82	1 685 643,73			26,82	1 685 643,73	100%

Акт выполненных работ №12
за период: июнь 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
19	Монтаж блоков подколонников	м3	29,88	7910	236 342,89	29,88	236 342,89			29,88	236 342,89	100%
20	Блоки подколонников ПК-305	м3	29,88	62850	1 877 966,72	29,88	1 877 966,72			29,88	1 877 966,72	100%
21	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	42,3	37306	1 578 048,13	42,3	1 578 048,13			42,3	1 578 048,13	100%
22	Стойки 4-25 СВ-420	шт	18	47953	863 152,42	18	863 152,42			18	863 152,42	100%
23	Стойки 4-28 СВ-520	шт	18	58089	1 045 600,09	18	1 045 600,09			18	1 045 600,09	100%
24	Стойки 4-25 СН-435	шт	18	48798	878 356,65	18	878 356,65			18	878 356,65	100%
25	Стойки 4-28 СН-535	шт	18	59778	1 076 008,55	18	1 076 008,55			18	1 076 008,55	100%
26	Надбавка или скидка к сметн стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	42,3	312	13 212,46	42,3	13 212,46			42,3	13 212,46	100%
27	Омоноличивание стоек с подколонниками	м3	11,16	37415	417 553,43	11,16	417 553,43			11,16	417 553,43	100%
28	Бетонирование насадки крайних опор	м3	72	37371	2 690 681,68	72	2 690 681,68			72	2 690 681,68	100%
29	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	2,3016	192063	442 051,54	2,3016	442 051,54			2,3016	442 051,54	100%
30	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,5552	199485	310239,28	1,5552	310 239,28			1,5552	310 239,28	100%
31	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,22224	149382	481 345,63	3,22224	481 345,63			3,22224	481 345,63	100%
32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,60616	162063	260 299,76	1,60616	260 299,76			1,60616	260 299,76	100%
33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,17924	161142	351 166,37	2,17924	351 166,37			2,17924	351 166,37	100%
40	Бетонирование подферменников опор	м3	6,92	38697	267 784,34	6,92	267 784,34			6,92	267 784,34	100%
41	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,06272	209382	222 514,96	1,06272	222 514,96			1,06272	222 514,96	100%
42	Устройство слива из бетона В15	м3	2,6	27170	70 642,76	2,6	70 642,76			2,6	70 642,76	100%
43	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	1914	1377	2 635 898,82	960	1 321 920,00			960	1 321 920,00	50,16%
44	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 гр до 5 м	м3	320	24	7 524,79	320	7 524,79			320	7 524,79	100%
45	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	320	207	66 309,74	320	66 309,74			320	66 309,74	100%
46	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320	118	37 673,46	320	37 673,46			320	37 673,46	100%
47	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	320	57	18 164,04	320	18 164,04			320	18 164,04	100%
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	т	560	921	515 539,68	560	515 539,68			560	515 539,68	100%
53	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	627,2	3708	2 325 535,83	627,2	2 325 535,83			627,2	2 325 535,83	100%

Акт выполненных работ №12
за период: июнь 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Промежуточные опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	534	132	70 630,39	534	70 630,39			534	70 630,39	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	934,5	184	171 681,61	934,5	171 681,61			934,5	171 681,61	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	534	13	7 193,86	534	7 193,86			534	7 193,86	100%
4	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	256	118	30 256,91	256	30 256,91			256	30 256,91	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	103,168	11 482	1 184 547,45	103,168	1 184 547,45			103,168	1 184 547,45	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	25,792	18 518	477 609,52	25,792	477 609,52			25,792	477 609,52	100%
7	Сваи СМ10-35Т7С	шт	104	139 171	14 473 783,55	104	14 473 783,55			104	14 473 783,55	100%
8	Срубка голов свай	1 свая	104	3 000	311 965,07	104	311 965,07			104	311 965,07	100%
9	Устройство бетонной подготовки	м3	19,2	21 982	422 056,56	19,2	422 056,56			19,2	422 056,56	100%
10	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	251,34	32 811	8 246 769,96	251,34	8 246 769,96			251,34	8 246 769,96	100%
11	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	15,13864	52 825	799 697,34	15,13864	799 697,34			15,13864	799 697,34	100%
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,11596	181 548	1 654 981,66	9,11596	1 654 981,66			9,11596	1 654 981,66	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,0788	173 816	535 144,97	3,0788	535 144,97			3,0788	535 144,97	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4774	157 426	75 155,16	0,4774	75 155,16			0,4774	75 155,16	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,778	149 382	265 600,82	1,778	265 600,82			1,778	265 600,82	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,68848	172 021	118 432,79	0,68848	118 432,79			0,68848	118 432,79	100%
17	Бетонирование монолитных стоек	м3	76,7	43 609	3 344 782,12	76,7	3 344 782,12			76,7	3 344 782,12	100%
18	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	8,9691	52 825	473 789,91	8,9691	473 789,91			8,9691	473 789,91	100%
19	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	6,36240	192 063	1 221 982,76	6,36240	1 221 982,76			6,36240	1 221 982,76	100%
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,4453	200 105	489 315,79	2,4453	489 315,79			2,4453	489 315,79	100%
21	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /хомуты/	т	0,1614	204 117	32 944,56	0,1614	32 944,56			0,1614	32 944,56	100%
22	Бетонирование ригеля опоры	м3	73,68	37 371	2 753 468,71	73,68	2 753 468,71			73,68	2 753 468,71	100%
23	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,79926	185 259	703 848,21	3,79926	703 848,21			3,79926	703 848,21	100%
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	0,1594	162 072	25 834,20	0,1594	25 834,20			0,1594	25 834,20	100%

Акт выполненных работ №12
за период: июнь 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,91374	156 626	456 368,14	2,91374	456 368,14			2,91374	456 368,14	100%
26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15224	398 485	60 665,37	0,15224	60 665,37			0,15224	60 665,37	100%
27	Бетонирование монолитных тумб	м3	4,2	37 415	157 142,33	4,2	157 142,33			4,20	157 142,33	100%
28	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07128	203 801	14 526,91	0,07128	14 526,91			0,07128	14 526,91	100%
29	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,198	181 554	35 947,67	0,198	35 947,67			0,198	35 947,67	100%
30	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,13192	209 407	27 624,94	0,13192	27 624,94			0,13192	27 624,94	100%
31	Бетонирование подферменников опор	м3	5,36	38 697	207 415,88	5,36	207 415,88			5,36	207 415,88	100%
32	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,8294	209 381	173 661,01	0,8294	173 661,01			0,8294	173 661,01	100%
33	Устройство слива из бетона В15	м3	2,4	27 170	65 208,70	2,4	65 208,70			2,40	65 208,70	100%
34	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	165	1 377	227 231,48	165	227 231,48			165	227 231,48	100%
44	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	322,4	3 708	1 195 397,01			322,4	1 195 397,01	322,4	1 195 397,01	100%
	Постамент											
1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1 в мостостроении	м3	16,1	11 064	178 133,20	16,1	178 133,20			16,1	178 133,20	100%
2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 в мостостроении	м3	16,1	17 035	274 266,86	16,1	274 266,86			16,1	274 266,86	100%
3	Сваи С13-35Т4С	шт	20	135 864	2 717 270,52	20	2 717 270,52			20	2 717 270,52	100%
	Пролетное строение моста											
1	Монтаж траверсы	т	15	53 531	802 960,25			15	802 960,25	15	802 960,25	100%
2	Демонтаж траверсы	т	15	16 373	245 593,47			15	245 593,47	15	245 593,47	100%
3	Стоимость траверсы	т	15	454 952	6 824 274,46			15	6 824 274,46	15	6 824 274,46	100%
4	Исключается стоимость траверсы с учетом износа 10 %	т	13,5	-454 952	-6 141 847,02			13,5	-6 141 847,02	13,5	-6 141 847,02	100%
5	Погрузка траверсы	т	15	1 299	19 490,86			15	19 490,86	15	19 490,86	100%
6	Разгрузка траверсы	т	15	1 232	18 479,51			15	18 479,51	15	18 479,51	100%
7	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на базу/	т	15	425	6 368,09			15	6 368,09	15	6 368,09	100%
8	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	104	669	69 578,84			104	69 578,84	104	69 578,84	100%
9	Резиновые опорные части РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт	104	15 506	1 612 604,05			104	1 612 604,05	104	1 612 604,05	100%

Акт выполненных работ №12
за период: июнь 2019 года.
Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
10	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м /длиной 33м/	шт	52	173 718	9 033 347,62			52	9 033 347,62	52	9 033 347,62	100%
11	Балки пролетного строения L-33 м ВТК-33У	шт	52	4 678 902	243 302 914,59	52	170 312 032,80	52	72 990 881,79	52	243 302 914,59	100%
	Итого с НДС:				**378 486 859,61**		**290 495 751,87**		**86 677 128,93**		**377 172 880,80**	

Представители Генподрядчика:

Руководитель проекта _____ Чжан Лие

Главный инженер _____ Цянь Цинжун

Зам.руководителя по эксплуатации _____ Чжэн Минь

Зам.руководителя _____ Макибаев Д.Б.

Начальник коммерческого отдела _____ Чэнь Тао

Начальник ПТО _____ Сюей Чао

Зам.начальника ПТО _____ Жаманбаева С.Н.

Инженер по ИССО _____ Дубакиров А.

Начальник лаборатории _____ Лю Чунь

Начальник геодезии _____ Ван Жулай

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" _____ Генхузов Д.Х.

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "Китайская компания по строительству и развитию СиньСин", ИИН (БИН) 151241001558,, Юр.адрес : Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, ул. Жилой массив Комсомольский, Улица Баян Сулу, д.13/1, Телефоны : +7776 155 85 27, KZ949300001000008991, БИК ICBKKZKX, в АО "Торгово - промышленный Банк Китая" в г. Алматы,	ИИН (БИН) 151241001558
Исполнитель : Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", ИИН (БИН) 030840001884, Юр.адрес : г. Нур-Султан, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Телефоны : 41-59-68, 41-59-66, KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк",	ИИН (БИН) 030840001884
Договор (контракт) : № XH33-ZYFB-2018-002 от 22.05.2018г.	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
44	15.10.2019

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"(км 0-33) Путепровод на участке № 2	15.10.2019		усл.	1	138 167 218.50	138 167 218.50
				Итого :	1	x	138 167 218.50
						в т.ч. НДС :	14 803 630.55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) :

М. П.

ген.директор Генхузов Даут Хасанович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2019

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Подрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)
Субподрядчик: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис".
Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г
Наименование строительства - Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения "Юго-Западный обход г.Астана" (км 0-33) на условиях под ключ.
Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны"

СПРАВКА за октябрь 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно правовая форма / наименование	Организационно правовая форма / код
16	17	№ XH33-ZYFB- (2018)-002	22.05.2018 г	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнит затраты: на приобретение материалов	дополнит затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г. Астаны"	**306 697 553,29**									
в том числе: в текущем месяце	**138 167 218,50**	**123 363 587,95**							**14 803 630,55**	**138 167 218,50**
Выданный аванс	**16 852 707,40**									
Погашение аванса	**16 852 707,40**									**16 852 707,40**
Удержание гарантийных обязательств 5%	**15 334 877,66**									**6 908 360,93**
Итого к оплате:										**114 406 150,17**

Представитель Подрядчика:
Руководитель проекта Чжан Лие

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Объект:«Работы по строительству участка автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Астана (км 0-33) на условиях под ключ»

Участок: №2 ПК 209+00 - 224+00 Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" .

Заказчик: Филиал АО "ҚазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству"

Генподрядчик: Лидер строительного консорциума CHINA XINGXING GROUP Co., Ltd. (Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию СиньСин)

Служба технического надзора: ТОО "Аркада KZ"

Субподрядная организация: ТОО "Объединенная Строительная Корпорация - Стройсервис". Договор № XH33- ZYFB- (2018)-002 от 22.05.2018 г

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Восстановление оси путепровода											
1	Восстановление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	31 061,00	24 848,65	0,80	24 848,65			0,80	24 848,65	100%
2	Закрепление оси путепровода II категории сложности	км	0,80	13 442,00	10 753,62	0,80	10 753,62			0,80	10 753,62	100%
	Крайние опоры											
1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	927	132	122 611,17	927	122 611,17			927,00	122 611,17	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1575,9	184	289 511,30	1575,9	289 511,30			1575,900	289 511,30	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	927	13	12 485,65	927	12 485,65			927,00	12 485,65	100%
4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	526	96	50 477,67	526	50 477,67			526	50 477,67	100%
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	125,44	11482	1 440 266,76	125,44	1 440 266,76			125,44	1 440 266,76	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	95,3344	18518	1 765 382,43	95,3344	1 765 382,43			95,3344	1 765 382,43	100%
7	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	30,1056	18518	557 490,49	30,1056	557 490,49			30,1056	557 490,49	100%
8	Сваи С9-35Т7С	шт	224	120901	27 081 748,92	224	27 081 748,92			224	27 081 748,92	100%
9	Срубка голов свай	1свая	224	3000	671 927,37	224	671 927,37			224	671 927,37	100%
10	Устройство бетонной подготовки	м3	43,6	21982	958 423,19	43,6	958 423,19			43,6	958 423,19	100%
11	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	602,4	32811	19 765 471,02	602,4	19 765 471,02			602,4	19 765 471,02	100%
12	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	24,74364	52825	1 307 078,20	24,74364	1 307 078,20			24,74364	1 307 078,20	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,20096	181548	3 667 435,92	20,20096	3 667 435,92			20,20096	3 667 435,92	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,69632	141650	240 283,12	1,69632	240 283,12			1,69632	240 283,12	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4406	157736	69 498,42	0,4406	69 498,42			0,4406	69 498,42	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,40576	161141	387 667,66	2,40576	387 667,66			2,40576	387 667,66	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
17	Монтаж блоков подколонников	м3	26,82	7910	212 141,69	26,82	212 141,69			26,82	212 141,69	100%
18	Блоки подколонников ПК-280	м3	26,82	62850	1 685 643,73	26,82	1 685 643,73			26,82	1 685 643,73	100%
19	Монтаж блоков подколонников	м3	29,88	7910	236 342,89	29,88	236 342,89			29,88	236 342,89	100%
20	Блоки подколонников ПК-305	м3	29,88	62850	1 877 966,72	29,88	1 877 966,72			29,88	1 877 966,72	100%
21	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	42,3	37306	1 578 048,13	42,3	1 578 048,13			42,3	1 578 048,13	100%
22	Стойки 4-25 СВ-420	шт	18	47953	863 152,42	18	863 152,42			18	863 152,42	100%
23	Стойки 4-28 СВ-520	шт	18	58089	1 045 600,09	18	1 045 600,09			18	1 045 600,09	100%
24	Стойки 4-25 СН-435	шт	18	48798	878 356,65	18	878 356,65			18	878 356,65	100%
25	Стойки 4-28 СН-535	шт	18	59778	1 076 008,55	18	1 076 008,55			18	1 076 008,55	100%
26	Надбавка или скидка к сметн стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	42,3	312	13 212,46	42,3	13 212,46			42,3	13 212,46	100%
27	Омоноличивание стоек с подколонниками	м3	11,16	37415	417 553,43	11,16	417 553,43			11,16	417 553,43	100%
28	Бетонирование насадки крайних опор	м3	72	37371	2 690 681,68	72	2 690 681,68			72	2 690 681,68	100%
29	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	2,3016	192063	442 051,54	2,3016	442 051,54			2,3016	442 051,54	100%
30	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,5552	199485	310239,28	1,5552	310 239,28			1,5552	310 239,28	100%
31	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,22224	149382	481 345,63	3,22224	481 345,63			3,22224	481 345,63	100%
32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,60616	162063	260 299,76	1,60616	260 299,76			1,60616	260 299,76	100%
33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,17924	161142	351 166,37	2,17924	351 166,37			2,17924	351 166,37	100%
34	Бетонирование шкафных стенок	т	40	37415	1 496 611,48			40	1 496 611,48	40	1 496 611,48	100%
35	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,4812	162063	240 048,07			1,4812	240 048,07	1,4812	240 048,07	100%
36	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77244	157 423	121 599,82			0,77244	121 599,82	0,77244	121 599,82	100%
37	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16272	149 375	24 306,36			0,16272	24 306,36	0,16272	24 306,36	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
38	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,04	161 141	167 586,74			1,04	167 586,74	1,04	167 586,74	100%
39	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02368	398 486	9 436,15			0,02368	9 436,15	0,02368	9 436,15	100%
40	Бетонирование подферменников опор	м3	6,92	38697	267 784,34	6,92	267 784,34			6,92	267 784,34	100%
41	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,06272	209382	222 514,96	1,06272	222 514,96			1,06272	222 514,96	100%
42	Устройство слива из бетона В15	м3	2,6	27170	70 642,76	2,6	70 642,76			2,6	70 642,76	100%
43	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	1914	1377	2 635 898,82	960	1 321 920,00			960	1 321 920,00	55,00%
44	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 гр до 5 м	м3	320	24	7 524,79	320	7 524,79			320	7 524,79	100%
45	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	320	207	66 309,74	320	66 309,74			320	66 309,74	100%
46	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320	118	37 673,46	320	37 673,46			320	37 673,46	100%
47	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	320	57	18 164,04	320	18 164,04			320	18 164,04	100%
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 /для обратной засыпки/	т	560	921	515 539,68	560	515 539,68			560	515 539,68	100%
49	Окраска опор	м2	90	227	20 474,37			90	20 474,37	90	20 474,37	100%
50	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками /при окраске опор/	м2	90	471	42 417,82			90	42 417,82	90	42 417,82	100%
51	Стоимость грунтовки Ферротан -Про для 1 слоя	кг.	8,1	1 648	13 345,45			8,1	13 345,45	8,1	13 345,45	100%
52	Стоимость краски политон УР(УФ) для 1 и 2 слоя (серая)	кг.	34,2	1 793	61 314,86			34,2	61 314,86	34,2	61 314,86	100%
53	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	627,2	3708	2 325 535,83	627,2	2 325 535,83			627,2	2 325 535,83	100%
	Промежуточные опоры											
1	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	534	132	70 630,39	534	70 630,39			534	70 630,39	100%
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	934,5	184	171 681,61	934,5	171 681,61			934,5	171 681,61	100%
3	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	534	13	7 193,86	534	7 193,86			534	7 193,86	100%
4	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	256	118	30 256,91	256	30 256,91			256	30 256,91	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

г/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 1	м3	103,168	11 482	1 184 547,45	103,168	1 184 547,45			103,168	1 184 547,45	100%
6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты гр 2	м3	25,792	18 518	477 609,52	25,792	477 609,52			25,792	477 609,52	100%
7	Сваи СМ10-35Т7С	шт	104	139 171	14 473 783,55	104	14 473 783,55			104	14 473 783,55	100%
8	Срубка голов свай	1 свая	104	3 000	311 965,07	104	311 965,07			104	311 965,07	100%
9	Устройство бетонной подготовки	м3	19,2	21 982	422 056,56	19,2	422 056,56			19,2	422 056,56	100%
10	Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	251,34	32 811	8 246 769,96	251,34	8 246 769,96			251,34	8 246 769,96	100%
11	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	15,13864	52 825	799 697,34	15,13864	799 697,34			15,13864	799 697,34	100%
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,11596	181 548	1 654 981,66	9,11596	1 654 981,66			9,11596	1 654 981,66	100%
13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,0788	173 816	535 144,97	3,0788	535 144,97			3,0788	535 144,97	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4774	157 426	75 155,16	0,4774	75 155,16			0,4774	75 155,16	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,778	149 382	265 600,82	1,778	265 600,82			1,778	265 600,82	100%
16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,68848	172 021	118 432,79	0,68848	118 432,79			0,68848	118 432,79	100%
17	Бетонирование монолитных стоек	м3	76,7	43 609	3 344 782,12	76,7	3 344 782,12			76,7	3 344 782,12	100%
18	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	8,9691	52 825	473 789,91	8,9691	473 789,91			8,9691	473 789,91	100%
19	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	6,36240	192 063	1 221 982,76	6,36240	1 221 982,76			6,36240	1 221 982,76	100%
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,4453	200 105	489 315,79	2,4453	489 315,79			2,4453	489 315,79	100%
21	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /хомуты/	т	0,1614	204 117	32 944,56	0,1614	32 944,56			0,1614	32 944,56	100%
22	Бетонирование ригеля опоры	м3	73,68	37 371	2 753 468,71	73,68	2 753 468,71			73,68	2 753 468,71	100%
23	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,79926	185 259	703 848,21	3,79926	703 848,21			3,79926	703 848,21	100%
24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	0,1594	162 072	25 834,20	0,1594	25 834,20			0,1594	25 834,20	100%
25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /хомуты/	т	2,91374	156 626	456 368,14	2,91374	456 368,14			2,91374	456 368,14	100%
26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15224	398 485	60 665,37	0,15224	60 665,37			0,15224	60 665,37	100%
27	Бетонирование монолитных тумб	м3	4,2	37 415	157 142,33	4,2	157 142,33			4,20	157 142,33	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
28	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07128	203 801	14 526,91	0,07128	14 526,91			0,07128	14 526,91	100%
29	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,198	181 554	35 947,67	0,198	35 947,67			0,198	35 947,67	100%
30	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,13192	209 407	27 624,94	0,13192	27 624,94			0,13192	27 624,94	100%
31	Бетонирование подферменников опор	м3	5,36	38 697	207 415,88	5,36	207 415,88			5,36	207 415,88	100%
32	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,8294	209 381	173 661,01	0,8294	173 661,01			0,8294	173 661,01	100%
33	Устройство слива из бетона В15	м3	2,4	27 170	65 208,70	2,4	65 208,70			2,40	65 208,70	100%
34	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	165	1 377	227 231,48	165	227 231,48			165	227 231,48	100%
35	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	283	24	6 655,72			283	6 655,72	283	6 655,72	100%
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	495,25	184	90 984,14			495,25	90 984,14	495,25	90 984,14	100%
37	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	283	207	58 642,68			283	58 642,68	283	58 642,68	100%
38	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	283	118	333 318,79			283	333 318,79	283	333 318,79	100%
39	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	283	57	16 060,94			283	16 060,94	283	16 060,94	100%
40	Окраска опор	м2	430	227	97 813,05			430	97 813,05	430	97 813,05	100%
41	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками /при окраске опор/	м2	430	471	202 662,24			430	202 662,24	430	202 662,24	100%
42	Стимость грунтовки Ферротан -Про для 1 слоя	кг	39	1 648	64 253,03			39	64 253,03	39	64 253,03	100%
43	Стимость краски политон УР(УФ) для 1 и 2 слоя (серая)	кг.	164	1 793	294 029,89			164	294 029,89	164	294 029,89	100%
44	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	322,4	3 708	1 195 397,01	322,40	1 195 397,01			322,4	1 195 397,01	100%
	Покрытие проезжей части											
1	Устройство мостопласта Технэласт МОСТ С	м2	2327,6	1 512	3 520 363,76			2 327,6	3 520 363,76	2327,6	3 520 363,76	100%
2	Стоимость мостопласта Технэласт МОСТ С	м2	3200,45	1 699	5 437 098,80			3 200,45	5 437 098,80	3 200,45	5 437 098,80	100%
	Устройство сопряжения путепровода с насыпью											

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты /под переходные плиты/	м3	52,5	7 357	386 251,15			52,5	386 251,15	52,5	386 251,15	100%
2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты /подушка под лежень/	м3	65,3	7 357	480 423,97			65,3	480 423,97	65,3	480 423,97	100%
3	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	19,9	9 494	188 920,91			19,9	188 920,91	19,9	188 920,91	100%
4	Блок лежня Л-5	шт	10	173 299	1 732 991,48			10	1 732 991,48	10	1 732 991,48	100%
5	Блок лежня Л-3 /ТП 3.503-41/	шт	4	171 032	684 128,49			4	684 128,49	4	684 128,49	100%
6	Омоноличивание блоков лежня	м3	2,93	37 416	109 627,57			2,93	109 627,57	2,93	109 627,57	100%
7	Укладка переходных сборных плит, длиной св. 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	226,4	7 138	1 615 938,09			226,4	1 615 938,09	226,4	1 615 938,09	100%
8	Переходная плита П-1-8	шт	68	379 252	25 789 141,96			68	25 789 141,96	68	25 789 141,96	100%
9	Плита переходная П 2-8	шт	4	482 099	1 928 394,91			4	1 928 394,91	4	1 928 394,91	100%
10	Объединение переходных плит	м3	10,5	36 374	381 930,50			10,5	381 930,50	10,5	381 930,50	100%
11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22082	172 022	37 985,83			0,22082	37 985,83	0,22082	37 985,83	100%
12	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	428	1 377	589 429,89			428	589 429,89	428	589 429,89	100%
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Щебень естественный ТОО"Александрит ИВ", карьер "Кощи"	т	19527,32	1 538	30 023 767,41			19527,32	30 023 767,41	19527,32	30 023 767,41	100%
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /с разравниванием на месте до 20 м/	т	21200	28	583 909,23			21200	583 909,23	21200	583 909,23	100%
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	10600	52	546 183,20			10600	546 183,20	10600	546 183,20	100%
4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	95400	5	484 484,83			95400	484 484,83	95400	484 484,83	100%
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10600	57	601 631,01			10600	601 631,01	10600	601 631,01	100%
6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	700	118	82 407,79			700	82 407,79	700	82 407,79	100%
7	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	700	57	39 730,17			700	39 730,17	700	39 730,17	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
8	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	м2	1241	88	109 658,50			1241	109 658,50	1241	109 658,50	100%
9	Планировка откосов вручную	м2	55	71	3 900,03			55	3 900,03	55	3 900,03	100%
10	Монолитный бетон конусов н=10см	м2	55	4 266	234 638,75			55	234 638,75	55	234 638,75	100%
11	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /под бетонный упор/	м3	35	89	3 120,64			35	3 120,64	35	3 120,64	100%
12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /с разравниванием на месте до 20 м/	м3	70	28	1 929,91			70	1 929,91	70	1 929,91	100%
13	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3	3 529	10 586,67			3	10 586,67	3	10 586,67	100%
14	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит до 8 см	м	161	3 135	504 761,26			161	504 761,26	161	504 761,26	100%
15	Блок упора У-1	шт	161	14 821	2 386 259,96			161	2 386 259,96	161	2 386 259,96	100%
16	Мощение одиночное откосов насыпи при толщине слоя камня 0,15 м	м2	1241	1 757	2 180 483,27			1241	2 180 483,27	1241	2 180 483,27	100%
17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	12	2 406	28 874,43			12	28 874,43	12	28 874,43	100%
18	Камень бетонный декоративный ДК-1	м2	1241	2 839	3 523 441,10			1241	3 523 441,10	1241	3 523 441,10	100%
19	Забивка штырей	шт	800	233	186 233,26			800	186 233,26	800	186 233,26	100%
20	Штыри	т	0,568	162 062	92 051,16			0,568	92 051,16	0,568	92 051,16	100%
	Постамент											
1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1 в мостостроении	м3	16,1	11 064	178 133,20	16,1	178 133,20			16,1	178 133,20	100%
2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 в мостостроении	м3	16,1	17 035	274 266,86	16,1	274 266,86			16,1	274 266,86	100%
3	Сваи С13-35Т4С	шт	20	135 864	2 717 270,52	20	2 717 270,52			20	2 717 270,52	100%
	Пролетное строение моста											
1	Монтаж траверсы	т	15	53 531	802 960,25	15	802 960,25			15	802 960,25	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
2	Демонтаж траверсы	т	15	16 373	245 593,47	15	245 593,47			15	245 593,47	100%
3	Стоимость траверсы	т	15	454 952	6 824 274,46	15	6 824 274,46			15	6 824 274,46	100%
4	Исключается стоимость траверсы с учетом износа 10 %	т	13,5	-454 952	-6 141 847,02	13,5	-6 141 847,02			13,5	-6 141 847,02	100%
5	Погрузка траверсы	т	15	1 299	19 490,86	15	19 490,86			15	19 490,86	100%
6	Разгрузка траверсы	т	15	1 232	18 479,51	15	18 479,51			15	18 479,51	100%
7	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на базу/	т	15	425	6 368,09	15	6 368,09			15	6 368,09	100%
8	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	104	669	69 578,84	104	69 578,84			104	69 578,84	100%
9	Резиновые опорные части РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт	104	15 506	1 612 604,05	104	1 612 604,05			104	1 612 604,05	100%
10	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м /длиной 33м/	шт	52	173 718	9 033 347,62	52	9 033 347,62			52	9 033 347,62	100%
11	Балки пролетного строения L-33 м ВТК-33У	шт	52	4 678 902	243 302 914,59	52	243 302 914,59			52	243 302 914,59	100%
12	Омоноличивание балок между собой	м3	98	41 349	4 052 208,71			98	4 052 208,71	98	4 052 208,71	100%
13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,4728	161 142	237 329,49			1,4728	237 329,49	1,4728	237 329,49	100%
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,23355	152 104	35 523,96			0,23355	35 523,96	0,23355	35 523,96	100%
15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,4556	163 919	566 437,98			3,4556	566 437,98	3,4556	566 437,98	100%
16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,28856	157 424	202 850,90			1,28856	202 850,90	1,28856	202 850,90	100%
17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,98072	149 383	295 885,57			1,98072	295 885,57	1,98072	295 885,57	100%
18	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,8	1 028	822,69			0,8	822,69	0,8	822,69	100%
19	Монолитная плита усиления	м3	433,85	38 332	16 630 325,42			433,85	16 630 325,42	433,85	16 630 325,42	100%
20	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02176	181 503	3 949,51			0,02176	3 949,51	0,02176	3 949,51	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
21	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,61688	203 816	2 163 887,28			10,61688	2 163 887,28	10,61688	2 163 887,28	100%
22	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,65	191 754	891 655,71			4,65	891 655,71	4,65	891 655,71	100%
23	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,606	200 104	321 367,19			1,606	321 367,19	1,606	321 367,19	100%
24	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,59488	219 899	130 813,28			0,59488	130 813,28	0,59488	130 813,28	100%
25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,744	157 425	117 124,53			0,744	117 124,53	0,744	117 124,53	100%
26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,4425	162 063	71 712,87			0,4425	71 712,87	0,4425	71 712,87	100%
27	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,4176	191 752	80 075,82			0,4176	80 075,82	0,4176	80 075,82	100%
28	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	2,11992	249 643	529 222,25			2,11992	529 222,25	2,11992	529 222,25	100%
29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,125	1 031	1 159,80			1,125	1 159,80	1,125	1 159,80	100%
30	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,13616	398 503	54 260,17			0,13616	54 260,17	0,13616	54 260,17	100%
31	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	т	74,8	15 495	1 159 047,27			74,8	1 159 047,27	74,8	1 159 047,27	100%
32	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ С	м2	37,4	1 512	56 564,31			37,4	56 564,31	37,4	56 564,31	100%
33	Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ С	м2	51,425	1 699	87 362,47			51,425	87 362,47	51,425	87 362,47	100%
34	Окраска пролетного строения	м2	8700	227	1 979 024,13			8700	1 979 024,13	8700	1 979 024,13	100%
35	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками /при окраске пролетных строений/	м2	8700	471	4 100 406,99			8700	4 100 406,99	8700	4 100 406,99	100%
36	Стоимость грунтовки Ферротан -Про для 1 слоя	кг	783	1 647	1 289 984,27			783	1 289 984,27	783	1 289 984,27	100%
37	Стоимость краски политон УР(УФ) для 1 и 2 слоя (светло-серая)	кг	3306	1 793	5 927 190,88			3306	5 927 190,88	3306	5 927 190,88	100%
38	Стоимость деформационного шва Maurer D-80	м	74,8	123 352	9 226 734,54			74,8	9 226 734,54	74,8	9 226 734,54	100%

Акт выполненных работ №13

за период: октябрь 2019 года.

Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-2 "Астана-Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику" ПК209+00-ПК224+00

п/п №	Наименование работ	Ед измер	Кол-во	Расценка за единицу с НДС, тг.	Сумма, (тенге) по договору	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% всего выполнено
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
39	Провозная плата	т	3,57882	18 744	67 079,85			3,57882	67 079,85	3,57882	67 079,85	100%
40	Погрузка	м2	3,57882	1 004	3 593,84			3,57882	3 593,84	3,57882	3 593,84	100%
41	Разгрузка	м2	3,57882	1 004	3 593,84			3,57882	3 593,84	3,57882	3 593,84	100%
42	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1	т	3,57882	685	2 452,59			3,57882	2 452,59	3,57882	2 452,59	100%
43	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	3,57882	764	2 734,04			3,57882	2 734,04	3,57882	2 734,04	100%
44	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	3,57882	725	2 594,86			3,57882	2 594,86	3,57882	2 594,86	100%
	Итого с НДС:				**516 654 078,10**		**377 172 880,79**		**138 167 218,50**		**515 340 099,29**	

Представители Генподрядчика:

Руководитель проекта _____ Чжан Лие

Зам.руководитель по производству _____ Цзянь Лэй

Зам.руководителя по эксплуатации _____ Чжан Мин

Зам.руководитель проекта _____ Цянь Цинчжун

Зам.руководитель _____ Макибаев Д.Б.

Главный инженер проекта _____ Сюэ Чао

Начальник коммерческого отдела _____ Чэнь Тао

Начальник лаборатории _____ Лю Чунь

Инженер геодезист _____ Ван Жулай

Инженер по ИССО и сетям _____ Аубакиров А.

Начальник второго участка _____ У Вэньчао

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" _____ Генхузов Д.Х.