Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №2 от 03.10.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 15.09.2022. по 30.09.2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №2	26.06.2022г. 30.06.2022г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	588 190 231,86	0,00							63 020 381,99	
В том числе: за период с 15.09.2022. по 30.09.2022г.	143 833 555,18	128 422 817,12							15 410 738,06	143 833 555,18
Выплата аванса	0,00	0,00								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**588 190 231,86**	**128 422 817,12**							**15 410 738,06**	**143 833 555,18**

Заказчик

Директор Мамбетов К.Е._____

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т._____

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ
приемки выполненных работ за период с 15.09.2022. по 30.09.2022г. от 03.10.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	*Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)*				
4.	*Переустройство водопровода (см.чертежи, спецификации)*				
5.	*Сети водоснабжения с устройством футляра на ПК311+49*	*шт*			
6.	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	1797,97	263,03	472 920,05
7.	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	56,34	4822,35	271 691,20
8.	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на 1 км	м3	23,86	723,70	17 267,48
9.	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	14,12	5283,5	74 603,02
10.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	730,46	2095,62	1 530 766,59
11.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 . С последующим уплотнением пневмотрамбовками	м3	723,86	394,89	285 845,08
12.	Устройство перехода под автодорогой (в т.ч. работа, материалы: трубы ПЭ100 SDR11-250х22,7-365,5м, SDR26-63х2,5 -6м, трубы стальные электросварные, задвижки, фланцы, гильзы, втулки, отводы, др., проведение испытаний)	шт	0,30	11836948,18	3 551 084,45
13.	Устройство колодцев из сборного железобетона Д1500(2шт), Д1000(1шт) с обмазочной гидроизоляцией бетонных поверхностей, в т.ч.работа, материалы:плиты днищ для колодцев, кольца стеновые, плиты перекрытий, люки чугунные, лестницы приставные, крышки деревянные.	шт	1,00	424400,3	424 400,30
21.	*Переустройство газопровода (см.чертежи, спецификации)*	*шт*			
22.	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК222+52,5 влево 100,6 - ПК223+65,5 влево 98.8*	*шт*			
23.	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-2шт, демонтаж сущ.участка газопровода-167м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-2шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-4к-та, установка опознавательных столбиков-6шт, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,10	12289522,33	1 228 952,23
24.	Подземный газопровод-сопутствующие работы (в т.ч.снятие ПСП-191,03м3, возврат ПСП-101,5м3,разработка грунта под траншею с последующей засыпкой и уплотнением пневмотрамбовками, устройство песчаного основания под трубопроводы-20,78м3)	комплекс работ	0,10	1970564,19	197 056,42
134.	*Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 137+00 - ПК 152+00*	*шт.*			
135.	Установка железобетонной опоры П10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	11,00	135714,97	1 492 864,67
144.	Демонтаж: Опора деревянная на ж/б приставке одностоечная(24шт) и двухстоечная (1шт)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	11,00	9134,68	100 481,48
145.	Демонтаж провода АС-35 (3 пр.)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	1,80	144096,13	259 373,03
265.	**Итого по гл.1**				**9 907 306,00**
266.	**Глава 2. Земляные работы ПК8+60-ПК16+00, ПК17+50-ПК22+00.**	**км**	**1,190**		
267.	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК8+60-ПК16+00, ПК17+50-ПК22+00.**	$м^3$	2248,15	3135,02	7 047 995,21
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК8+60-ПК16+00, ПК17+50-ПК22+00.**	$м^3$	4710,78	201,35	948 515,55

270 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км.Работа на отвале гр.1группы (доуплотнение Резерв №1 g - 1,99) - **ПК8+60-ПК16+00, ПК17+50-ПК22+00.**	м^3	133,76	1138,83	152 329,90
273 .	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК8+60-ПК16+00, ПК17+50-ПК22+00.**	м^3	2270,88	146,24	332 093,49
282 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км (насыпь , Резерв №1,g - 1,99)	м^3		587,55	0,00
283 .	То же, до 3 км - **ПК20+00-ПК22+00**	м^3	5726,09	687,25	3 935 255,35
284 .	То же, до 4 км - **ПК10+00-ПК16+00, ПК17+50-ПК20+00**	м^3	23868,02	904,24	21 582 418,40
285 .	То же, до 5 км - **ПК8+60-ПК10+00**	м^3	2061,47	977,55	2 015 190,00
304 .	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК8+60-ПК16+00, ПК17+50-ПК22+00.**	м^3	32634,02	408,08	13 317 290,88
305 .	***Верхний слой земполотна***				
306 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км (Резерв №1,g - 1,99)	м^3	18,66	587,55	10 963,68
307 .	То же, до 3 км	м^3	50,46	687,25	34 678,64
308 .	То же, до 4 км - **ПК10+00-ПК16+00**	м^3	2853,87	904,24	2 580 583,41
309 .	То же, до 5 км - **ПК8+60-ПК10+00**	м^3	695,69	977,55	680 071,76
328 .	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК8+60-ПК16+00**	м^3	3332,22	408,08	1 359 812,34
329 .	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы - **ПК8+60-ПК16+00**	м^2	15161,86	101,39	1 537 260,99
341 .	**Итого по гл.2**				**55 534 459,60**
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК4+60-ПК8+40, ПК23+40-ПК27+20, ПК47+00-ПК53+50.**	м3	3704,18	5205,97	19 283 849,95
344 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) **ПК0+00 - ПК8+60, ПК23+40-ПК27+00, ПК36+40 - ПК44+60, ПК47+00-ПК50+00**	м^2	24570,00	2348,14	57 693 799,80
374 .	**Итого по гл.3**				**76 977 649,75**
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376 .	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
377 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 на фун-те тип III на ПК 9+66,0***	***шт.***			
387 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м^3	83,40	399,25	33 297,45
388 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м^3	547,00	460,81	252 063,07
395 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м^2	150,50	6 737,78	1 014 035,89
396 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м^2	14,90	7 700,90	114 743,41
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**1414139,82**
1824 .	**Итого по гл.4**				**1 414 139,82**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**143 833 555,18**
	в том числе НДС				*15 410 738,06*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Садык Е.Е.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кенжина Ж.Т.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 03.10.2022г.

приемки выполненных работ за период с 15.09.2022. по 30.09.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	9 440 915,55	0	6 628 578,16	0	16 069 493,71
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	28 139 700,77	0	1 426 008,65	0	29 565 709,42
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	830 405,37	0	1 852 719,18	1	2 683 124,56
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,9	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,9	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**241 821 789,59**		**9 907 306,00**		**251 729 095,59**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	3,24	129 447 982,81	1,19	55 534 459,60	4,43	184 982 442,41
		м3	1025105		99162,35		37545,14		136 707,49	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40

34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**149 615 659,21**		**55 534 459,60**		**205 150 118,81**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	1,3	19 068 765,30	1,43000	19 283 849,95	2,73000	38 352 615,26
		м3	96494,07		3662,865		3704,18		7 367,045	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	0	0,00	2,34	57 693 799,80	2,34000	57 693 799,80
		м2	365904,08		0		24570,00		24 570,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	334594,56		0		0		0,00	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**19 068 765,30**		**76 977 649,75**		**96 046 415,06**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	33 850 462,58	0	1 414 139,82	0,00	35 264 602,40
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**33 850 462,58**		**1 414 139,82**		**35 264 602,40**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**0,00**		**0,0000**		**0,00**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0				0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**444 356 676,68**		**143 833 555,18**		**588 190 231,86**
	в том числе НДС							*15 410 738,06*		*63 020 381,98*

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Садық Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист ОФ,ПиЭР Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 15.09.2022. по 30.09.2022г.** **от 03.10.2022г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	16 069 493,71	*78*	0	6 628 578,16
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	29 565 709,42	*59*	0	1 426 008,65
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	0	2 683 124,55	*2*	0	1 852 719,18
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	0,00	4 447 312,00	*100*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	0	9 649,93	*100*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	0	639 244,76	*100*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	0	2 969,88	*100*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	0	1 472 059,86	*100*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	0,000	353 896,21	*100*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	0,00	15 240 505,14	*100*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	0,00	7 855 872,65	*100*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	0	14 804 629,36	*100*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	0	2 195 240,38	*100*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	0	110 598 665,05	*100*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	0,00	43 961 760,00	*100*	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**251 729 095,60**			**9 907 306,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	1,19	184 982 442,41	*67*	1,19	55 534 459,60
		м3	198610,29		37545,14			37545,14	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00	20 167 676,40	*100*	0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**205 150 118,81**			**55 534 459,60**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	1,43	38 352 615,26	*41*	1,43000	19 283 849,95
		м3	17794,52		3704,18			3704,18	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	2,34	57 693 799,80	*37*	2,34000	57 693 799,80
		м2	66244,50		24570,00			24570,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	0	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	60566,40		0,00			0	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	0	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	56781,00		0,00			0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,00			0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**96 046 415,06**			**76 977 649,75**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0	35 264 602,40	*34*	0	1 414 139,82
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0	0,00		0	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
50.	Мост	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**35 264 602,40**			**1 414 139,82**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0	0,00	*0*	0	0,00
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**0,00**			**0,00**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00

60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,000	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**1 949 652 586,68**		**588 190 231,87**			**143 833 555,18**
	в том числе НДС								*15 410 738,06*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.