Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №1 от 05.05.2021 г.
Наименование работ: "Капитальный ремонт административного здания по улице Кабышева, 2 в селе Мойынкум, Мойынкумского района, Жамбылской области"

С П Р А В К А

выполненных работ за август 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		1	05.05.2021 г.					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Капитальный ремонт административного здания по улице Кабышева, 2 в селе Мойынкум, Мойынкумского района, Жамбылской области	**9 357 983,00**	**9 357 983,00**							**1 002 641,00**	**9 357 983,00**
Всего к оплате:										**9 357 983,00**

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.

Субподрядчик :ТОО "Құрылыс-2015"

_____Абильдаев С.

Подрядчик - ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"
Наименование объекта - Капитальный ремонт административного здания по улице Кабышева, 2 в селе Мойынкум, Мойынкумского района, Жамбылской области
Основание: Договор №1 от 05.05.2021 г.

АКТ
выполненных работ за август 2021 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-1 Общестроительные работы					
		Тип Линолеумные					
22	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее Бустилат"	м2 покрытия	392,29		2689,77	1055169,9
	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,7=1030)	чел-ч	0,382	149,855	1030	154350,4
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,334465	1209	4032,74
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		379,52	148881,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,54	96322,89
		Сметная стоимость:				**3314,83**	**1300375**
		Смета 2-1-2 Водопровод и канализация					
		Раздел 1. Водопровод					
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячго водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличемкое	м трубопровода	290		84,07	24380,30
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1641)	чел-ч	0,0501	14,529	1641	23842,1
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80,57	23365,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,17	3819,30
		Сметная стоимость:				**177,81**	**51564,90**
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,29		57553,78	16690,60
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1085)	чел-ч	51,5	14,935	1085	16204,48
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55318,72	16042,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9029,80	2618,64
		Сметная стоимость:				**121902,30**	**35351,67**
12	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35		617,38	21608,30
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0,211	7,385	1346	9940,21
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,875	1296	1134,00
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		240,47	8416,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,63	2402,05
		Сметная стоимость:				**926,48**	**32426,80**
14	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36,4		877,29	31933,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1149)	чел-ч	0,646	23,514	1149	27018,05
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01456	1250	18,20
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		594,20	21628,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,72	4285,01
		Сметная стоимость:				**1589,21**	**57847,24**
		Водомерный узел					
25	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1		10650,52	10650,52
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1234)	чел-ч	1,071	1,071	1234	1321,61
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,0072	1536,11	11,06
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1306,26	1306,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		956,54	956,54
		Сметная стоимость:				**12913,32**	**12913,32**
		Пожарное оборудование					
32	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6		25630,01	153780,06
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,9	5,4	1296	6998,4
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	1296,00	233,28
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1181,17	7087,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2144,89	12869,34
		Сметная стоимость:				**28956,07**	**173736,42**
		Раздел 2. Канализация					
38	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	290		84,88	24615,2
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1641)	чел-ч	0,0501	14,529	1641	23842,09
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80,57	23365,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,24	3839,6
		Сметная стоимость:				**178,69**	**51820,1**
		Приборы сан-технические					
48	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	12		2302,1	27625,2
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	1,49	17,88	1296	23172,48
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,384	1210,31	464,76
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1930,37	23164,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,6	4063,20
		Сметная стоимость:				**4571,1**	**54852,8**
51	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13		3542,55	46053,15
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1277)	чел-ч	2,22	28,86	1277	36854,22
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,923	1200,85	1108,38
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2861,8	37203,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,4	6660,55
		Сметная стоимость:				**6916,70**	**89917,1**
		Насосы					
53	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центрабежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		20724,45	41448,9
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1234)	чел-ч	13,39	26,78	1234	33046,52
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1643,51	270,85
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		16325,51	32651,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2964,0	5928,00
		Сметная стоимость:				**40013,96**	**80027,92**
55	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	4		2164,82	8659,28
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	1,47	5,88	1191	7003,08
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1296,00	103,68
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1741,16	6964,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,48	1249,92
		Сметная стоимость:				**4218,46**	**16873,84**
58	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2		2502,16	5004,32
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1346)	чел-ч	0,2266	0,4532	1346	610,01
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		298,9	597,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,09	448,18
		Сметная стоимость:				**3025,15**	**6050,30**
		Смета 2-1-3 Отопление и вентиляция					
		Раздел 1. Отопление					
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8		1474,14	11793,12
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,297	2,376	1296	3079,30
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,04	1374,00	54,96
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383,94	3071,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,65	1189,20
		Сметная стоимость:				**2006,73**	**16053,84**
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	430		1600,37	688159,1
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,297	127,71	1296	165512,2
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,15	1374	2954,1
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383,94	165094,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,75	68262,50
		Сметная стоимость:				**2143,06**	**921515,80**
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24		1297,68	31144,32
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,297	7,128	1296	9237,89
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,12	1374	164,88
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383,94	9214,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,53	3228,72
		Сметная стоимость:				**1816,15**	**43587,6**
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12		1891,23	22694,76
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	0,297	3,564	1296	4618,94
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	1374	82,44
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		383,94	4607,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,01	2184,12
		Сметная стоимость:				**2457,18**	**29486,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	8		76528,26	612226,08
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1397)	чел-ч	0,4268	3,414	1397	4769,36
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0032	1425	4,56
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		584,87	4678,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6169,05	49352,40
		Сметная стоимость:				**83282,18**	**666257,44**
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Краны воздушные. Установка	шт	8		281,83	2254,64
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1397)	чел-ч	0,1236	0,9888	1397	1381,35
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		169,22	1353,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,08	288,64
		Сметная стоимость:				**487,13**	**3897,04**
10	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,6		19716,49	248427,77
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1170)	чел-ч	0,7025	8,851	1170	10355,67
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	0,78624	1219	958,68
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		880,01	11088,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1647,72	20761,27
		Сметная стоимость:				**22244,22**	**280277,17**
11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30,8		877,29	27020,53
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1149)	чел-ч	0,646	19,897	1149	22861,7
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01232	1250	15,4
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		594,2	18301,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,72	3625,78
		Сметная стоимость:				**1589,21**	**48947,67**
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	460		84,07	38672,2
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1641)	чел-ч	0,0501	23,046	1641	37818,5
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80,57	37062,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,17	6058,2
		Сметная стоимость:				**177,81**	**81792,60**
14	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2		10421,69	20843,38
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1128)	чел-ч	7,875	15,75	1128	17766
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,147	0,294	1494,56	439,4
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8920,65	17841,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,39	3094,78
		Сметная стоимость:				**20889,73**	**41779,46**
		Смета 2-1-4 Пожарная сигнализация					
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	4		1335,49	5341,96
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	1	4	1296	5184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		790,56	3162,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,08	680,32
		Сметная стоимость:				**2296,13**	**9184,52**
4	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 0,12 КГ	шт	4		1064	4256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,12	340,48
		Сметная стоимость:				**1149,12**	**4596,48**
5	Ц13-100701-0113 1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.18	Устройство промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт	50		1769	88450
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1397)	чел-ч	1,2	60	1397	83820
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1022,6	51130,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,33	11166,50
		Сметная стоимость:				**3014,93**	**150746,50**
8	СТ Прайс лист	Кабель J (ST)-YY-2x2x0,75	м	880		150	132000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12	10560
		Сметная стоимость:				**162**	**142560**
9	СТ Прайс лист	Кабель систем сигнализации	м	320		135	43200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,8	3456
		Сметная стоимость:				**145,8**	**46656**
11	СТ Прайс лист	Труба гофрированная пвх диам 20	м	1200		52	62400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,16	4992
		Сметная стоимость:				**56,2**	**67392**
12	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.18	Пульт. Монтаж оборудования	шт	1		7116,75	7116,75
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1397)	чел-ч	5	5	1397	6985
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		4260,85	4260,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		910,21	910,21
		Сметная стоимость:				**12287,81**	**12287,81**
13	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 0,5 КГ	шт	1		11741	11741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,28	939,28
		Сметная стоимость:				**12680,28**	**12680,28**
14	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	1		52698,5	52698,5
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1372)	чел-ч	38	38	1372	52136
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		31802,96	31802,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6760,12	6760,12
		Сметная стоимость:				**91261,58**	**91261,58**
15	С123-080303-1001 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD 0,5 КГ	шт	1		17089	17089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,12	1367
		Сметная стоимость:				**18456,12**	**18456,12**
16	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт	50		739,71	36985,5
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	0,6087	30,435	1191	36248
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,05	1300	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		443,02	22151,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,62	4731,00
		Сметная стоимость:				**1277,35**	**63867,50**
17	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 0,37 КГ	шт	50		1575	78750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,00	6300
		Сметная стоимость:				**1701**	**85050**
18	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-s 12В, 17 А/ч 0,2 КГ	шт	1		6917	6917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		553,36	553,36
		Сметная стоимость:				**7470,36**	**7470,36**
19	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200А 0,1 КГ	шт	1		5742	5742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,36	459,36
		Сметная стоимость:				**6201,36**	**6201,36**
		Смета 2-1-5 Слаботочные сети					
1	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт	40		1100,19	44007,6
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1085)	чел-ч	1	40,000	1085	43400
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		661,85	26474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,96	5638,40
		Сметная стоимость:				**1903**	**76120,00**
3	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.19	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	40		671,03	26841,2
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1321)	чел-ч	0,5	20	1321	26420
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		402,9	16116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,91	3436,40
		Сметная стоимость:				**1159,84**	**46393,60**
4	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П 0,2 КГ	шт	40		154	6160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	492,8
		Сметная стоимость:				**166,32**	**6652,8**
5	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	2000		634,63	1269260
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	0,38	760,000	1191	905160
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	34,8	1295,98	45100
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		289,83	579660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,96	147920
		Сметная стоимость:				**998,42**	**1996840,00**
7	Е11-210101-0201 11121-0101-0201 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1418		281,56	399252,08
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1191)	чел-ч	0,2235	316,923	1191	377455,29
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1418	1000	141,8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		191,73	271873,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,86	53685,48
		Сметная стоимость:				**511,15**	**724810,70**
9	Ц13-100302-0108 1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 19	Шкаф вводный к коммутатором. Монтаж оборудования	шт	1		12155,43	12155,43
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1296)	чел-ч	8	8,000	1296	10368
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,33	1296	427,68
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		6585,36	6585,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1499,26	1499,26
		Сметная стоимость:				**20240,05**	**20240,05**
10	СТ Прайс лист	Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U	шт	1		45320	45320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3625,6	3625,6
		Сметная стоимость:				**48945,6**	**48945,6**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					5 526 539
		Итого прямые затраты:	Тенге				
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2023268,68
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				57785,95
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				1 612 838,36
		ИТОГО:	Тенге				7139377,34
		Сметная прибыль	Тенге				568030,51
		ИТОГО по смете:	Тенге				7707407,85
	НДЗ РК 8.04.-05-2015	Временные здания и сооружения	2,32%				178811,8622
		Итого:					7886219,71
	НДЗ РК 8.04.-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,9%				70975,97742
		Итого:					7957195,69
		В том числе в текущих ценах на 2021 г	1,050036				8355341,935
		НДС	12%				1002641,032
		Итого с НДС					9 357 983

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Субподрядчик :ТОО "Құрылыс-2015"

_____ Абильдаев С.