Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №877 от 08.12.2019г.(дом №2 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
34	28.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	8 224 037,00	8 224 037,00
				Итого	1	x	8 224 037,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / подпись / Саидмуратов Э У

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Досмолдаев Р.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эк
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	одрядчик	номер	дата	наименов	код	наименован	код
		877	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**881 147**	**8 224 037**
За отчетный месяц		**7 342 890**							**881 147**	**8 224 037**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор_____**Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____**Маканов М К**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за май 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 82%*	**шт**	66		**1550,50**	**809,29**	**102333**	**53413**	**15054**	**62740**	**178279**
						513,13	**292,46**	**33866**	**19303**		**13206**	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 82%*	**шт**	255		**2191,69**	**1135,73**	**558882**	**289611**	**85644**	**340621**	**971463**
						720,10	**411,90**	**183627**	**105035**		**71960**	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** *НР - 118%; СП - 82%*	**шт**	160		**3323,81**	**1797,32**	**531810**	**287571**	**76628**	**322092**	**922214**
						1047,57	**658,43**	**167611**	**105349**		**68312**	
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	53,3257		**25273,00**	**--**	**1347700**	**--**	**1347700**	**--**	**1455516**
						--	**--**	**--**	**--**		**107816**	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	39,393		**23705,00**	**--**	**933811**	**--**	**933811**	**--**	**1008516**
						--	**--**	**--**	**--**		**74705**	
28	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	95		**32991,56**	**2145,96**	**3134199**	**203866**	**2373562**	**557205**	**3986716**
						5860,75	**446,04**	**556771**	**42374**		**295312**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6608735**	**834461**	**4832399**	**1282658**	**8522704**
								941875	**272061**	**--**	**631311**	
		Накладные расходы	Тенге					**1282658**				
		Сметная прибыль	Тенге					**631311**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8522704**				

Итого прямые затраты ,тенге **6 608 735**

Накладные расходы , тенге 1282658

Сметная прибыль (8 %), тенге 631311

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге **8 522 704**

Оборудование 0

Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%		76 704
Итого				8 599 409
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%		146 190
Итого				8 745 599
Непредвиденные работы и затраты	2%			174 912
ИТОГО				**8 920 511**
в ценах 2019 г (К=1) 54%				4 817 076
в ценах 2020 г (К=1,049901)46%				4 308 200
				9 125 276
Итого с К=0,80467595467				7 342 890
НДС 12%		12%	12%	881 147
Итого с НДС				**8 224 037**

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н Н

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

_____ **Ж Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Маканов М К**