Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №877 от 08.12.2019г.(дом №2 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
64	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	6 016 471,00	6 016 471,00
				Итого	1	x	6 016 471,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код одрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименов.	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		877	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	ополнительные затрат: на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**644 622**	**6 016 471**
За отчетный месяц		**5 371 849**							**644 622**	**6 016 471**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :
_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :
_____ **Маканов М К**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по общестроительной смете 2-1-1 выполненных работ за июнь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,2		985,32	66,74	1182	80	3	1103	2468
		НР - 98%; СП - 8%				915,68	22,46	1099	27		183	
23	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2		3051,00	--	3661	24	3661	--	3954
		СП - 8%				--	--	--			293	
24	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,6		3122,89	298,61	4997	478	10	4539	10298
		НР - 98%; СП - 8%				2818,20	76,55	4509	122		763	
25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,6		10124,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	
26	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,2		3599,05	384,37	15116	1614	26	13611	31026
		НР - 98%; СП - 8%				3208,60	98,34	13476	413		2298	
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,2		12691,00	--	53302	--	53302	--	57566
		СП - 8%				--	--	--	--		4264	
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,156		18772,83	980,27	59247	3094	909	51137	119214
		НР - 91%; СП - 8%				17504,56	300,90	55244	950		8831	
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-3,450/**	м2	160		2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038
		НР - 93%; СП - 8%				208,44	8,67	33350	1388		29781	

32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-1,050/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2	160	2124,69 208,44	45,54 8,67	339951 33350	7286 1388	299315	32306 29781	402038
39	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно- *НР - 108%; СП - 8%*	камня	150	1445,97 710,56	30,63 11,29	216895 106585	4594 1694	105716	116941 26707	360543
40	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	6,45	37790,00 --	-- --	243746 --	-- --	243746	-- 19500	263245
195	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	13	4270,83 2051,46	968,10 200,72	55521 26669	12585 2609	16267	34548 7206	97275
196	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	28	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	181190 90866	36190 7639	54134	116236 23794	321220
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	22	444,39 159,54	250,31 53,28	9777 3510	5507 1172	760	5525 1224	16525
	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	2199,61 876,41	1287,58 267,62	8798 3506	5150 1070	142	5400 1136	15334
	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	1,345608	78207,00 --	-- --	105236 --	-- --	105236	-- 8419	113655
	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм *НР - 93%; СП - 8%*	м3	101,9837	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	3224474 525622	244132 54334	2454720	539359 301107	4064940
	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок *СП - 8%*	м3	3,6 10835	-- --	-- --	39006,00 --	-- --	39006	-- 3120	42126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4918248 897786	328020 72806	3692466 --	953011 469703	6340959
		Накладные расходы	Тенге				953011				
		Сметная прибыль	Тенге				469703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6340962				

Итого прямые затраты ,тенге			**4 918 248**
Накладные расходы , тенге			953011
Сметная прибыль (8 %), тенге			469703
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**6 340 962**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	57 069
Итого			6 398 031
Непредвиденные работы и затраты	2%		127 961
ИТОГО			**6 525 991**

в ценах 2019 г (К=1) 54%			3 524 035
в ценах 2020 г (К=1,049901)46%			3 151 757
			6 675 792
Итого с К=0,80467595467			5 371 849
НДС 12%	12%	12%	644 622
Итого с НДС			**6 016 471**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

_____ **Ж Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Маканов М К**