Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой",РК, Карагандинская область, г. Караганда, улиц Комиссарова 36** — **200541011654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Жұмекен Нәжмеденова, дом 14, кв 21** — **950640003825**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № Т1247 от 15.03.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000005	17.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау за май 2022			раб	1	20 376 445,00	20 376 445,00	2 183 190,54
				Итого	1	x	20 376 445,00	2 183 190,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2022

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Филиал "Сарыарка" Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
Исполнитель **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ Т1247	15.03.2022	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за май), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 376 445	18 193 254							2 183 191	20 376 445
в том числе за май 2021г.	20 376 445	18 193 254							2 183 191	20 376 445

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Т1247 от 15.03.2022**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /Остаток 2021 года/ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
60	67	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж//Д-1.4.8.2.3.7	т конструкций	1,33	112412,75	5251,21	149509	6984	2867	98369	267 708	
						105005,9	2185,11	139658	2906		19830		
64	71	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	2,23615	174096,3	78423,55	389305	175367	64242	127589	558 246	
						66943,8	15748,03	149696	35215		41352		
66	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	42,48685	165,84	3,85	7046	164	4339	1773	9 525	
						59,86	0,61	2543	26		706		
67	74	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,7	25813,59	1638,29	95510	6061	9773	62745	170 915	
						21534	779,28	79676	2883		12660		
68	75	Е11-130601-0101 примен.	Поверхности. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	31,714	4485,95	1155,64	142267	36650	30141	63447	222 171	
						2379,92	519,52	75477	16476		16457		
69	76	Е11-130501-0201	Поверхности металлические. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 1 слой	м2	1,704	3988,73	83,99	6797	143	2741	2736	10 296	
						2296,14	30,56	3913	52		763		
70	77	С1261-107-0724	Пластина резиновая губчатая	кг	0,771912	1319		1018		1018		1 099	
											81		
71	78	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	30	295		8850		8850		9 558	
											708		
72	79	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	277,2	848,4	32,21	235176	8929	117588	106372	368 872	
						391,99	16,24	108660	4502		27324		
74	82	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	277,2	480,11	44,17	133086	12243	0	115187	268 135	
						435,94	6,12	120843	1696		19862		
75	83	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	277,2	340,1	45,88	94276	12718	0	78447	186 541	
						294,22	6,84	81558	1896		13818		
79	87	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	м2 покрытия	277,2	1251,18	107,67	346827	29846	205705	115369	499 172	
						401,43	41,33	111276	11457		36976		
80	88	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	277,2	527,94	19,35	146345	5363	128163	14581	173 800	
						46,24	9,72	12818	2694		12874		
81	89	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	277,2	434,53	17,43	120452	4832	91	109855	248 732	
						416,77	4,83	115529	1339		18425		

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	91	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		80,2	195,54	1,28	15682	103	2835	12026	29 925	
				м плинтусов		158,91	0,61	12745	49		2217		
84	92	Е11-130301-0905 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		4,01	697	3,85	2795	15	2577	142	3 172	
				м2		50,58	0,61	203	2		235		
85	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		4	886,81	32,95	3547	132	1832	1550	5 505	
				м2 стяжки		395,87	16,24	1583	65		408		
86	94	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		4	249,48	11,18	998	44	914	57	1 139	
				м2 стяжки		9,78	5,37	39	21		84		
87	95	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой		4	480,11	44,17	1920	176	0	1662	3 869	
				м2 изолируемой поверхности		435,94	6,12	1744	24		287		
88	96	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		4	340,1	45,88	1360	183	0	1132	2 691	
				м2 изолируемой поверхности		294,22	6,84	1177	27		199		
89	97	С1235-301-0101 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		8,8	1331		11713		11713		12 650	
				кг							937		
92	100	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		4	2092,95	22,86	8372	92	1003	6874	16 466	
				м2 покрытия		1819,4	8,88	7278	36		1220		
93	101	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		11,4	392,95	1,92	4480	21	409	3816	8 960	
				м плинтусов		355,18	0,92	4049	10		664		
94	102	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		7,5	886,81	32,95	6651	247	3435	2905	10 321	
				м2 стяжки		395,87	16,24	2969	122		765		
95	103	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,5	249,48	11,18	1871	84	1714	107	2 136	
				м2 стяжки		9,78	5,37	73	40		158		
96	104	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		7,5	776,73	24,65	5825	185	2160	3358	9 918	
				м2 покрытия		464,13	12,12	3481	91		735		
97	105	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		11	354,45	0,96	3899	10	2348	1453	5 780	
				м плинтусов		140,06	0,46	1541	5		428		
98	106	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		424,27	886,81	32,95	376247	13980	194311	164355	583 850	
				м2 стяжки		395,87	16,24	167956	6890		43248		
99	107	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		424,27	249,48	11,18	105847	4743	96954	6042	120 840	
				м2 стяжки		9,78	5,37	4149	2278		8951		
100	109	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство		424,27	1251,18	107,67	530838	45681	314842	176579	764 010	
				м2 покрытия		401,43	41,33	170315	17535		56593		
101	110	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		424,27	527,94	19,35	223989	8210	196161	22318	266 012	
				м2 покрытия		46,24	9,72	19618	4124		19705		
102	111	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		424,27	434,53	17,43	184358	7395	140	168140	380 698	
				м2 стяжки		416,77	4,83	176823	2049		28200		
103	112	С1233-401-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006//MASTERTOP 100/		3733,576	58		216547		216547		233 871	
				кг							17324		
105	119	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		72,2	934,06	6,89	67439	497	20910	37017	112 812	
				м2 окрашиваемой поверхности		637,56	3,31	46032	239		8356		
106	120	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		307,380	1280,45	3,05	393585	938	124889	214571	656 808	
				м2 окрашиваемой поверхности		871,1	1,48	267758	455		48652		
107	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		79	4202,93	17,83	332031	1409	165025	132977	502 209	
				м2 поверхности облицовки		2096,18	7,88	165598	623		37201		
108	123	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		154	232,66	34,87	35830	5370	17508	14121	53 947	
				м2 площади уплотнения		84,1	13,45	12951	2071		3996		

ТОО «Казсонстрой» NS
Проверено ПТО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	124	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	154	1372,35	79,77	211342	12285	171397	30469	261 156	
						179,61	30,87	27660	4754		19345		
			Итого по разделу: 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**12 116 949**	
			Раздел: 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
113	128	С ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П2	Поправка на марку стали С245	т	0,64584	5446		3517		3517	281	3 798	
114	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	40,948	165,84	3,85	6791	158	4182	1709	9 180	
						59,86	0,61	2451	25		680		
115	130	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	168,16	0,96	6726	38	0	4627	12 261	
						167,2	0,46	6688	18		908		
			Итого по разделу: 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									**215 792**	
			ИТОГО:					**15799435**	**1523535**	**9139365**	**4621817**	**12 332 741**	
								4934010	**645861**		**1633698**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**365 049,13**					
			Итого с временными									**12 697 790**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**558 702,77**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13 256 493**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**265 129,86**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 521 623**	
			НДС			**12 %**		**1 622 594,73**					
			Итого с НДС									**15 144 217**	
			Итого со скидкой подрядчика									**14 847 272**	
			Итого со скидкой субподрядчика									**11 135 454**	

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"

М.П. "__" _____ 2022 г.

Исполнитель

ТОО "KazConstruction-NS"

М.П. "__" _____ 2022 г.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Т1247 от 15.03.2022**

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
12	17	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	10	2055,62	1100,28	20556	11003	141	7831	30658	
						941,25	342,6	9412	3426		2271		
18	23	Ц13-121001-0408 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	20	10315,39	7167,71	206308	143354	0	75162	303988	
						3147,68	3013,11	62954	60262		22518		
19	24	Ц13-121001-0409 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 530-820 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	41	15024,4	11876,72	616000	486946	0	203501	885061	
						3147,68	4989,11	129055	204554		65560		
20	25	Ц13-121001-0403 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	10	1271,73	798,05	12717	7980	0	4951	19081	
						473,68	337,94	4737	3379		1413		
21	26	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	6,036942	743468,52	461141,1	4488276	2783882	75338	2453820	7497464	
						269847,9	140725,27	1629056	849550		555368		
22	27	Ц13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	0,5	3265,9	199,27	1633	100	5	968	2809	
						3056	117,59	1528	59		208		
23	28	Ц13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	25,5	1631,94	95,43	41614	2433	217	24618	71531	
						1528	54,64	38964	1393		5299		
24	29	С1261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,5	1771		886		886		957	
											71		
25	30	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	25	888		22200		22200		23976	
											1776		
26	31	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,5	1067		534		534		577	
											43		
27	36	Ц13-121101-0102	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4647,32	0	9295	0	127	5592	16078	
						4584	0	9168	0		1191		
29	38	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	33195,51	130,5	33196	131	31690	1393	37356	
						1375,2	45,84	1375	46		2767		
32	41	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1314,87	121,8	1315	122	427	744	2224	
						766,36	59,87	766	60		165		

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	43	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	2115,94	0	4232	0	3315	898	5540	
						458,4	0	917	0		410		
36	45	С1261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	30	972		29160		29160	2333	31493	
37	46	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,17356	120282,51	8003,72	20876	1389	1540	12442	35983	
						103408	484,61	17947	84		2665		
38	47	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0944	464522		43851		43851	3508	47359	Казахстан
39	48	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02808	429640		12064		12064	965	13029	
40	49	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05108	464522		23728		23728	1898	25626	Казахстан
41	50	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,104	120282,51	8003,72	12509	832	923	7455	21561	
						103408	484,61	10754	50		1597		
43	52	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806	64	870	
44	53	Е12-120103-0111 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	м2	124	787,81	0,32	97688	40	13009	60954	171333	
						682,58	0,15	84640	19		12691		
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**11422176,01**	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ИТОГО:					**61715646**	**5650818**	**8415112**	**5131366**	**11422176,01**	
								4609040	**1921235**	**42500312**	**1906935**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**43010316**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**43010316**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**-935 009**					
			Итого с временными									**10 487 167**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**-1 431 019**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 056 149**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-679 083**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 377 065**	
			Заготов.-складские расходы									**2 412 554**	
			НДС			**12 %**		**1 294 754**					
			Итого с НДС									**12 084 373**	
			Итого со скидкой подрядчика									**11 847 424**	
			Итого со скидкой субподрядчика									**9 240 991**	

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"

М.П. " " 2022 г.

Исполнитель

ТОО "KazConstruction-NS"

М.П. " " 2022 г.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО