Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: **ТОО "СЕрВИС НС"**
Субподрядчик: **ТОО "БайтерекТрубПром"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационных сетей от ул. Сатпаева до ул. Черкасская**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
от 16.09.2019 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 5	19.04.2019	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	132 258 688,00	118 088 114,29							14 170 573,71	132 258 688,00
в том числе за сентябрь 2019г.	47 612 686,85	42 511 327,55							5 101 359,31	47 612 686,85

М.П. Генподрядчик _____ 2019 года

М.П. Субподрядчик _____ 2019 года

Форма 4

Генподрядчик ТОО "СерВИС НС"
Субподрядчик ТОО "БайтерекТрубПром"
Наименование стройки - г. Караганда район им. Казыбек би. Реконструкция канализационных сетей от ул. Сатпаева до ул. Черкасская. Корректировка.
Шифр стройки 03-18 август 2019
Наименование объекта - г. Караганда район им. Казыбек би. Реконструкция канализационных сетей от ул. Сатпаева до ул. Черкасская. Корректировка.
Шифр объекта 2-1
Договор суб.подряда №5 от 19 апреля 2019 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за сентябрь месяц 2019г.

на Сети канализации.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5									
		РАЗДЕЛ 1.Реконструкция канализационных сетей методом разрушения и									
		Подготовительные работы									
1	1216-0102-1001 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после проведения ремонтных работ при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	305,6	413,88 80,36	333,41 96,22	126483 24557	101890 29404	36	38851 13227	178561
2	1216-0102-0305 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 350 мм. Подготовительные работы для восстановления, прочистка и промывка	м	190	5246,94 1742,43	3416,64 2366,19	996918 331062	649162 449576	16694	562059 124718	1683696
3	1216-0102-0306 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления, прочистка и промывка	м	92,6	5632,34 2017,55	3526,93 2442,77	521555 186826	326594 226201	8135	297379 65515	884448
4	1216-0102-0307 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 500-630 мм. Подготовительные работы для восстановления, прочистка и промывка	м	23	6200,51 2397,48	3715,16 2573,19	142612 55142	85449 59183	2021	82314 17994	242920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1216-0102-0404 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления, перекачка стоков автонасосами	м	190	14246,54	14246,54	2706842	2706842	–	678779	3656470
					–	4961,83	–	942748		270850	
6	1216-0102-0406 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления, перекачка стоков автонасосами	м	92,6	15028,92	15028,92	1391678	1391678	–	348983	1879914
					–	5234,32	–	484698		139253	
7	1216-0102-0407 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления, перекачка стоков автонасосами	м	95,8	21170,65	21170,65	2028149	2028149	–	508587	2739674
					–	7373,39	–	706370		202939	
		Трубопроводы									
		Восстановление с использованием пластикового рукава									
8	1216-0102-0505 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 350 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	190	42435,68	26642,43	8062778	5062062	1339928	1779417	10629571
					8740,99	4266,45	1660788	810625		787376	
9	1216-0102-0506 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	92,6	43493,11	27309,82	4027462	2528889	668777	889078	5309863
					8961,08	4374,02	829796	405034		393323	
10	1216-0102-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	23	48960,81	28850,14	1126099	663553	242339	235058	1470049
					9574,21	4620,09	220207	106262		108892	
11	2301-0804-0502 РСНБ РК 2015 примен.	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 26, DN 350, толщина стенки 6,5 мм	м	218,5	41164,00	–	8994334	–	8994334	–	9713881
					–	–	–	–		719547	
12	2301-0804-0502 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 400, толщина стенки 6,5 мм	м	105,95	41164,00	–	4361326	–	4361326	–	4710232
					–	–	–	–		348906	
13	2301-0804-0601 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 15, DN 500, толщина стенки 6,5 мм	м	27,69	53075,00	–	1469647	–	1469647	–	1587218
					–	–	–	–		117572	
14	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /на восстановление лотков в колодцах/	м3	43,7	14744,00	–	644313	–	644313	–	695858
					–	–	–	–		51545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36600196	15544268	17747550	5420505	45382355
							3308377	4220101	–	3361657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21774889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2277931				
	Всего заработная плата		Тенге					7528478			
	Местные материалы		Тенге				644313				
		Накладные расходы	Тенге				5420504				
		Сметная прибыль	Тенге				2175631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29371025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6206
		Сметная заработная плата	Тенге					7528478			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14825307				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14825307				
		Сметная прибыль	Тенге				1186025				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16011331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45382356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6206
		Сметная заработная плата	Тенге					7528478			
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	22,94	71,00 --	-- --	1629 --	-- --		-- 130	1759
16	4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	22,94	712,00 --	-- --	16333 --	-- --		-- 1307	17640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17962 --	-- --	-- --	-- 1437	19399
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17962				
	Транспортные расходы		Тенге				17962				
		Сметная прибыль	Тенге				1437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19399				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				36618158 3308377	15544268 4220101	17747550 --	5420505 3363094	45401754
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21792851				
	Материалы		Тенге				2277931				
	Всего заработная плата		Тенге					7528478			
	Местные материалы		Тенге				644313				
	Транспортные расходы		Тенге				17962				
		Накладные расходы	Тенге				5420504				
		Сметная прибыль	Тенге				2177068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29390424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6206
		Сметная заработная плата	Тенге					7528478			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14825307				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14825307				
		Сметная прибыль	Тенге				1186025				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16011331				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				45401756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7528478**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**45 401 755,54**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%	Тенге				472 178,56				
		Итого с временными	Тенге				**45 873 934,10**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,2%	Тенге				1 871 656,91				
		Итого с зимними	Тенге				**47 745 591,01**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				954 911,82				
		ИТОГО	Тенге				**48 700 502,83**				
		Итого со скидкой	Тенге				**42 511 327,55**				
		НДС 12 %	Тенге				5 101 359,31				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**47 612 686,85**				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" Мусин А.Б.

Директор "БайтерекТрубПром" Жумагалиев Е.К.