Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой",РК, Карагандинская область, г. Караганда, улиц Комиссарова 36**	**200541011654**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром",Республика Казахстан, Атырауская обл,г.Атырау ул.мкр Жети Казына д 2 офис 13**	**160340001802**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № № Т1252 от 27.03.2022

Номер документа	Дата составления
1	**12.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау за май 2022 г.			работа	1	14 554 206,00	14 554 206,00	1 559 379,21
				Итого	1	x	14 554 206,00	1 559 379,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Елинбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2022

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Филиал "Сарыарка" Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
Исполнитель **ТОО "БайтерекТрубПром"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования			организац правовая форма	
				№ Т1252	**27.03.2022**	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за май), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 554 206	12 994 827							1 559 379	14 554 206
в том числе за май 2021г.	14 554 206	12 994 827							1 559 379	14 554 206

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БайтерекТрубПром"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Т1252 от 27.03.2022**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка /монтаж шкафа управления насосами 800x600x250/	шт.	1	5431,59	2147,52	5432	2147	110	2925	9026	
						3174	888,44	3174	888		669		
2	2	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу /монтаж шкафа с ЧРП 2000x900x600/	шт.	4	36395,21	3852,51	145581	15410	104779	22664	181705	
						6348	1521,51	25392	6086		13460		
4	4	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11703,94	134,21	23408	268	9259	10047	36131	
						6940	37,11	13880	74		2676		
6	6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5856,62	122,9	11713	246	5447	4388	17389	
						3010	37,11	6020	74		1288		
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43	28,59	3147	29	1614	1084	4569	
						1505	0	1505	0		338		
9	9	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,8	17092,37	7907,84	13674	6326	1000	6366	21643	
						7935	3117,24	6348	2494		1603		
11	11	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	709,35	415,21	10640	6228	1662	3473	15242	
						183,36	138,19	2750	2073		1129		
12	12	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	43	427,09	188,27	18365	8096	1728	8058	28537	
						198,64	61,63	8542	2650		2114		
13	13	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	18	593,91	250,85	10690	4515	1224	4612	16526	
						275,04	80,8	4951	1454		1224		
14	14	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	322	327,57	134	105478	43148	13128	45387	162934	
						152,8	42,97	49202	13836		12069		
15	15	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140	494,78	197,56	69269	27659	9523	29428	106593	
						229,2	62,74	32088	8784		7896		
16	16	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8	714,15	353,09	5713	2825	321	2539	8912	
						320,88	119,97	2567	960		660		
17	17	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4	1009,97	471,53	4040	1886	259	1814	6322	
						473,68	156,27	1895	625		468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		4	502,57	228,36	2010	913	180	877	3118	
				м кабеля		229,2	75,27	917	301		231		
19	19	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		8	825,45	413,72	6604	3310	360	2934	10301	
				м кабеля		366,72	142,6	2934	1141		763		
20	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		18	358,24	160,43	6448	2888	810	2665	9842	
				м кабеля		152,8	52,84	2750	951		729		
21	21	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		90	1133,08	614,39	101977	55295	4051	44811	158531	
				м кабеля		473,68	217,85	42631	19606		11743		
22	22	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		16	1724,47	88,51	27592	1416	1727	18030	49272	
				шт.		1528	37,11	24448	594		3650		
23	23	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		12	1724,47	88,51	20694	1062	1296	13523	36954	
				шт.		1528	37,11	18336	445		2737		
24	24	Ц13-080201-1816 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	3252,47	88,51	13010	354	432	8908	23671	
				шт.		3056	37,11	12224	148		1753		
				км							16354		
33	33	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**		4	37755,49	28531,62	151022	114127	223	54502	221966	
				шт.		9168	9756,18	36672	39025		16442		
34	34	СПрайс-лист ТОО "Электротехника"	**Муфта концевая на напряжение 1 кВ /для сечения 70-120мм2/ 4ПКТп-1-70/120(Б)**		4	8682,14		34729		34729		37507	
				шт.							2778		
35	35	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**		16	52566,09	40286,22	841057	644579	894	299515	1231818	
				шт.		12224	13775,58	195584	220409		91246		
41	41	Ц13-080206-2103 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка**		16	870,03	71,35	13920	1142	5675	5269	20724	
				м		444	13,36	7104	214		1535		
43	43	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		2	543,33	56,64	1087	113	204	579	1799	
				м		384,8	17,44	770	35		133		
45	45	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		24	949,11	176,42	22779	4234	2205	12976	38615	
				м		680,8	70,14	16339	1683		2860		
				м		236,8	7,05	18944	564		5391		
48	48	Ц13-080301-0209 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка		4	104898,28	47339,53	419593	189359	27099	205016	674578	
				шт.		50784	20402,13	203136	81609		49969		
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**5759483**	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
49	49	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка /демонтаж шкафа 1000x600x250/		6	1753,1	800,9	10519	4805	0	5545	17349	
				шт.		952,2	331,36	5713	1988		1285		
50	50	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене /демонтаж шкафа 600x600x250/		6	1267,4	315,2	7604	1891	0	4594	13174	
				шт.		952,2	111,33	5713	668		976		
51	51	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /демонтаж кабеля АВВГ нг-1, сеч. 3x150+1x70 мм2/		150	234,14	124,12	35120	18618	0	16502	55752	
				м кабеля		110,02	42,78	16502	6417		4130		
52	52	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне /Демонтаж автоматического выключателя типа ВА 53-41/		2	2122,26	40,26	4245	80	0	3014	7840	
				шт.		2082	11,13	4164	22		581		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /Демонтаж автоматического выключателя типа А3144/		3	939,87	36,87	2820	110	0	1975	5179	
				шт.		903	11,13	2709	33		384		
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									99294	
			ИТОГО:					4614228	1165002	2032070	858066	5858777	
								775904	415851	641250	386483		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							641250			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,96 %		173 420					
			Итого с временными									6 032 197	
			Зимние удорожания			4,4 %		265 417					
			Итого с зимними удорожаниями									6 297 613	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125 952					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 423 566	
			НДС			12 %		770 828					
			Итого с НДС									7 194 394	
			Итого со скидкой подрядчика									7 053 327	
			Итого со скидкой субподрядчика									5 501 595	

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Аямытынжстрой"

М.П. "___" _____ 2022 г.

Исполнитель

ТОО "БайтерекТрубПром"

М.П. "___" _____ 2022 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БайтерекТрубПром"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Т1252 от 27.03.2022**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-4 СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Ц13-110201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях./Монтаж мановакуумметра МВП4, манометра МП4-У. манометра /1М2005Ст/**	шт.	10	2530,87	0	25309	0	552	18568	47387	
						2475,72	0	24757	0		3510		
6	6	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования, /Монтаж клапанного блока/	шт.	4	7671,28	120,4	30685	482	866	17896	52467	
						7334,4	0	29338	0		3886		
7	7	Ц13-110302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования, /монтаж датчика избыточного давления/	комплект	1	7918,19	1327,65	7918	1328	359	5091	14050	
						6232	556,65	6232	557		1041		
8	9	Ц13-110302-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования, /Монтаж измерительного преобразователя РС /**	комплект	2	7918,19	1327,65	15836	2655	717	10183	28101	
						6232	556,65	12464	1113		2082		
10	11	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Монтаж расходомера-счетчика/	шт.	1	1664,82	0	1665	0	78	1190	3083	
						1587	0	1587	0		228		
11	12	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях, /Монтаж врезных ПЭА/	шт.	4	2530,87	0	10123	0	221	7427	18954	
						2475,72	0	9903	0		1404		
12	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, /Монтаж кабеля связи на ПЭА/	м кабеля	220	358,24	160,43	78813	35295	9902	32573	120297	
						152,8	52,84	33616	11625		8911		
14	15	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж вторичного преобразователя/	компл	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
15	16	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Монтаж источника вторичного питания ADN-15.24/	компл	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
16	17	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10, /монтаж коммутационного устройства/	шт	2	7237,1	54,39	14474	109	5485	6394	22537	
						4440	0	8880	0		1669		
21	22	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Монтаж источника вторичного питания ADN-15.24/	компл	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
23	24	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка		0,3	17092,37	7907,84	5128	2372	375	2387	8116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м ширины по фронту			7935	3117,24	2380	935		601		
24	25	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования./Монтаж модема iRZ ATM2-232/	шт.	1	1907,94	354,04	1908	354	26	1207	3364	
						1528	148,44	1528	148		249		
25	26	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах./Монтаж блока питания/	шт.	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
26	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3147,43	28,59	6295	57	3228	2167	9139	
						1505	0	3010	0		677		
28	29	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж сигнализатора уровня/	шт.	2	827,98	0	1656	0	69	1190	3074	
						793,5	0	1587	0		228		
29	30	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /монтаж датчика наличия воды/	шт.	3	827,98	0	2484	0	103	1785	4611	
						793,5	0	2380	0		342		
31	32	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж регистратора многоканального/	шт.	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
33	34	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	36395,21	3852,51	36395	3853	26195	5666	45426	
						6348	1521,51	6348	1522		3365		
36	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3147,43	28,59	12590	114	6455	4334	18278	
						1505	0	6020	0		1354		
39	40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	110	696,44	10,14	76608	1116	8261	48730	135365	
						611,2	4,08	67232	449		10027		
43	44	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	110	168,05	0	18486	0	398	13565	34615	
						164,43	0	18087	0		2564		
48	49	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17415,2	1050,65	17415	1051	13191	2552	21564	
						3174	371,1	3174	371		1597		
51	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3147,43	28,59	9442	86	4842	3251	13708	
						1505	0	4515	0		1015		
54	55	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	60	696,44	10,14	41786	609	4506	26580	73835	
						611,2	4,08	36672	245		5469		
57	58	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	55	168,05	0	9243	0	199	6783	17308	
						164,43	0	9044	0		1282		
62	64	Ц13-080304-0102 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления./Монтаж шкафа ввода ШОЭ 8331-3777Н, шкафа присоединения ШОООН/	м ширины по фронту	3,2	122428,84	14508,36	391772	46427	243778	86730	516782	
						31740	5903,4	101568	18891		38280		
63	65	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка./Монтаж блоков БОЭ/	шт.	32	1599,95	0	51198	0	414	36564	94783	
						1587	0	50784	0		7021		
64	66	Ц13-080103-2902 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования./Монтаж реактора/	шт.	2	2261,98	708,08	4524	1416	52	2628	7724	
						1528	296,88	3056	594		572		
65	67	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования./Монтаж арматуры светосигнальной АС12015/	шт.	1	1920,89	354,04	1921	354	39	1207	3378	
						1528	148,44	1528	148		250		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	68	Ц13-080103-2902 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования./Монтаж вольтметра/		2	2261,98	708,08	4524	1416	52	2628	7724	
				шт.		1528	296,88	3056	594		572		
68	70	Ц13-080103-2903 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования. /Монтаж устройства технологической сигнализации/		1	3789,98	708,08	3790	708	26	2414	6700	
				шт.		3056	296,88	3056	297		496		
70	72	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах. /Монтаж блока питания/		1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
				шт.		793,5	0	794	0		114		
71	73	Ц13-080303-2505 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне./Монтаж блока электропривода задвижек/		20	5789,74	54,39	115795	1088	55507	42624	171093	
				шт.		2960	0	59200	0		12674		
72	74	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. /Присоединение к сети БЭЗ/		20	3516,93	22,54	70339	451	38148	22853	100647	
				шт.		1587	0	31740	0		7455		
73	76	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,24	3062,8	0	9923	0	0	7145	18433	
				м3 грунта		3062,8	0	9923	0		1365		
74	77	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,08	1901,9	0	2054	0	0	1479	3816	
				м3 грунта		1901,9	0	2054	0		283		
76	79	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		18	533,34	441,66	9600	7950	0	3588	14243	
				м		91,68	185,18	1650	3333		1055		
77	80	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		36	401,72	169,66	14462	6108	2303	5799	21882	
				м кабеля		168,08	55,66	6051	2004		1621		
78	81	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		3417	494,78	197,56	1690663	675063	232424	718242	2601617	
				м кабеля		229,2	62,74	783176	214383		192712		
79	82	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		312	358,24	160,43	111771	50054	14043	46195	170603	
				м кабеля		152,8	52,84	47674	16486		12637		
80	83	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования		44	1289,99	88,51	56760	3895	35385	13761	76163	
				шт.		397,28	37,11	17480	1633		5642		
81	84	Ц13-080201-1805 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования		48	1473,35	88,51	70721	4248	38602	21349	99436	
				шт.		580,64	37,11	27871	1781		7366		
82	85	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		42	1724,47	88,51	72428	3718	4534	47329	129338	
				шт.		1528	37,11	64176	1559		9581		
89	92	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		820	93,56	0,89	76719	729	15309	43908	130277	
				м		74	0,37	60680	303		9650		
93	96	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования		16	1569,95	40,76	25119	652	19	14915	43237	
				шт.		1528	0,21	24448	3		3203		
96	99	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		300	706,29	86,3	211887	25890	30597	118301	356603	
				м		518	29,69	155400	8907		26415		
98	101	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола. /Монтаж трубы диам.75мм2 для защиты кабеля в траншее/		18	280,55	19,73	5050	355	432	3175	8883	
				м		236,8	8,16	4262	147		658		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	103	Ц13-120601-0101 Изм. и доп. вып. 19	Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, диаметр условного прохода 25 мм	м	20	1426,61	775,65	28532	15513	1101	11803	43562	
						595,92	371,53	11918	7431		3227		
102	105	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические, /для установки сигнализаторов уровня/	т	0,01138	991370,05	18647,24	11282	212	10165	704	12945	
						79456	6457,14	904	73		959		
103	106	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические, /для крепления СК/	т	0,04396	991370,05	18647,24	43581	820	39268	2719	50004	
						79456	6457,14	3493	284		3704		
104	107	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические, /для изготовления стендов датчика/	т	0,05044	991370,05	18647,24	50005	941	45056	3120	57375	
						79456	6457,14	4008	326		4250		
105	108	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1677,58	118,03	3355	236	1347	1081	4791	
						886,24	0,15	1772	0		355		
106	109	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	7237,1	54,39	101319	761	38398	44755	157760	
						4440	0	62160	0		11686		
108	111	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200	854,08	58,85	170816	11770	73206	62980	252500	
						429,2	8,16	85840	1632		18704		
111	114	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1677,58	118,03	13421	944	5386	4326	19167	
						886,24	0,15	7090	1		1420		
114	117	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	475,17	83,59	23758	4179	1243	13750	40509	
						366,72	15,22	18336	761		3001		
116	119	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	100	41,76	9,74	4176	974	146	2494	7204	
						30,56	4,08	3056	408		534		
118	121	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,2025	103416,18	16624,06	20942	3366	493	13144	36813	
						84360	5789,16	17083	1172		2727		
120	123	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0798	103416,18	16624,06	8253	1327	194	5180	14508	
						84360	5789,16	6732	462		1075		
			ИТОГО:					**11293712**	**921046**	**5017853**	**1631979**	**5985001**	
								1974743	**300578**	**3380071**	**763650**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3380071**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**177 156**					
			Итого с временными									**6 162 157**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**271 135**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6 433 292**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**128 666**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 561 958**	
			НДС			**12 %**		**787 435**					
			Итого с НДС									**7 349 393**	
			Итого со скидкой подрядчика									**7 205 287**	
			Итого со скидкой субподрядчика									**5 620 124**	

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматынжол"

М.П. " " 2022 г.

Исполнитель

ТОО "БайтерекТрубПром"

М.П. " " 2022 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БайтерекТрубПром"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Т1252 от 27.03.2022**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Ц13-070401-0108 k=0,95	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования	шт.	1	106163,37 / 87290	10969,96 / 4230,54	424653 / 349160	43880 / 16922	31614	223310 / 51837	174950	
2	4	Ц13-121101-0314	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	81245,79 / 37436	32640,74 / 12718,12	324983 / 149744	130562 / 50872	44676	122376 / 35789	120787	
3	8	Ц13-121101-0314	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	81245,79 / 37436	32640,74 / 12718,12	406229 / 187180	163204 / 63591	55845	152970 / 44736	241574	
4	9	Ц13-121101-0315	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	103587,58 / 46604	40428,74 / 15761,21	414350 / 186416	161715 / 63045	66219	152171 / 45322	152960,75	
5	10	Ц13-121101-0316	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	164243,28 / 71663,2	66258,38 / 25737,52	1149703 / 501642	463809 / 180163	184252	415901 / 125248	483100,5714	
7	12	Ц13-121101-0118	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	67165,62 / 30819,76	25176,81 / 9943,49	268662 / 123279	100707 / 39774	44676	99462 / 29450	99393,5	
8	13	Ц13-120201-0217	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	6	4813,38 / 2353,12	2409,02 / 787,71	96268 / 47062	48180 / 15754	1025	38318 / 10767	43605,9	
9	14	Ц13-120201-0218	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	5	5603,6 / 2949,04	2593,02 / 830	84054 / 44236	38895 / 12450	923	34578 / 9491	42707,66667	
10	15	Ц13-120201-0219	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2	6412,1 / 3407,44	2938,55 / 962,78	38473 / 20445	17632 / 5777	397	15995 / 4357	19608,33333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	16	Ц13-120201-0220	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		6	8314,06	3824,91	166281	76498	2076	68957	76217,1	
				м трубопровода		4385,36	1266,89	87707	25338		18819		
			ИТОГО:					**61715646**	**5650818**	**8415112**	**5131366**	**1454904,821**	
								4609040	**1921235**	**42500312**	**1906935**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**43010316**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**43010316**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**43 065**					
			Итого с временными									**1 497 970**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**65 911**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 563 881**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**31 278**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 595 158**	
			Заготов.-складские расходы									**2 412 554**	
			НДС			**12 %**		**480 925**					
			Итого с НДС									**4 488 637**	
			Итого со скидкой подрядчика									**4 400 625**	
			Итого со скидкой субподрядчика									**3 432 487**	

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"

М.П. " " 2022 г.

Исполнитель

ТОО "БайтерекТрубПром"

М.П. " " 2022 г.