Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта : Строительство внутриплощадочных проездов на территории производственно-складской базы, по адресу улица Базовая 5/7

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

06.09.2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	04.09.19г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце сентябрь 2019 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	14 529 258	12 972 552	12 972 552	12 972 552			11 214 473		1 556 706	14 529 258
Всего к оплате										14 529 258

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
Д.К.Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Б.А.Искаков

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 62
БИН/ИИН 081040020183, ИИК KZ318560000006454203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта : Строительство внутриплощадочных проездов на территории производственно-складской базы, по адресу улица Базовая 5/7
Договор № 25 от 04.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. 06.09.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС №2-5-1 на Устройство дорожного покрытия										
	Раздел 1 Устройство покрытий Тип 1										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	61,2	17529,1	1081,5	1072781	66188	997560	26219	1186920
					147,6	249,08	9033	15244	–	87920	
2	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	408	7636,3	132,37	3115609	54007	3034963	47641	3416310
					65,29	42,83	26639	17473	–	253060	
3	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	816	2780,08	4,9	2268542	4002	2264152	2336	2452548
					0,48	2,18	388	1775	–	181670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	408	8795,49	100,4	3588560	40964	3528623	34547	3912956
					46,5	31,9	18973	13015	–	289849	
	Раздел 2 Бордюр										
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	136	8145,03	31,88	1107724	4336	995455	118420	1324236
					793,63	12,61	107933	1715	–	98092	
6	2104-0508-9902	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	5,22	71259		371972		371972	–	401730
					–		–		–	29758	
7	2104-0508-9901	Камни бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	67962		21748		21748	–	23488
					–		–		–	1740	

Итого	**12 718 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 214 473
- накладные расходы, тенге	229 163
в т.ч. зарплата, тенге	20 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	942 089
Всего	**12 718 188**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**254 364**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**12 972 552**
НДС (12 %)	1 556 706
Итого по акту	**14 529 258**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Д.К.Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Б.А.Искаков