Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: "Строительство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Благоустройство и озеленение к многоквартирным жилым домам по пр. И.Есенберлина г. Усть-Каменогорска ВКО. Позиции 76/1-76/9"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015г.

11.05.2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		36	27.04.2015			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	156 157 922,31	139 426 716,35	52 740 045	52 740 045		718 250	42 630 648		16 731 205,96	156 157 922,31
Всего к оплате										156 157 922,31

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Р.К. Алимханов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Ю.Ф.Ермольчев

Генподрядчик: ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ 318560000006454203, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор № 36 от 27.04.2015 года

Наименование объекта: "Строительство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Благоустройство и озеленение к многоквартирным жилым домам по пр. И.Есенберлина г. Усть-Каменогорска ВКО. Позиции 76/1-76/9"

Акт №1
приемки выполненных работ
за май 2015 года

11.05.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения								
		Раздел 1 Замляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	76,02	18,51	17,5	1407	1330	400	0,00703	1
		м3 грунта								
				1,01	4,41	77	335	97	0,0153	1
2	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,28	52,4	49,54	1010	955	286	0,0199	–
		м3 грунта								
				2,86	12,47	55	240	97	0,0433	1
3	Е1-17-5	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	148,1	65,73	63,44	9735	9395	3367	0,0153	2
		м3 грунта								
				2,21	21,23	327	3144	97	0,0777	12
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	296,2	76,6	76,6	22689	22689	4538	–	–
		т								
				–	15,32	–	4538	100	0,03217	10
5	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	148,1	4,12	3,54	610	524	251	0,00363	1
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,52	1,23	77	182	97	0,00405	1
6	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	10	659,25	–	6593	–	7450	3,56	36
		м3 грунта								
				659,25	–	6593	–	113	–	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10	122,18	–	1222	–	1381	0,885	9
		м3 грунта								
				122,18	–	1222	–	113	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66,02	5,55	5,55	366	366	115	–	–
		м3 грунта								
				–	1,8	–	119	97	0,00691	–
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,38	7,57	7,57	63	63	20	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	21	97	0,00942	–
	Раздел 2 Сети электроснабжения									
10	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	682	36,7	27,8	25029	18960	10173	0,06	41
		м кабеля								
				8,8	6,9	6002	4706	95	0,04	27
11	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1К=4,000;	2728	11,2	7,9	30554	21551	13735	0,02	55
		м кабеля								
				3,3	2	9002	5456	95	0,011	30
12	30-8-92	Песок природный	148,1	1050		155505				
		м3								
13	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	682	32,4	23,7	22097	16163	9395	0,06	41
		м кабеля								
				8,6	5,9	5865	4024	95	0,034	23
14	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1К=4,000;	2728	18,8	14,2	51286	38738	20733	0,03	82
		м кабеля								
				4,5	3,5	12276	9548	95	0,021	57
15	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	3,797	15088		57289				
		1000шт								
16	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	1,485	221133,98	–	328384	–	44839	175	260
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	40763	–	110	–	–
17	8-2-61	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	49,4	282		13931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт								
19	Ц8-184-1									
		Кабель110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией,	1205	301	19,9	362705	23980	40295	0,19	229
		м кабеля								
				30,6	4,6	36873	5543	95	0,027	33
20	16-1-691	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка АОСБГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	1,205	6371700		7677899				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**8768374**	**154714**			**757**
						119132	**37856**			**195**
		Стоимость: материалов, тенге				8494528				
		Накладные расходы, тенге				156978				
		- заработная плата, тенге				23547				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				535521				
		Всего по смете				**9460873**				

Локальная смета № 6-1-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	241,92	18,51	17,5	4478	4234	1272	0,00703	2
		м3 грунта								
				1,01	4,41	244	1067	97	0,0153	4
2	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2112,6	52,4	49,54	110700	104658	31414	0,0199	42
		м3 грунта								
				2,86	12,47	6042	26344	97	0,0433	91
3	Е1-17-5	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	161,28	65,73	63,44	10601	10232	3667	0,0153	2
		м3 грунта								
				2,21	21,23	356	3424	97	0,0777	13
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	322,56	76,6	76,6	24708	24708	4942	–	–
		т								
				–	15,32	–	4942	100	0,03217	10
5	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	161,28	4,12	3,54	664	571	274	0,00363	1
		м3 грунта								
				0,52	1,23	84	198	97	0,00405	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	105	659,25	–	69221	–	78220	3,56	374
		м3 грунта		659,25	–	69221	–	113	–	–
7	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	67,2	1461,2	152,52	98193	10249	18417	1,02	69
		м3 основания		153,68	57,15	10327	3840	130	0,279	19
8	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	105	122,18	–	12829	–	14497	0,885	93
		м3 грунта		122,18	–	12829	–	113	–	–
9	E1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	136,92	5,55	5,55	760	760	239	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	246	97	0,00691	1
10	E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2112,6	7,57	7,57	15992	15992	5041	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	5197	97	0,00942	20
	Раздел 2 Водопровод В1									
11	E22-8-8	Укладка стальных футляров из труб диаметром 300 мм	0,2274	203956,79	85907,16	46380	19535	37929	504	115
		км трубопровода		95850	32451,75	21796	7380	130	158,5	36
12	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	228,3096	4697		1072370				
		м								
38	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2,0 м	25,5	26436,7	1879,87	674136	47937	65436	8,86	226
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	36605	13730	130	2,061	53
39	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	8060		64480				
		комплект								
40	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,26818	133700		35856				
		т								
41	E6-3-1	Устройство бетонных упор в колодцах	0,25	7165,39	260,48	1791	65	185	3,94	1
		м3		614,25	89,46	154	22	105	0,3512	–
42	E8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под отмосткуК=0,150;	2,256	1491,2	97,07	3364	219	395	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	254	81	118	0,18	–
43	E6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,050;	0,752	5853,25	66,01	4402	50	174	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				195,75	24,93	147	19	105	0,1218	–
44	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,86096	175710,1	1826,1	151279	1572	10597	42,7	37
		т стальных элементов								
				8100	690,75	6974	595	140	3,37	3
45	Е34-108-4	Установка указателя на стене	5	109,13	–	546	–	520	0,61	3
		шт								
				94,5	–	473	–	110	–	–
46	1-5-121	Указательный знак пожарного гидранта	0,05	41200		2060				
		100шт								
		Всего прямые затраты				**2404810**	**240782**			**968**
						165506	**67085**			**251**
		Стоимость: материалов, тенге				1998522				
		Накладные расходы, тенге				273219				
		- заработная плата, тенге				40983				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160682				
		Всего по смете				**2838711**				

Локальная смета № 6-1-2 Внутриплощадочные сети канализации

Раздел 1 Замляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	216,36	18,51	17,5	4005	3786	1138	0,00703	2
		м3 грунта								
				1,01	4,41	219	954	97	0,0153	3
2	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1463,56	52,4	49,54	76691	72505	21764	0,0199	29
		м3 грунта								
				2,86	12,47	4186	18251	97	0,0433	63
3	Е1-17-5	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120,2	65,73	63,44	7901	7625	2733	0,0153	2
		м3 грунта								
				2,21	21,23	266	2552	97	0,0777	9
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	240,4	76,6	76,6	18415	18415	3683	–	–
		т								
				–	15,32	–	3683	100	0,03217	8
5	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	120,2	4,12	3,54	495	426	205	0,00363	–
		м3 грунта								
				0,52	1,23	63	148	97	0,00405	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	75	659,25	–	49444	–	55872	3,56	267
		м3 грунта		659,25	–	49444	–	113	–	–
7	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60,1	1461,2	152,52	87818	9166	16472	1,02	61
		м3 основания		153,68	57,15	9236	3435	130	0,279	17
8	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	75	122,18	–	9164	–	10355	0,885	66
		м3 грунта		122,18	–	9164	–	113	–	–
9	E1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	141,36	5,55	5,55	785	785	246	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	254	97	0,00691	1
10	E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1463,56	7,57	7,57	11079	11079	3492	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	3600	97	0,00942	14
	Раздел 2 Канализация К-1									
11	E22-8-8	Укладка стальных футляров диаметром 300 мм	0,07431	203956,79	85907,16	15156	6384	12394	504	37
		км трубопровода		95850	32451,75	7123	2411	130	158,5	12
12	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	74,60724	4697		350430				
		м								
17	E22-8-10	Укладка стальных футляров диаметром 400 мм	0,0264	270167,88	115634,5	7132	3053	5823	662	17
		км трубопровода		126000	43681,5	3326	1153	130	213,34	6
18	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	26,5056	6372		168894				
		м								
26	E8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под отмосткуК=0,150;	7,614	1491,2	97,07	11354	739	1335	0,78	6
		м3 основания		112,5	36	857	274	118	0,18	1
27	E6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,050;	2,538	5853,25	66,01	14856	168	588	1,35	3
		м3		195,75	24,93	497	63	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**833619**	**134131**			**490**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						84381	**36778**			**126**
		Стоимость: материалов, тенге				615107				
		Накладные расходы, тенге				136100				
		- заработная плата, тенге				20415				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58183				
		Всего по смете				**1027902**				
		Локальная смета № 6-1-3 Внутриплощадочные сети теплоснабжения								
		Раздел 1 Замляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	337,44	18,51	17,5	6246	5905	1774	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	341	1488	97	0,0153	5
2	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1079,72	52,4	49,54	56577	53489	16055	0,0199	21
		м3 грунта		2,86	12,47	3088	13464	97	0,0433	47
3	Е1-17-5	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	418	65,73	63,44	27475	26518	9504	0,0153	6
		м3 грунта		2,21	21,23	924	8874	97	0,0777	32
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	836	76,6	76,6	64038	64038	12808	–	–
		т		–	15,32	–	12808	100	0,03217	27
5	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	418	4,12	3,54	1722	1480	709	0,00363	2
		м3 грунта		0,52	1,23	217	514	97	0,00405	2
6	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	77	659,25	–	50762	–	57361	3,56	274
		м3 грунта		659,25	–	50762	–	113	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	379	1461,2	152,52	553795	57805	103877	1,02	387
		м3 основания		153,68	57,15	58245	21660	130	0,279	106
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	77	122,18	–	9408	–	10631	0,885	68
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				122,18	–	9408	–	113	–	–
9	E1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	260,44	5,55	5,55	1445	1445	455	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	1,8	–	469	97	0,00691	2
10	E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1156,72	7,57	7,57	8756	8756	2761	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	2,46	–	2846	97	0,00942	11
	Раздел 2 Сети теплоснабжения									
19	E24-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 350 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0996	433051,49	132724,86	43132	13219	27433	975	97
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				179325	32535,75	17861	3241	130	148,31	15
20	8-6-479	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 377х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	99,6	3467		345313				
		м								
74	E24-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,016	195409,47	73762,47	3127	1180	2540	550	9
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				98325	23793,75	1573	381	130	119,64	2
76	8-1-54	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 359х4,5 ммК=1,010;	16,16	1336		21590				
		м								
		Всего прямые затраты				**1193386**	**233835**			**866**
						———	———			———
						142419	**65745**			**249**
		Стоимость: материалов, тенге				817132				
		Накладные расходы, тенге				245908				
		- заработная плата, тенге				36886				
		- трудоемкость, чел-ч				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86358				
		Всего по смете				**1525652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-5 Тепловые камеры								
		Раздел 1 Тепловая камера УТ-1								
1	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	23,904	5933,45	789,92	141833	18882	56038	8,27	198
		м3 конструкций		1401,75	272,75	33507	6520	140	1,0406	25
2	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,543;	3,801	9860		37478				
		м3								
3	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,536	10700		48535				
		м3								
4	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,4	4888		6843				
		м3								
5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	5,408	6006		32480				
		м3								
6	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,48	23100		11088				
		м3								
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0102	53000		541				
		т								
8	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05184	60500		3136				
		т								
9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1566	67700		10602				
		т								
10	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,448	18100		44309				
		м3								
11	30-15-66	Балки фундаментные (ГОСТ 28737-90) таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	0,24	15400		3696				
		м3								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	4	807		3228				
		шт								
13	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,33	5800		1914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03406	53000		1805				
		т								
15	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01807	52102		941				
		т								
16	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостейК=4,000;	0,158	151200		23890				
		т								
17	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
		комплект								
18	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,825	5800		4785				
		м3								
19	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50К=2,400;	155,904	83		12940				
		кг								
20	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,54	168,5	15,94	2113	200	607	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	435	75	119	0,0291	–
21	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 65 ммК=50,000;	627	5,78	0,14	3624	88	119	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	69	31	119	0,0003	–
22	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 2 слоя рулонными материалами	12,54	1085,11	11,21	13607	141	529	0,201	3
		м2 поверхности		31,5	4,21	395	53	118	0,0205	–
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21,3	21,55	4,52	459	96	352	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	363	–	97	–	–
24	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,3	498,62	–	10621	–	701	0,144	3
		м2 покрытия		24,75	–	527	–	133	–	–
25	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 50 ммК=4,000;	85,2	79,47	–	6771	–	451	0,0232	2
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,98	–	339	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**480839**	**19407**			**212**
						35635	**6679**			**25**
		Стоимость: материалов, тенге				425797				
		Накладные расходы, тенге				58797				
		- заработная плата, тенге				8820				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32378				
		Всего по смете				**572014**				
		Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории								
		Раздел 1 Покрытие проездов, тротуаров и площадок								
1	E1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1,25	1154	0,86	1443	1	524	2,81	4
		м3 камня в деле		432	0,32	540	–	97	0,0015	–
2	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Тип 1)К=0,150;	2164,605	1510,68	73,75	3270025	159640	95148	0,144	312
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	46279	25261	133	0,041	89
3	E27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	14430,7	556,44	20,1	8029819	290057	280407	0,0604	872
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	132762	78070	133	0,0197	284
4	E27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 на каждый 1 см изменения толщины слоя до 10 смК=2,000;	28861,4	74,73	0,57	2156812	16451	11900	0,00044	13
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	2020	6927	133	0,00098	28
5	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	14430,7	697,15	15,35	10060363	221511	211120	0,0336	485
		м2 покрытия		5,94	5,06	85718	73019	133	0,01766	255
6	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Тип 2)К=0,150;	302,1	1510,68	73,75	456376	22280	13280	0,144	44
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6459	3526	133	0,041	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2014	550,32	–	1108344	–	66297	0,144	290
		м2 покрытия		24,75	–	49847	–	133	–	–
8	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 4 смК=2,000;	4028	88,23	–	355390	–	21321	0,0232	93
		м2 покрытия		3,98	–	16031	–	133	–	–
9	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Тип 3)К=0,150;	79,836	1510,68	73,75	120607	5888	3510	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1707	932	133	0,041	3
10	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси (Тип 4)К=0,250;	492,75	1106,86	73,75	545405	36340	21659	0,144	71
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	10535	5750	133	0,041	20
11	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	2224,3	1575,61	6,63	3504629	14747	326717	0,698	1553
		м бортового камня		108,68	1,76	241737	3915	133	0,0061	14
12	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий	1378,9	893,21	6,63	1231647	9142	202540	0,698	962
		м бортового камня		108,68	1,76	149859	2427	133	0,0061	8
		Всего прямые затраты				**30840860**	**776057**			**4710**
						743494	**199827**			**713**
		Стоимость: материалов, тенге				29321309				
		Накладные расходы, тенге				1254423				
		- заработная плата, тенге				188163				
		- трудоемкость, чел-ч				627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1925717				
		Всего по смете				**34021000**				

Локальная смета № 7-1-3 Озеленение территории

1	E47-8-6	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте	59,904	300,6	–	18007	–	23229	2,098	126
		м3 ям								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				300,6	–	18007	–	129	–	–
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	156	796,15	218,24	124199	34045	112901	2,957	461
		шт								
				507,83	53,2	79221	8299	129	0,223	35
3	30-12-63	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м	29	16200		469800				
		шт								
4	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	127	3760		477520				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1089526**	**34045**			**587**
						97228	**8299**			**35**
		Стоимость: материалов, тенге				958253				
		Накладные расходы, тенге				136130				
		- заработная плата, тенге				20420				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73539				
		Всего по смете				**1299195**				
		Всего прямые затраты				**45611414**	**1592971**			**8590**
						1387795	**422269**			**1594**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				42630648				
		Накладные расходы, тенге				2261555				
		- заработная плата, тенге				339233				
		- трудоемкость, чел-ч				1131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2872378				
		Всего				**50745347**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				558199				
		- сметная заработная плата, тенге				78706				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				447				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)				1436499				
		- сметная заработная плата, тенге				660790				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				513035				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				205214				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**53458295**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**136692859,17**				
		- материалы, тенге				109006567				
		- сметная заработная плата, тенге				9223208				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15783				
		Налог (2 %)				2733857,18				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**139426716,35**				
		НДС (12 %)				16731205,96				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**156157922,31**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Алимханов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Ю.Ф.Ермольчев**