Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе 29

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

10.08.2015

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	04.08.2015			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце август 2015 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	5 613 478,43	5 012 034,31	1 921 689	1 921 689			290 211		601 444,12	5 613 478,43
Всего к оплате										5 613 478,43

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
Р.К. Алимханов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Ю.Ф.Ермольчев

Генподрядчик: ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ 318560000006454203, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор № 45 от 04.08.2015 года

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения на территории производственной базы в городе Усть-Каменогорске, по адресу Самарское шоссе 29

Акт №1
приемки выполненных работ
за август 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15) 10.08.2015г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3-1 Наружные сети электроснабжения								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,746	22,04	20,73	898	845	276	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	53	232	97	0,0198	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,164	35,29	33,19	959	902	296	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	57	248	97	0,0317	1
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	185,13	56,99	53,61	10551	9925	3256	0,0235	4
		м3 грунта		3,38	14,75	626	2731	97	0,0512	9
4	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	135,83	81,92	78,05	11127	10602	3501	0,0268	4
		м3 грунта		3,87	22,7	526	3083	97	0,0776	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	271,66	76,6	76,6	20809	20809	4162	–	–
		т								
				–	15,32	–	4162	100	0,03217	9
6	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	135,83	10,05	10,05	1365	1365	460	–	–
		м3 грунта								
				–	3,49	–	474	97	0,01144	2
7	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	18,6	659,25	–	12262	–	13856	3,56	66
		м3 грунта								
				659,25	–	12262	–	113	–	–
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18,6	167,18	–	3110	–	3514	1,21	23
		м3 грунта								
				167,18	–	3110	–	113	–	–
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	253,04	7,57	7,57	1916	1916	603	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	622	97	0,00942	2
13	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1097	36,6	27,8	40150	30497	16362	0,06	66
		м кабеля								
				8,8	6,9	9654	7569	95	0,04	44
14	30-8-92	Песок природный	58,39	1050		61310				
		м3								
15	Ц8-184-1									
		Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	548,5	301	19,9	165098,5	10915	18342	0,19	104
		м кабеля								
				30,6	4,6	16784	2523	95	0,027	15
16	Ц8-177-12	Муфта для силовогокабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая	12	81890	37560	982680	450720	436050	9	108
		шт								
				32400	5850	388800	70200	95	3,827	46
		Всего прямые затраты				**1312236**	**538496**			**375**
						483528	**91844**			**131**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				290211				
		Накладные расходы, тенге				500678				
		- заработная плата, тенге				75102				
		- трудоемкость, чел-ч				250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108775				
		Всего				**1921689**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1921689**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4913759,13**				
		- материалы, тенге				742070				
		- сметная заработная плата, тенге				1663262				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				756				
		Налог (2 %)				98275,18				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5012034,31**				
		НДС (12 %)				601444,12				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5613478,43**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Р.К. Алимханов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Ю.Ф.Ермольчев