Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения к магазину по проспекту Карла Маркса 40,в городе Усть-Каменогорске

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

23.11.2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		246	20.11.2017			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь 2017 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	4 969 071,73	4 436 671,19	4 436 671	4 436 671			208 136		532 400,54	4 969 071,73
Всего к оплате	4 969 071,73									4 969 071,73

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
_____**И.Н.Алиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____**К.К.Урунтаев**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 62
БИН/ИИН 081040020183, ИИК KZ 678210000010215643, БИК KINCKZKA АО "Банк "Bank RBK"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор №246 от 20.11..2017 года

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения к магазину по проспекту Карла Маркса 40,в городе Усть-Каменогорске

Акт №1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г 23.11.2017г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3-1 Наружные сети электроснабжения								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	32,6	76,47	69,6	2493	2269	608	0,00911	0,29699
		м3 грунта		6,87	24,66	224	804	59,1	0,0198	0,64548
2	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	21,3	122,44	111,46	2608	2374	635	0,0146	0,31098
		м3 грунта		10,99	39,48	234	841	59,1	0,0317	0,67521
3	11-010101-0317	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	148,1	197,67	179,98	29275	26655	7132	0,0235	3,48035
		м3 грунта		17,69	63,79	2620	9447	59,1	0,0512	7,58272
4	11-010102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	108,66	295,21	276,42	32077	30036	7402	0,0268	2,91209
		м3 грунта		18,59	96,68	2020	10505	59,1	0,0776	8,43202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=2,000;	217,33	730,61		158783				
		т								
6	11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	108,66	42,26	42,04	4592	4568	910	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	14,17	–	1540	59,1	0,0114	1,23872
7	11-010205-0304									
		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,88	2928,9	–	43582	–	25757	3,56	52,9728
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				2928,9	–	43582	–	59,1	–	–
8	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	14,88	953,56	–	14189	–	8386	1,21	18,0048
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				953,56	–	14189	–	59,1	–	–
9	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	202,43	26,83	26,83	5431	5431	1206	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,08	–	2040	59,1	0,00942	1,90689
13	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	861	347,69	291,96	299361	251376	60527	0,06	51,66
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				55,73	108,52	47985	93434	42,8	0,0998	85,9278
14	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	46,71	2248,51		105028				
		м3								
15	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее НР = 42,8 %	400	1149,35	418,23	459740	167292	131288	0,38	152
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				602,4	164,47	240960	65788	42,8	0,1934	77,36
16	1308-0201-3512	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	5	311019,72	43184,8	1555099	215924	984824	174	870
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				257520	16042,1	1287600	80211	72	7,69	38,45
		Всего прямые затраты				**2 712 258**				**1 152**
										———
										222
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 639 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				705 925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				264 610				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				208 136				
		- перевозка грузов, тенге				158 783				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 228 675				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 940 933				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				167 096				
		Итого, тенге				4 108 029				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				328 642				
		Всего				**4 436 671**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**4 436 671,19**				
		НДС (12 %)				532 400,54				
		Всего по акту с учетом НДС				**4 969 071,73**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____**И.Н.Алиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____**К.К.Урунтаев**