Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Жилой комплекс на Левом берегу вдоль проспекта им.К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области. Благоустройство и инженерные сети". Завершение строительства"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

19.03.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		54	17.01.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце март 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	216 775 782,96	193 549 806,21	187 256 544	187 256 544		1 974 519	96 646 792		23 225 976,75	216 775 782,96
Всего к оплате										216 775 782,96

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К.Шкибаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К.Абдрахманов**

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 62
БИН/ИИН 081040020183, ИИК KZ318560000006454203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор: № 54 от 17.01.2020 года
Наименование объекта: "Жилой комплекс на Левом берегу вдоль проспекта им.К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области. Благоустройство и инженерные сети". Завершение строительства"

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2020 года

19.03.2020

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1 Наружные сети водопровода								
		Раздел 1 В1 Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод								
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	38,3	1145,33	–	43866	–	25925	1,416	54,2328
		м3 грунта		1145,33	–	43866	–	59,1	–	–
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	282,3	1494,75	–	421968	–	249384	1,848	521,6904
		м3 грунта		1494,75	–	421969	–	59,1	–	–
5	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	90,5	2005,94	–	181538	–	107289	2,48	224,44
		м3 грунта		2005,94	–	181538	–	59,1	–	–
8	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	21,7	2888,57	–	62682	–	37045	3,5712	77,49504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				2888,57	–	62682	–	59,1	–	–
11	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	207,1	16,14	13,53	3343	2802	865	0,00332	0,68757
		м3 грунта								
				2,5	4,57	518	946	59,1	0,00369	0,7642
12	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9617,2	22,95	22,95	220750	220750	49003	–	–
		м3 грунта								
				–	8,62	–	82916	59,1	0,00806	77,51463
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1068,6	714,73	–	763760	–	451383	0,972	1038,6792
		м3 грунта								
				714,73	–	763762	–	59,1	–	–
14	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	3181,6	26,83	26,83	85352	85352	18947	–	–
		м3 грунта								
				–	10,08	–	32059	59,1	0,00942	29,97067
15	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	353,5	953,53	–	337073	–	199210	1,21	427,735
		м3 грунта								
				953,53	–	337072	–	59,1	–	–
16	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	106,1	3487,42	122,6	370015	13008	55103	1,02	108,222
		м3 основания								
				803,8	32,51	85283	3449	62,1	0,035	3,7135
17	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	5	2269,4	131,6	11347	658	5452	1,93	9,65
		задвижка или клапан								
				1691	65	8455	325	62,1	0,07	0,35
20	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	10	1530,4	56,4	15304	564	7391	1,36	13,6
		задвижка или клапан								
				1162,3	27,9	11623	279	62,1	0,03	0,3
23	11-160601-0101	Вентили проходные диаметром до 25 мм. Установка	12	1636,67	65,17	19640	782	9402	1,47	17,64
		шт.								
				1287,92	9,25	15455	111	60,4	0,01	0,12
29	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройник, переход, заглушка) Установка	0,04742	979207,09	302952,34	46434	14366	12811	312,7	14,82823
		т фасонных частей								
				334479,12	100548,29	15861	4768	62,1	94,3	4,47171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-090701-0107	Изготовление тройников.	0,0797	457390,21	87528,23	36454	6976	7666	161	12,8317
		т конструкций								
				146085,32	11856,96	11643	945	60,9	11,6	0,92452
31	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник). Установка	0,0797	655194,48	302961,1	52219	24146	21533	312,7	24,92219
		т фасонных частей								
				334491,84	100564,62	26659	8015	62,1	94,3	7,51571
32	11-220801-0102	Фасонные части чугунные (тройник с пожарной подставкой). Установка	0,342	254225,15	8827,49	86945	3019	6368	32,7	11,1834
		т фасонных частей								
				26903,51	3081,87	9201	1054	62,1	2,69	0,91998
33	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: фтулка под фланец, муфты. Установка	42	903,76	541,05	37958	22724	14319	0,414	17,388
		шт.								
				362,71	186,29	15234	7824	62,1	0,226	9,492
38	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	6	40507,33	122	243044	732	5776	1,82	10,92
		шт.								
				1497,33	52,83	8984	317	62,1	0,05	0,3
39	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,1135	1185788,55	503013,22	134587	57092	56092	615	69,8025
		км трубопровода								
				614757,71	181057,27	69775	20550	62,1	169,27	19,21215
41	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,1135	4396616,74	439136,56	499016	49842	29012	313	35,5255
		км трубопровода								
				280748,9	130872,25	31865	14854	62,1	111,034	12,60236
42	11-221401-0302	Трубы диаметром 355 мм. Протаскивание в футляр	113,5	1174,21	13,69	133273	1554	58850	0,897	101,8095
		м трубы, уложенной в футляре								
				833,19	1,76	94567	200	62,1	0,0019	0,21565
43	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка	0,8135	319550,09	91023,97	259954	74048	126763	247	200,9345
		км трубопровода								
				218974,8	31950,83	178136	25992	62,1	38,24	31,10824
45	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 355 мм. Промывка с дезинфекцией	0,927	74426,11	–	68993	–	29269	61,8	57,2886
		км трубопровода								
				50843,58	–	47132	–	62,1	–	–
46	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,005	200800	44600	1004	223	530	173	0,865
		км трубопровода								
				155200	15600	776	78	62,1	18,65	0,09325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	0,005	45000	–	225	–	132	51,5	0,2575
		км трубопровода		42400	–	212	–	62,1	–	–
49	11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,256	319554,69	54007,81	81806	13826	43795	254	65,024
		км трубопровода		253902,34	21582,03	64999	5525	62,1	21,14	5,41184
51	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,256	48160,16	–	12329	–	6736	51,5	13,184
		км трубопровода		42371,09	–	10847	–	62,1	–	–
52	11-220601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,256	955535,16	27996,09	244617	7167	29504	204	52,224
		км трубопровода		185097,66	492,19	47385	126	62,1	0,4284	0,10967
53	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	18,517	43714,8	6211,86	809467	115025	172299	13,9	257,3863
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,62	2516,12	230863	46591	62,1	2,231	41,31143
67	11-060301-0407	Детали закладные соеденительные для колодцев. Установка	0,42459	328571,09	887,92	139508	377	35801	198	84,06882
		т		173473,23	381,54	73655	162	48,5	0,36	0,15285
68	11-130301-1706	Поверхности металлические. Окраска краской огнезащитнойК=2,000;	3,6	1665,28	66,39	5995	239	1056	0,589	2,1204
		м2		516,11	25	1858	90	54,2	0,0271	0,09756
69	11-060701-0202	Обойма из бетона. Устройство	0,23	22895,65	2478,26	5266	570	465	4,15	0,9545
		м3		3591,3	573,91	826	132	48,5	0,615	0,14145
70	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	5,07	1227,22	47,73	6222	242	1926	0,73	3,7011
		м2 оштукатуриваемой поверхности		654,83	38,46	3320	195	54,8	0,0466	0,23626
71	11-100201-0101	Деревянные крышки. Укладка	2,16	3401,39	84,26	7347	182	269	0,233	0,50328
		м2		171,3	36,57	370	79	59,8	0,0345	0,07452
72	11-100107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	2,16	3931,02	9,26	8491	20	966	0,936	2,02176
		м2		743,98	3,7	1607	8	59,8	0,0037	0,00799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-340201-0804	Установка указателя на стене	10	493,4	–	4934	–	3064	0,61	6,1
		шт.								
				493,4	–	4934	–	62,1	–	–
		Всего прямые затраты				**5462726**				**3540**
										247
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 882 932				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				716 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				257 590				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 863 510				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 881 401				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 344 127				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				311 391				
		Итого, тенге				7 655 518				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				612 441				
		Всего				**8 267 959**				

Локальная смета 2-3-1 Хозяйственно-бытовая канализация

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3890,2	96,54	87,88	375550	341878	91510	0,0115	44,7373
		м3 грунта								
				8,66	31,15	33672	121167	59,1	0,025	97,255
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	15,5	1145,35	–	17753	–	10492	1,416	21,948
		м3 грунта								
				1145,35	–	17753	–	59,1	–	–
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	104,8	1494,75	–	156650	–	92580	1,848	193,6704
		м3 грунта								
				1494,75	–	156650	–	59,1	–	–
4	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	1081,9	950,55	950,55	1028400	1028400	412919	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	645,79	–	698678	59,1	0,858	928,2702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1365,7	106,19	96,67	145025	132022	35338	0,01265	17,27611
		м3 грунта								
				9,52	34,26	13003	46791	59,1	0,0275	37,55675
6	11-010205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	42,2	1718,98	–	72541	–	42871	2,1252	89,68344
		м3 грунта								
				1718,96	–	72540	–	59,1	–	–
7	11-010101-0315									
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	106	134,66	122,58	14274	12993	3479	0,01606	1,70236
		м3 грунта								
				12,08	43,44	1281	4605	59,1	0,03487	3,69622
8	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	17,6	2888,58	–	50839	–	30046	3,5712	62,85312
		м3 грунта								
				2888,58	–	50839	–	59,1	–	–
9	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	463,8	201,27	188,46	93349	87410	21541	0,01826	8,46899
		м3 грунта								
				12,67	65,92	5875	30573	59,1	0,05291	24,53966
10	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,950;	904,41	296,03		267732				
		т								
11	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	463,8	16,14	13,53	7485	6275	1938	0,00332	1,53982
		м3 грунта								
				2,5	4,57	1159	2120	59,1	0,00369	1,71142
12	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4876,6	22,95	22,95	111936	111936	24848	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	8,62	–	42044	59,1	0,00806	39,3054
13	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	50,5	650,75	–	32863	–	19422	0,885	44,6925
		м3 грунта								
				650,75	–	32863	–	59,1	–	–
14	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	491,3	714,73	–	351147	–	207528	0,972	477,5436
		м3 грунта								
				714,73	–	351147	–	59,1	–	–
15	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	111,2	26,83	26,83	2983	2983	662	–	–
		м3 грунта								
				–	10,07	–	1120	59,1	0,00942	1,0475
16	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	12,4	953,55	–	11824	–	6988	1,21	15,004
		м3 грунта								
				953,55	–	11824	–	59,1	–	–
17	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи)	335,8	128,25	53,33	43065	17907	19707	0,108	36,2664
		м3 уплотненного грунта								
				74,92	24,38	25158	8188	59,1	0,02625	8,81475
	Раздел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
18	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	75,8	3487,41	122,6	264346	9293	39366	1,02	77,316
		м3 основания								
				803,8	32,51	60928	2464	62,1	0,035	2,653
19	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,327	319550,46	91024,46	104493	29765	50956	247	80,769
		км трубопровода								
				218975,54	31954,13	71605	10449	62,1	38,24	12,50448
21	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,113	455037,31	149522,39	51419	16896	22769	286	32,318
		км трубопровода								
				271283,58	53186,57	30655	6010	62,1	49,89	5,63757
28	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	32,858	34878,23	5004,14	1146029	164426	240926	11,16	366,69528
		м3 конструкций колодца								
				9777,62	2029,67	321273	66691	62,1	1,793	58,91439
38	11-060301-0407	Детали закладные для колодцев. Установка	0,61904	328571,66	886,86	203399	549	52198	198	122,56992
		т								
				173473,44	382,85	107387	237	48,5	0,36	0,22285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-130301-1706	Поверхности металлические. Окраска краской огнезащитнойК=2,000;	3,6	1665,28	66,39	5995	239	1056	0,589	2,1204
		м2		516,11	25	1858	90	54,2	0,0271	0,09756
40	11-060701-0202	Обойма из бетона. Устройство	0,46	22889,13	2476,09	10529	1139	929	4,15	1,909
		м3		3589,13	573,91	1651	264	48,5	0,615	0,2829
	Раздел 3 Ливневая канализация К2									
41	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	36,1	3487,42	122,6	125896	4426	18749	1,02	36,822
		м3 основания		803,8	32,52	29017	1174	62,1	0,035	1,2635
42	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,098	387806,12	118938,78	38005	11656	17967	286	28,028
		км трубопровода		253551,02	41673,47	24848	4084	62,1	49,89	4,88922
44	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,134	455037,31	149522,39	60975	20036	27000	306	41,004
		км трубопровода		271283,58	53186,57	36352	7127	62,1	63,4	8,4956
46	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,098	663561,22	217724,49	65029	21337	28672	444	43,512
		км трубопровода		393622,45	77510,2	38575	7596	62,1	92,49	9,06402
48	11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,136	835816,18	260448,53	113671	35421	50798	575	78,2
		км трубопровода		509757,35	91720,59	69327	12474	62,1	109,7	14,9192
50	11-220501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	0,114	1170368,42	467210,53	133422	53262	56125	669	76,266
		км трубопровода		586131,58	206657,89	66819	23559	62,1	237,73	27,10122
61	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	4,82	34878,42	5004,15	168114	24120	35342	11,16	53,7912
		м3 конструкций колодца		9777,59	2029,67	47128	9783	62,1	1,793	8,64226
73	11-150203-0201	Стены колодцев. Затирка цементным раствором по бетону	28,28	925,67	53,22	26178	1505	9504	0,65	18,382
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,78	16105	1238	54,8	0,0532	1,5045
74	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=2,000;	0,098	25653,06	1295,92	2514	127	255	5,95	0,5831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки								
				4775,51	336,73	468	33	50,8	0,36	0,03528
75	11-230601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	4,589	41205,71	7366,09	189093	33803	47852	15,868	72,81825
		м3 конструкций колодца								
				13902,38	2889,08	63798	13258	62,1	2,44176	11,20524
84	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=2,000;	0,098	25653,06	1295,92	2514	127	255	5,95	0,5831
		м3 кладки								
				4775,51	336,73	468	33	50,8	0,36	0,03528
86	11-150203-0201	Стены колодцев. Затирка цементным раствором по бетону	24,21	925,61	53,2	22409	1288	8136	0,65	15,7365
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				569,48	43,74	13787	1059	54,8	0,0532	1,28797
87	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=3,000;	1,284	6362,15	1239,88	8169	1592	2310	3,1	3,9804
		м3 подстилающего слоя								
				2443,15	510,9	3137	656	60,9	0,55	0,7062
88	11-270701-0101	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. УстройствоК=3,000;	16,05	1422,55	2,12	22832	34	1257	0,144	2,3112
		м2 покрытия								
				129,16	0,69	2073	11	60,3	0,0007	0,01124
89	11-230601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	3,37	45829,67	14235,61	154446	47974	59405	27,104	91,34048
		м3 конструкций колодца								
				22881,9	5503,86	77112	18548	62,1	4,548	15,32676
95	11-150203-0201	Стены колодцев. Затирка цементным раствором по бетону	37,83	925,64	53,21	35017	2013	12714	0,65	24,5895
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				569,5	43,77	21544	1656	54,8	0,0532	2,01256
97	11-060301-0407	Детали закладные для колодцев. Установка	0,51746	328572,26	887,03	170023	459	43633	198	102,45708
		т								
				173474,28	382,64	89766	198	48,5	0,36	0,18629
98	11-130301-1706	Поверхности металлические. Окраска краской огнезащитнойК=2,000;	1,88	1665,43	66,49	3131	125	551	0,589	1,10732
		м2								
				515,96	25	970	47	54,2	0,0271	0,05095
99	11-060701-0202	Обойма из бетона. Устройство	0,552	22891,3	2476,45	12636	1367	1115	4,15	2,2908
		м3								
				3590,58	572,46	1982	316	48,5	0,615	0,33948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	11-221101-0110	Штуцеры (патрубки), диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети	1	51445	29565	51445	29565	12096	9,38	9,38
		врезка		9903	9575	9903	9575	62,1	8,41	8,41
101	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при устройстве врезки)	15,7	1245,61	–	19556	–	11558	1,54	24,178
		м3 грунта		1245,61	–	19556	–	59,1	–	–
102	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15,7	714,71	–	11221	–	6632	0,972	15,2604
		м3 грунта		714,71	–	11221	–	59,1	–	–
		Всего прямые затраты				**5998324**				**2442**
										1338
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 011 073				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 250 892				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 152 614				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 468 626				
		- перевозка грузов, тенге				267 732				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 879 942				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 878 266				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				334 038				
		Итого, тенге				8 212 304				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				656 984				
		Всего				**8 869 288**				
	Локальная смета 2-5-1 Наружное освещение									
1	11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	272	142,6	142,6	38788	38788	9131	–	–
		м3 грунта		–	56,8	–	15450	59,1	0,0531	14,4432
2	11-010102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	136	167,96	167,96	22842	22842	5377	–	–
		м3 грунта		–	66,9	–	9098	59,1	0,06254	8,50544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,700;	231,2	220,63		51010				
		т								
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	272	22,95	22,95	6243	6243	1386	–	–
		м3 грунта								
				–	8,62	–	2345	59,1	0,00806	2,19232
5	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	2266	102,24	83,67	231686	189590	48178	0,02	45,32
		м кабеля								
				18,58	31,1	42096	70470	42,8	0,0286	64,8076
6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	136	2328,2		316635				
		м3								
7	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	2,268	109902,56	–	249259	–	152813	133	301,644
		канало-километр трубопровода								
				108498,68	–	246075	–	62,1	–	–
10	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2503	207,06	91,02	518265	227820	135034	0,1	250,3
		м кабеля								
				92,89	33,16	232494	83007	42,8	0,0378	94,6134
14	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	1700	1149,35	418,23	1953902	710998	557976	0,639	1086,3
		м кабеля								
				602,4	164,47	1024088	279595	42,8	0,1693	287,81
15	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4759	687	4759	687	913	2	2
		шт.								
				1915	218	1915	218	42,8	0,2	0,2
17	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	150	1862,79	17,52	279418	2628	58965	1	150
		шт.								
				918,45	–	137768	–	42,8	–	–
19	11-330303-0111	Опоры сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	150	7275,47	5176,25	1091321	776437	358835	2,26	339
		опора								
				2099,23	1777,98	314884	266697	61,7	1,45	217,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	75	21570,43	697,08	1617782	52281	153381	4,9	367,5
		м3								
				4031,33	185,32	302350	13899	48,5	0,197	14,775
22	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	212	3841,72	2107,3	814444	446747	323110	2,01	426,12
		светильник								
				1717,81	752,38	364175	159504	61,7	0,81	171,72
26	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	450	188,58	39,34	84862	17703	43349	0,18	81
		м шин заземления								
				146,84	9,29	66078	4180	61,7	4,32	1944
		Всего прямые затраты				**5658521**				**2133**
										2587
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 865 741				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 908 932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				671 094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 832 838				
		- перевозка грузов, тенге				51 010				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 377 840				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 036 361				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				298 342				
		Итого, тенге				7 334 703				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				586 776				
		Всего				**7 921 479**				
	Локальная смета 2-8-1 Вертикальная планировка									
3	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3550,7	117,15	109,71	415961	389557	95955	0,0106	37,63742
		м3 грунта								
				7,35	38,37	26109	136251	59,1	0,0308	109,36156
4	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,200;	4260,84	220,63		940069				
		т								
5	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	17753,5	13,21	11,1	234446	197115	60856	0,00272	48,28952
		м3 грунта								
				2,05	3,75	36346	66625	59,1	0,00303	53,79311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	25364,7	32,75	32,75	830701	830701	184403	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	312019	59,1	0,0115	291,69405
7	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16615,8	143,06	133,93	2377121	2225436	548569	0,013	216,0054
		м3 грунта		9,02	46,84	149841	778363	59,1	0,0376	624,75408
8	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,700;	28246,86	220,63		6232105				
		т								
9	11-010104-0402	Насыпь. Группа грунтов 2	16615,8	22,95	22,95	381394	381394	84664	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	143255	59,1	0,00806	133,92335
10	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	41980,5	58,09	58,09	2438801	2438801	478381	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,28	–	809443	59,1	0,01567	657,83444
11	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	41387	4,66	4,66	192992	192992	30169	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,23	–	51047	59,1	0,00099	40,97313
		Всего прямые затраты				**14043590**				**302**
										1912
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				212 296				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 655 996				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 297 003				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 124				
		- перевозка грузов, тенге				7 172 174				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 482 997				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 526 587				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				658 327				
		Итого, тенге				16 184 914				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 294 793				
		Всего				**17 479 707**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-9-1 Покрытие									
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок									
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравия. УстройствоК=0,510;	11164,92	2612,34	828,71	29166587	9252504	1828295	0,144	1607,74848
		м3 материала основания в плотном теле								
				111,38	160,19	1243545	1788453	60,3	0,143	1596,58356
2	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;	3283,8	3031,77	828,71	9955732	2721324	537734	0,144	472,8672
		м3 материала основания в плотном теле								
				111,38	160,18	365749	526015	60,3	0,143	469,5834
3	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	21892	775,46	163,23	16976309	3573440	1019347	0,033	722,436
		м2 основания								
				26,01	51,21	569308	1121152	60,3	0,04436	971,12912
4	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-109460	44,58	8,84	-4880161	-967603	-179037	–	–
		м2 основания								
				–	2,71	–	-296910	60,3	0,00251	-274,7446
5	11-270602-1101	Основания. Распределение порошкообразных добавок фрезами	245,1904	5737,92	5509,24	1406884	1350813	198286	0,311	76,25421
		т сухих добавок								
				228,68	1112,45	56071	272761	60,3	0,897	219,93579
6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	245,1904	15483,13		3796315				
		т								
7	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	21892	1727,5	68,39	37818340	1497272	678920	0,0336	735,5712
		м2 покрытия								
				31,21	20,22	683243	442661	60,3	0,01683	368,44236
8	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	4242	1603,43	20,77	6801739	88112	1476910	0,698	2960,916
		м бортового камня								
				569,41	7,97	2415456	33814	60,3	0,0065	27,573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	190,89	43315,44		8268484				
		м3								
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дорожек									
10	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;	334,8	3031,77	828,71	1015038	277453	54825	0,144	48,2112
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,19	37290	53630	60,3	0,143	47,8764
11	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	2232	1422,51	2,08	3175038	4649	174798	0,144	321,408
		м2 покрытия		129,16	0,71	288287	1593	60,3	0,0007	1,5624
12	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	4464	228,4	–	1019577	–	56014	0,0232	103,5648
		м2 покрытия		20,81	–	92892	–	60,3	–	–
	Раздел 3 Покрытие площадок									
15	11-270401-0102	Покрытие из песчано-гравийной смеси. УстройствоК=0,150;	225,225	3031,77	828,71	682830	186647	36881	0,144	32,4324
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,19	25085	36078	60,3	0,143	32,20718
	Раздел 5 Покрытие для комбинированной площадки и площадки для занятий физкультурой									
18	11-270102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 10 см. Укрепление грунтов смешением с глиной, коксом, шлаком фрезами навесными	157,2	347,75	232,05	54666	36479	5999	0,0163	2,56236
		м2 основания или покрытия		13,41	49,88	2108	7841	60,3	0,03982	6,2597
19	21-010102-0101	Глина	3,14	1758,89		5523				
		м3								
20	21-130816-3418	Кокс молотый ГОСТ 3340-88	5,19	371,28		1927				
		т								
21	21-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм СТ РК 1376-2005	7,86	1779,74		13989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		Всего прямые затраты				**115278817**				**7084**
										3466
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 779 034				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 021 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 987 088				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				91 478 694				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 888 972				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				121 167 789				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 137 514				
		Итого, тенге				126 305 303				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 104 424				
		Всего				**136 409 727**				
		Всего прямые затраты по акту				**146441978**				**15501**
										9550
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 751 076				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 553 196				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 365 389				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				96 646 792				
		- перевозка грузов, тенге				7 490 916				
		Накладные расходы I уровня, тенге				12 511 152				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				158 953 130				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 739 612				
		Итого, тенге				165 692 742				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 255 418				
		Всего по акту				**178 948 160**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				2 326 326				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				5 982 058				
		Расчет средств на доп.оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				723 647				
		Затраты на ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зонах радиационного риска				1 250 872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах 2017 года	**189 231 063**
2017 г. - 57 %	107 861 706
2018 г. - 43 %	81 369 357
Итого в текущих и прогнозных ценах	**193 549 806,21**
2017 г. - 57 % (Иинф = 0,99709747)	107 548 634,14
2018 г. - 43 % (Иинф = 1,056923332)	86 001 172,07
НДС (12 %)	23 225 976,75
Всего по акту с учетом НДС	**216 775 782,96**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____Р.К.Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____Д.К.Абдрахманов