Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого района города Усть-Каменогорска

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

19.04.2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	07.12.2016			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2017 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	283 892 193	253 475 172	89 335 057	89 335 057		1 460 461	72 230 078		30 417 021	283 892 193
Всего к оплате										283 892 193

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
_____**И.Н.Алиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____**Ю.Ф.Ермольчев**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 62
БИН/ИИН 081040020183, ИИК KZ 678210000010215643, БИК KINCKZKA АО "Банк "Bank RBK"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор №72 от 07.12.2017 года

Наименование объекта: Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого района города Усть-Каменогорска

Акт №1
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

19.04.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-1 Тепломеханические решения тепловых сетей								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1652,7	18,51	17,5	30591	28922	8688	0,00703	12
		м3 грунта		1,01	4,41	1669	7288	97	0,0153	25
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4615,76	29,64	28,03	136811	129380	38817	0,0112	52
		м3 грунта		1,61	7,06	7431	32587	97	0,0245	113
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5367,34	42,17	40,26	226341	216089	66485	0,0129	69
		м3 грунта		1,86	10,91	9983	58558	97	0,03733	200
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	8587,744	76,6	76,6	657821	657821	131564	–	–
		т		–	15,32	–	131564	100	0,03217	276
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5367,34	3,76	3,24	20181	17390	8329	0,00332	18
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,48	1,12	2576	6011	97	0,00371	20
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	484	389,25	–	188397	–	212889	2,48	1200
		м3 грунта								
				389,25	–	188397	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	484	134,1	–	64904	–	73342	0,972	470
		м3 грунта								
				134,1	–	64904	–	113	–	–
8	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	11635,8	3,35	3,35	38980	38980	13093	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	13498	97	0,0038	44
9	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	23271,6	1,48	1,48	34442	34442	11513	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	11869	97	0,00168	39
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11635,8	21,55	4,52	250751	52594	192213	0,108	1257
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	198158	–	97	–	–
	Раздел 2 Трубы предизолированные									
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (Узел А,Б)	0,00189	175710,1	1826,1	332	3	22	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	15	1	140	3,37	–
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3785,7848	1461,2	152,52	5531789	577408	1037604	1,02	3862
		м3 основания								
				153,68	57,15	581799	216358	130	0,279	1056
13	Е24-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	1,36155	1106055,66	361886,28	1505950	492726	998287	2590	3526
		км трубопровода								
				479250	84748,75	652523	115390	130	346,18	471
16	8-6-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	1361,55	26730		36394232				
		м								
17	Е24-11-10	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 600 мм прим:	40	9953,9	5431,4	398156	217256	301310	23	920
		компенсатор								
				4522,5	1271,93	180900	50877	130	5,21	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-3-40(пл)	Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ/ОЦ.С-25-600-220-ОДК	2	252737		505474				
		шт								
19	99-3-39(пл)	Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ/ПЭ.I.С-25-600-220-ОДК	38	252737		9604006				
		шт								
20	8-6-393	Отвод Ст 630х10-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	141900		1135200				
		шт								
21	99-3-41(пл)	Отвод Ст 630х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	4	146889		587556				
		шт								
22	99-3-20(пл)	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ-650К-Т	24	61435		1474440				
		шт								
23	99-3-27(пл)	Металлическая заглушка изоляции д-630мм	24	6021		144504				
		шт								
24	99-3-20(пл)	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 630х8-1-ППУ-ОЦ-650К-Т	8	61435		491480				
		шт								
25	99-3-27(пл)	Металлическая заглушка изоляции д-630мм	8	6021		48168				
		шт								
26	99-3-43(пл)	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 630х8-50-ППУ-ПЭ	2	75374		150748				
		шт								
27	99-3-43(пл)	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 630х8-50-ППУ-ОЦ	2	75374		150748				
		шт								
28	8-10-350	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	56	5661,67		317054				
		шт								
29	99-3-1(пл)	Скользящая опора для труб 630-ППУ-ОЦ	12	4588		55056				
		шт								
30	8-6-2877	Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	44	232737		10240428				
		шт								
31	8-6-2877	Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	232737		465474				
		шт								
32	99-3-44(пл)	Комплект изоляции стыка д-630мм ОЦ	32	12391		396512				
		компл								
	Раздел 3 Трубы стальные электросварные									
59	Е24-4-9	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,005	285868,16	113581,53	1429	568	1212	812	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				154350	31969,84	772	160	130	155,6	1
60	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	4697		23485				
		м								
61	Е24-4-11	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,008	390114,8	169666,55	3121	1357	2497	1010	8
		км трубопровода								
				192150	48018,44	1537	384	130	208,44	2
62	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	8	6372		50976				
		м								
63	Е24-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,004	508003,33	224793,33	2032	899	1609	1300	5
		км трубопровода								
				245250	64148,98	981	257	130	277,28	1
64	8-6-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	4	8165		32660				
		м								
76	Е24-12-15	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	2	15724,25	7533,12	31449	15066	23435	39,2	78
		компенсатор								
				7155	1858,5	14310	3717	130	7,04	14
77	8-6-139	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	61,8	13000		803400				
		м								
78	8-10-100	Отводы (ТУ 36-2493-82) сварные под углом 90° из электросварных труб на Ру до 10 МПа с радиусом кривизны R=1, Dy 700, 720x9 мм	8	23900		191200				
		шт								
79	2-1-262	Опоры скользящие	2,047	107900		220871				
		т								
80	2-1-263	Опоры неподвижные	0,384	107900		41434				
		т								
81	Е6-3-4	Устройство опорной подушки	0,9	7843,45	257,71	7059	232	687	4,05	4
		м3								
				634,5	91,69	571	83	105	0,3964	–
82	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,3	65900		151570				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е22-36-9	Установка стальных расходомеров диаметром 700 мм	2	8528,49	3814,74	17057	7629	12409	19,6	39
		задвижка или клапан		———	———	———	———	———	———	———
				3330	1442,25	6660	2885	130	7,04	14
106	99-3-50(пл)	Расходомер счетчик для тепловых сетей д-700мм	2	63025		126050				
		компл								
107	99-3-32(пл)	Бобышка для термометра	14	97		1358				
		шт								
108	99-3-33(пл)	Отборное устройство для измерения давления	14	580		8120				
		шт								
109	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	30	1469,92	567,67	44098	17030	33960	3,91	117
		задвижка или клапан		———	———	———	———	———	———	———
				657	213,75	19710	6413	130	1,05	32
110	99-3-51(пл)	Кран шаровый стальной с редуктором под приварку д-200мм	30	74055		2221650				
		шт								

<u>Раздел 5 Фундаменты под опоры</u>

5.1 ОП-1

358	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=4,000;	0,96	5853,25	66,01	5619	63	223	1,35	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	188	24	105	0,1218	–
359	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментовК=4,000;	9,84	8418,45	257,71	82838	2536	7502	4,05	40
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				634,5	91,69	6243	902	105	0,3964	4
360	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,0616	52102		3209				
		т								
361	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,37328	52400		19560				
		т								
362	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=4,000;	0,0984	70437,87	304,24	6931	30	1011	58	6
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9675	114,75	952	11	105	0,56	–
363	Е9-61-13	Монтаж металлоконструкцийК=4,000;	0,49896	9883,8	2860,42	4932	1427	3159	36,3	18
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				6300	736,43	3143	367	90	3,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 тК=4,000;	0,49896	162700		81181				
		т								
	5.2 ОП-2									
368	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	3	5853,25	66,01	17560	198	695	1,35	4
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
369	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментовК=2,000;	25,32	8418,45	257,71	213155	6525	19307	4,05	103
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				634,5	91,69	16066	2322	105	0,3964	10
370	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;	0,08908	52102		4641				
		т								
371	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;	0,1164	50642		5895				
		т								
372	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,5012	52400		26263				
		т								
373	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,726	50900		36953				
		т								
374	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,95312	48300		46036				
		т								
375	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;	0,0384	70437,87	304,24	2705	12	395	58	2
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9675	114,75	372	4	105	0,56	–
376	Е9-61-13	Монтаж металлоконструкцийК=2,000;	0,10512	9883,8	2860,42	1039	301	665	36,3	4
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				6300	736,43	662	77	90	3,51	–
377	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,10512	162700		17103				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**75 801 165**	**2 516 884**			**11 819**
						1 961 109	**661 682**			**2 532**
		Стоимость: материалов, тенге				71 323 172				
		Накладные расходы, тенге				3 202 922				
		- заработная плата, тенге				480 438				
		- трудоемкость, чел-ч				1 601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 740 245				
		Всего				**83 744 332**				

Локальная смета № 2-3-2 Теплофикационные камеры

Раздел 1 УТ 2

1	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	34,84	21,55	4,52	751	157	575	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	593	–	97	–	–
2	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	49,308	5933,45	789,92	292567	38949	115592	8,27	408
		м3 конструкций		1401,75	272,75	69117	13449	140	1,0406	51
3	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (бетонная подготовка)	3,73	4888		18232				
		м3								
4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (ФП 1)	7	6006		42042				
		м3								
5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (заделки стен камеры)	7,9	6006		47447				
		м3								
6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (зумпф)	0,072	6006		432				
		м3								
7	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (на разуклонку)	0,5	4888		2444				
		м3								
8	99-1-3(пл)	Пенетрон-Адмикс- гидроизоляционная добавка (1% от веса цемента)	0,875	479		419				
		кг								
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01335	53000		708				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2464	65000		16016				
		т								
11	1-1-4884									
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,057	57071		3253				
		т								
12	1-1-4882									
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0552	57355		3166				
		т								
13	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,438	67700		29653				
		т								
14	Е9-18-1	Монтаж балки Б1	0,65666	7285,83	3593,45	4784	2360	1984	14,3	9
		т конструкций		2385	971,06	1566	638	90	3,51	2
15	2-1-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,65666	153500		100797				
		т								
16	30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	14,28	9750		139230				
		м3								
17	30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	6,6	10100		66660				
		м3								
18	30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	3,276	10500		34398				
		м3								
19	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,454	27211		12354				
		м3								
20	30-18-23									
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,826	18100		69251				
		м3								
21	30-2-6									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 (укладка блоков)	0,87	5417		4713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСКК=81,300;	0,01138	18600		212				
		т								
23	1-1-719	УайтспиритК=81,300;	0,02033	26700		543				
		т								
24	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,72	5800		4176				
		м3								
25	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0518	53000		2745				
		т								
26	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0336	52102		1751				
		т								
27	30-18-40									
		Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	4	807		3228				
		шт								
28	Е7-1-1	Укладка опорных подушек ОП4	2	302,09	197,24	604	394	483	0,652	1
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	210	135	140	0,2499	1
29	30-14-3									
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,08	17200		1376				
		м3								
30	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ОП1	1,2	7851,23	260,48	9421	313	886	3,94	5
		м3		614,25	89,46	737	107	105	0,3512	–
31	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	10500		42000				
		комплект								
32	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,238	151200		35986				
		т								
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,150;	5,355	5853,25	66,01	31344	353	1241	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1048	134	105	0,1218	1
		Итого прямые затраты				**1 022 703**	**42 526**			**434**
						73 271	**14 463**			**55**
		Стоимость: материалов, тенге				906 906				
		Накладные расходы, тенге				120 761				
		- заработная плата, тенге				18 114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68 608				
		Всего				**1 212 072**				
		Всего прямые затраты по акту				**76 823 868**	**2 559 410**			**12 253**
						2 034 380	**676 145**			**2 587**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72 230 078				
		Накладные расходы, тенге				3 323 683				
		- заработная плата, тенге				498 552				
		- трудоемкость, чел-ч				1 662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 808 853				
		Всего по акту				**84 956 404**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 274 346				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)				3 104 307				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				862 308				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				344 923				
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				117 453				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне				135 777				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**90 795 518**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Имрп = 2,736975096)				**248 505 071**				
		Налог (2 %)				4 970 101				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**253 475 172**				
		НДС (12 %)				30 417 021				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**283 892 193**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____И.Н.Алиев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____Ю.Ф.Ермольчев