**Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"**

**Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"**

**Наименование объекта:** "Сети электроснабжения в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска: линии электроснабжения от ПС "Левобережная" до ТП с РП-40; линии электроснабжения ПС "Левобережная" до ТП с РП-44"

## Справка № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август 2017 года

11.09.2017

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор, д/с | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 28 | 30.08.2017г. | | | ТОО "Алтайстрой" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце август 2017 года (без НДС) | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Акт № 1 | 51 026 378,00 | 45 559 266,07 | 45 384 328 | 45 384 328 | | 405 838 | 54 414 086 | | 5 467 111,93 | 51 026 378,00 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 51 026 378,00 |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Service СМУ"**

**Д.К. Бейсембаев**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Алтайстрой"**

**Ю.Ф.Ермольчев**

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 62
БИН/ИИН 081040020183, ИИК KZ678210000010215643, БИК KINCKZKA АО "Банк "Bank RBK"
**Субподрядчик** : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

**Договор:** № 28 от 30 августа 2017г.

**Наименование объекта:** "Сети электроснабжения в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска: линии электроснабжения от ПС "Левобережная" до ТП с РП-40; линии электроснабжения ПС "Левобережная" до ТП с РП-44"

## Акт №1

### приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г. 11.09.2017

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Локальная смета 2-1-1 Сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Установка опор** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | 4 | 16558,75 | 9396,75 | 66235 | 37587 | 23785 | 7,774 | 31,096 |
| | | *опора* | | 6563 | 3074,5 | 26252 | 12298 | 61,7 | 2,6 | 10,4 |
| 2 | 11-330202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | 4 | 25648,5 | 15172 | 102594 | 60688 | 36588 | 11,7 | 46,8 |
| | | *опора* | | 9877,5 | 4947,5 | 39510 | 19790 | 61,7 | 4,173 | 16,692 |
| 3 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | 70 | 8000 | 4042,51 | 560000 | 282976 | 202523 | 3,978 | 278,46 |
| | | *опора* | | 3358,34 | 1330,77 | 235084 | 93154 | 61,7 | 1,131 | 79,17 |
| 4 | 21-040405-0204 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | 24 | 36781,18 | | 882748 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 5 | 21-040405-0106 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 | 70 | 99753,73 | | 6982761 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 6 | 11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | 34 | 1711,74 | 914,47 | 58199 | 31092 | 24233 | 0,91 | 30,94 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | 797,26 | 357,91 | 27107 | 12169 | 61,7 | 0,3 | 10,2 |
| 7 | 11-330203-0211 | Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | 28 | 17545,64 | 14338,11 | 491278 | 401467 | 126673 | 3,85 | 107,8 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | 3207,54 | 4124,79 | 89811 | 115494 | 61,7 | 3,41 | 95,48 |
| 8 | 21-049999-9917 | | | | | | | | | |
| | | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 5,06 | 38053,74 | | 192552 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 12 | 21-050302-0103 | Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70. Металлические констркции опор | 9707,2 | 490,62 | | 4762546 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 13 | 24-040102-0107 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | 12 | 1367,5 | | 16410 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 14 | 24-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 12 | 43,43 | | 521 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 15 | 24-040204-1203 | Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 | 48 | 491,86 | | 23609 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 16 | 24-040204-1304 | Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98 | 120 | 525,55 | | 63066 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 17 | 24-040106-0104 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | 408 | 2006,36 | | 818595 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 18 | 24-040201-0218 | | | | | | | | | |
| | | Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 204 | 1847,32 | | 376853 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 19 | 24-040202-0111 | Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 | 333 | 1070,98 | | 356636 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 20 | 24-040203-1301 | Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98 | 204 | 2090,25 | | 426411 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 21 | 24-040201-0761 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 204 | 444,12 | | 90600 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 22 | 24-040201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 537 | 530,74 | | 285007 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 23 | 24-040201-0102 | Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 537 | 410,31 | | 220336 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 24 | 24-040206-0602 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 595,72 | | 7149 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 28 | 21-130201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,00044 | 395629,44 | | 174 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 29 | 21-130203-0105 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | 0,00001 | 815860,08 | | 8 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 31 | 21-050304-0109 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,95325 | 168931,73 | | 161034 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 32 | 11-330105-0205 | Провода напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км | 3,129 | 443584,21 | 250237,78 | 1387975 | 782994 | 491539 | 199 | 622,671 |
| | | *км линии* | | 193262,7 | 61342,28 | 604719 | 191940 | 61,7 | 53,46 | 167,27634 |
| 33 | 23-061004-0108 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80 | 7,95083 | 868418,47 | | 6904648 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 34 | 11-330105-0404 | Провода на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 330 кВ (6 проводов). Подвеска | 0,5 | 753122 | 253414 | 376561 | 126707 | 121194 | 367 | 183,5 |
| | | *переход* | | 321540 | 71308 | 160770 | 35654 | 61,7 | 67,794 | 33,897 |
| | **Раздел 3 Подземная прокладка кабеля** | | | | | | | | | |
| 45 | 11-010101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметК=0,970; | 366,206 | 141,94 | 133,74 | 51981 | 48977 | 13305 | 0,0109 | 3,99165 |
| | | *м3 грунта* | | 8,2 | 53,27 | 3004 | 19508 | 59,1 | 0,0498 | 18,23706 |
| 46 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030; | 11,32596 | 1245,63 | – | 14108 | – | 8338 | 1,54 | 17,44198 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1245,63 | – | 14108 | – | 59,1 | – | – |
| 49 | 11-010104-0102 | | | | | | | | | |
| | | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ktрм1=0,85; kэкс1=0,85; | 121,77 | 27,84 | 27,84 | 3390 | 3390 | 752 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 10,45 | – | 1273 | 59,1 | 0,00978 | 1,19091 |
| 52 | 13-080201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 2311,5 | 347,69 | 291,96 | 803687 | 674863 | 162497 | 0,06 | 138,69 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 55,73 | 108,52 | 128824 | 250841 | 42,8 | 0,0998 | 230,6877 |
| 53 | 13-080201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | 2773,8 | 102,24 | 83,67 | 283606 | 232077 | 58975 | 0,02 | 55,476 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 18,58 | 31,1 | 51529 | 86262 | 42,8 | 0,0286 | 79,33068 |
| 54 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 101,475 | 1776,39 | | 180259 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 55 | 13-080201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | 2311,5 | 303,81 | 248,08 | 702255 | 573431 | 146361 | 0,06 | 138,69 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 55,73 | 92,21 | 128824 | 213140 | 42,8 | 0,0848 | 196,0152 |
| 56 | 13-080201-0402 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель | 2311,5 | 176,48 | 148,61 | 407930 | 343518 | 82217 | 0,03 | 69,345 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 27,87 | 55,24 | 64412 | 127683 | 42,8 | 0,0508 | 117,4242 |
| 57 | 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 19,49869 | 37781,18 | | 736684 | | | | |
| | | *1000шт.* | | | | | | | | |
| 58 | 13-080201-0101 | Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее | 5384 | 1149,35 | 418,23 | 6188100 | 2251750 | 1767138,4 | 0,38 | 2045,92 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 602,4 | 164,47 | 3243322 | 885506 | 42,8 | 0,1934 | 1041,2656 |
| 65 | 13-110801-0101 | | | | | | | | | |
| | | Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником | 57 | 115,35 | – | 6575 | – | 2679 | 0,11 | 6,27 |
| | | *конец* | | | | | | | | |
| | | | | 106,82 | – | 6089 | – | 44 | – | – |
| 66 | 23-061702-0808 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81 | 0,684 | 22408,22 | | 15327 | | | | |
| | | *100шт.* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **34812822** | | | | **3777** |
| | | | | | | | | | | **2097** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 4 616 423 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 6 513 652 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 2 233 479 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 54 414 086 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 3 446 072 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 38 258 894 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 1 622 177 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 39 881 072 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 3 190 486 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **43 071 557** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,4 %) | | | | 1 033 717 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %) | | | | 1 279 053 | | | | |
| | | Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска | | | | 122 411 | | | | |
| | | Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне | | | | 283 427 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2017 года** | | | | **45 790 166** | | | | |
| | | **Итого с учетом договорного коэффициента** | | | | **45 559 266,07** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 5 467 111,93 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **51 026 378,00** | | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Service СМУ"**

_____ **Д.К. Бейсембаев**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Алтайстрой"**

_____ **Ю.Ф.Ермольчев**