Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей к жилым домам 1 очереди по проспекту Сатпаева города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, слаботочные сети. Корректировка"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	27.05.2020			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	372 647 510,37	332 720 991,40	315 670 220	315 670 220		1 206 915	229 534 596		39 926 518,97	372 647 510,37
Всего к оплате										372 647 510,37

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Д.К.Абдрахманов

Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ,29
БИН/ИИН151240002273, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ898562203104948978, АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор № 65 от 27.05.2020 года
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей к жилым домам 1 очереди по проспекту Сатпаева города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, слаботочные сети. Корректировка"

Акт №1
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

27.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водопровода											
		Раздел 2 Наружные сети водопровода											
12	1101-0108-0804	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 370 мм. Укладка футляров НР = 72 %	м трубопровода	28,88	23160,29	538,85	668869	15562	620265	26867	751395	0,988	28,53344
					1144,1	147,96	33042	4273	–	55659	–	0,0755	2,18044
13	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02888	5165831,02	758241	149189	21898	115386	17672	180210	313	9,03944
					412216,07	205844,88	11905	5945	–	13349	–	111,034	3,20666
14	1122-1401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	28,88	1597,88	8,13	46147	235	10059	35570	88254	0,897	25,90536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1241,45	2,63	35853	76	–	6537	–	0,0019	0,05487
15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,38346	480339,02	151925,1	184191	58257	3278	138632	348649	247	94,71462
					319865,44	45312,68	122656	17376	–	25826	–	38,24	14,66351
16	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	968,2365	3778		3657997		3657997	–	3950637	–	–
					–		–		–	292640	–	–	–
18	1101-0108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка футляров НР = 72 %	м трубопровода	100	29618,92	667,17	2961892	66717	2742319	123172	3331869	1,32	132
					1528,56	182,16	152856	18216	–	246805	–	0,0928	9,28
19	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1	5862148	833572	586215	83357	454392	70190	708917	368	36,8
					484656	224328	48466	22433	–	52512	–	120,658	12,0658
20	1101-0108-0806	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 500 мм. Укладка футляров НР = 72 %	м трубопровода	800	42290,72	893,84	33832576	715072	31542624	1267476	37908056	1,7	1360
					1968,6	231,88	1574880	185504	–	2808004	–	0,1181	94,48
21	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,8	7269505,5	1154417,5	5815604	923534	4490102	633836	6965395	388	310,4
					502460	297838	401968	238270	–	515955	–	159,537	127,6296
22	1122-1401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	800	1685,34	8,69	1348272	6952	347056	986626	2521690	0,898	718,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1242,83	2,91	994264	2328	–	186792	–	0,0021	1,68
23	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,9184	581370,31	197197,66	1115301	378304	26479	815651	2085428	286	548,6624
					370370,1	59096,96	710518	113372	–	154476	–	49,89	95,70898
24	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1093,96	7313		8000129		8000129	–	8640139	–	–
					–		–		–	640010	–	–	–
26	1122-1401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	1937,6	2039,95	12,01	3952607	23271	1497086	2415888	6877975	0,907	1757,4032
					1255,29	4,15	2432250	8041	–	509480	–	0,003	5,8128
27	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04188	675138,49	248166,19	28275	10393	1286	19564	51666	306	12,81528
					396265,52	75587,39	16596	3166	–	3827	–	63,4	2,65519
28	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	105,747	13968		1477074		1477074	–	1595240	–	–
					–		–		–	118166	–	–	–
31	2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	80736		80736		80736	–	87195	–	–
					–		–		–	6459	–	–	–
33	2304-0102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	145773		437319		437319	–	472305	–	–
					–		–		–	34986	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2304-0102-1008	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	199562		1796058		1796058	–	1939743	–	–
					–		–		–	143685	–	–	–
41	2304-1012-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 150, типа ZKB ГОСТ 27036-86	шт.	27	25431		686637		686637	–	741568	–	–
					–		–		–	54931	–	–	–
43	2304-1012-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 200, типа ZKB ГОСТ 27036-86	шт.	59	36816		2172144		2172144	–	2345916	–	–
					–		–		–	173772	–	–	–
45	2304-1012-0110	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 300, типа ZKB ГОСТ 27036-86	шт.	5	82377		411885		411885	–	444836	–	–
					–		–		–	32951	–	–	–
47	2304-1012-0112	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	189420		378840		378840	–	409147	–	–
					–		–		–	30307	–	–	–
48	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	4	115371		461484		461484	–	498403	–	–
					–		–		–	36919	–	–	–
49	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	14	142205		1990870		1990870	–	2150140	–	–
					–		–		–	159270	–	–	–
50	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187116		187116		187116	–	202085	–	–
					–		–		–	14969	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	2302-0803-0223	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х200 ГОСТ 5525-88	шт.	1	321288		321288		321288	–	346991	–	–
					–		–		–	25703	–	–	–
52	2302-0803-0210	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	6	139207		835242		835242	–	902061	–	–
					–		–		–	66819	–	–	–
53	2302-0803-0211	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5	165317		826585		826585	–	892712	–	–
					–		–		–	66127	–	–	–
54	2302-0101-1115	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	4278		12834		12834	–	13861	–	–
					–		–		–	1027	–	–	–
55	2302-0101-1141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	13080		13080		13080	–	14126	–	–
					–		–		–	1046	–	–	–
58	2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	6306		6306		6306	–	6810	–	–
					–		–		–	504	–	–	–
59	2302-0101-0751	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10855		10855		10855	–	11723	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	868	–	–	–
60	2302-0101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13864		13864		13864	–	14973	–	–
					–		–		–	1109	–	–	–
61	2302-0101-0828	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 8 мм - 377 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	57079		57079		57079	–	61645	–	–
					–		–		–	4566	–	–	–
62	2302-0101-0236	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5935		5935		5935	–	6410	–	–
					–		–		–	475	–	–	–
63	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	3037		81999		81999	–	88559	–	–
					–		–		–	6560	–	–	–
64	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	5636		326888		326888	–	353039	–	–
					–		–		–	26151	–	–	–
65	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	14303		57212		57212	–	61789	–	–
					–		–		–	4577	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	2302-0302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	31138		62276		62276	–	67258	–	–
					–		–		–	4982	–	–	–
68	2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2176		10880		10880	–	11750	–	–
					–		–		–	870	–	–	–
75	2303-0103-1011	Гидрант пожарный подземный Н 3250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	15	953657		14304855		14304855	–	15449243	–	–
					–		–		–	1144388	–	–	–
76	2303-0103-1010	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	8	908751		7270008		7270008	–	7851609	–	–
					–		–		–	581601	–	–	–
77	2303-0103-1009	Гидрант пожарный подземный Н 2750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	4	867358		3469432		3469432	–	3746987	–	–
					–		–		–	277555	–	–	–
78	2303-0103-1008	Гидрант пожарный подземный Н 2500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	4	804619		3218476		3218476	–	3475954	–	–
					–		–		–	257478	–	–	–
79	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	48,344	23086,98	9362,69	1116117	452630	147780	697202	1958385	8,86	428,32784
					10667,44	3899,91	515707	188537	–	145066	–	2,218	107,22699
80	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	26328		526560		526560	–	568685	–	–
					–		–		–	42125	–	–	–
81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	45552		1503216		1503216	–	1623473	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	120257	–	–	–
82	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	14451		578040		578040	–	624283	–	–
					–		–		–	46243	–	–	–
83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	18319		732760		732760	–	791381	–	–
					–		–		–	58621	–	–	–
84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66	22636		1493976		1493976	–	1613494	–	–
					–		–		–	119518	–	–	–
85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66	29565		1951290		1951290	–	2107393	–	–
					–		–		–	156103	–	–	–
86	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	21773		435460		435460	–	470297	–	–
					–		–		–	34837	–	–	–
87	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	38098		1257234		1257234	–	1357813	–	–
					–		–		–	100579	–	–	–
88	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	3574		189422		189422	–	204576	–	–
					–		–		–	15154	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	76	3749		284924		284924	–	307718	–	–
					–		–		–	22794	–	–	–
90	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	40	5200		208000		208000	–	224640	–	–
					–		–		–	16640	–	–	–
91	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	13	8376		108888		108888	–	117599	–	–
					–		–		–	8711	–	–	–
92	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,2789	573643		733632		733632	–	792323	–	–
					–		–		–	58691	–	–	–
93	1110-0102-0401	Элементы крышки. Установка НР = 90 % К=31,000;	м3 древесины в конструкции	0,2232	96288,53	1051,97	21492	235	15637	5158	28782	22,5	5,022
					25177,42	498,21	5620	111	–	2132	–	0,36	0,08035
94	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	12	682,58	–	8191	–	–	6225	15569	0,61	7,32
					682,58	–	8191	–	–	1153	–	–	–
95	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,31	110755		34334		34334	–	37081	–	–
					–		–		–	2747	–	–	–
96	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	3037		72888		72888	–	78719	–	–
					–		–		–	5831	–	–	–
97	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	4440		257520		257520	–	278122	–	–
					–		–		–	20602	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14303		71515		71515	–	77236	–	–
					–		–		–	5721	–	–	–
99	2302-0302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	31138		62276		62276	–	67258	–	–
					–		–		–	4982	–	–	–
		Итого по ЛС 2-1-1					**132 019 185**						**5475**
													477
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 064 772						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 756 417						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					807 648						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					105 159 067						
		- накладные расходы, тенге					7 259 729						
		в т.ч. зарплата, тенге					653 376						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 779 200						
		Всего по ЛС 2-1-1					**132 019 185**						
		- зарплата, тенге					8 525 796						
		- трудоемкость, чел-час					5 952						
		Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети канализации К1											
		Раздел 2 Наружные сети канализации К1											
12	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,2148	581368,72	197197,39	124878	42358	2965	91327	233501	286	61,4328
					370367,78	59096,83	79555	12694	–	17296		49,89	10,71637
13	2301-0603-0604	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	216,948	3083		668851		668851	–	722359		
					–		–		–	53508			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1309	626615,74	221741,79	82024	29026	2821	58380	151636	296	38,7464
					383323,15	67173,41	50177	8793	–	11232		56,49	7,39454
15	2301-0603-0605	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	132,209	4867		643461		643461	–	694938		
					–		–		–	51477			
16	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3192	675132,66	248164,8	890635	327379	40497	616261	1627448	306	403,6752
					396269,71	75596,57	522759	99727	–	120552		63,4	83,63728
17	2301-0603-0606	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	1332,392	7183		9570572		9570572	–	10336218		
					–		–		–	765646			
18	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2256	984348,4	362730,5	222069	81832	10522	153009	405084	444	100,1664
					574977,84	110106,38	129715	24840	–	30006		92,49	20,86574
19	2301-0603-0607	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	227,856	10066		2293598		2293598	–	2477086		
					–		–		–	183488			
20	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3146	1237695,49	434462,81	389379	136682	18438	272449	714774	575	180,895
					744624,92	130139,86	234259	40942	–	52946		109,7	34,51162
21	2301-0603-0608	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	317,746	15932		5062329		5062329	–	5467315		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	404986			
22	2302-1103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	14	480		6720		6720	–	7258		
					–		–		–	538			
23	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	8	924		7392		7392	–	7983		
					–		–		–	591			
24	2302-1103-0106	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	61	1893		115473		115473	–	124711		
					–		–		–	9238			
25	2302-1103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	14	4323		60522		60522	–	65364		
					–		–		–	4842			
26	2302-1103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	16	7337		117392		117392	–	126783		
					–		–		–	9391			
27	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	161,24	31597,3	7241,56	5094749	1167629	1946906	2443707	8141532	9,655	1556,7722
					12281,16	3027,64	1980214	488177	–	603076		1,73	278,9452
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	26328		1527024		1527024	–	1649186		
					–		–		–	122162			
29	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	116	14451		1676316		1676316	–	1810421		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	134105			
30	2104-0301-0112												
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	112	18319		2051728		2051728	–	2215866		
					–		–		–	164138			
31	2104-0302-0109												
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	21773		1262834		1262834	–	1363861		
					–		–		–	101027			
32	2104-0301-0201												
		Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	3574		221588		221588	–	239315		
					–		–		–	17727			
33	2104-0301-0101												
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	3749		217442		217442	–	234837		
					–		–		–	17395			
34	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	2,258	684174,05	1338,35	1544865	3022	1375257	152800	1833478	58	130,964
					73775,91	587,25	166586	1326	–	135813		0,36	0,81288
35	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,4195	573643		814286		814286	–	879429		
					–		–		–	65143			
36	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	45	5200		234000		234000	–	252720		
					–		–		–	18720			
37	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	13	8376		108888		108888	–	117599		
					–		–		–	8711			
38	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	16,443	6011,56	1003,71	98848	16504	30082	55545	166744	2,99	49,16457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3178,37	415,25	52262	6828	–	12351		0,3	4,9329
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,050;	м3	5,481	19751,87	1094,51	108260	5999	95091	7776	125319	1,35	7,39935
					1308,16	250,87	7170	1375	–	9283		0,1813	0,99371
40	1106-0101-0102	Обоймы, упоры объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	24731,03	1732,76	28688	2010	20754	5818	37266	4,41	5,1156
					5106,9	404,31	5924	469	–	2760		0,2905	0,33698
		Итого по ЛС 2-1-2					**44 716 003**						**2 534**
													1 099
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 228 621						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 524 217						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 504 685						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 203 749						
		- накладные расходы, тенге					4 447 122						
		в т.ч. зарплата, тенге					400 241						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 312 294						
		Всего по ЛС 2-1-2					**44 716 003**						
		- зарплата, тенге					5 133 547						
		- трудоемкость, чел-час					3 633						
		Локальная смета 2-2-4 Лотки											
		Раздел 1 Лотки											
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	258,5	19751,86	1094,46	5105857	282918	4484782	366748	5910413	1,35	348,975
					1308,15	250,92	338157	64863	–	437808	–	0,1813	46,86605
2	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1004,46	12510,08	2624,05	12565871	2635749	6301852	5300785	19295988	2,56	2571,4176
					3612,16	860,09	3628270	863921	–	1429332	–	0,5216	523,92634
4	1107-0202-0104	Балки. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4615,75	1355,75	9232	2712	622	7927	18532	2,09	4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2949	409,75	5898	820	–	1373	–	0,2492	0,4984
		Итого по ЛС 2-2-4					**25 224 933**						**2 925**
													571
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 972 325						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 921 379						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					929 604						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 787 256						
		- накладные расходы, тенге					5 675 460						
		в т.ч. зарплата, тенге					510 791						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 868 513						
		Всего по ЛС 2-2-4					**25 224 933**						
		- зарплата, тенге					5 412 720						
		- трудоемкость, чел-час					3 496						

Локальная смета № 2-2-6 Наружные сети теплоснабжения

Раздел 2 Тепловая сеть

2.1 Участок тепловой сети от тепловой камеры УТ1 до УТ3

10	1124-0103-0202	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,28936	5043125,52	1566047,83	1459279	453152	195028	924032	2573976	1880	543,9968
					2803079,9	422543,54	811099	122267	–	190665	–	230,35	66,65408
11	2301-0402-0113	Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	723,4	54928		39734915		39734915	–	42913708	–	–
					–		–		–	3178793	–	–	–
12	2302-0201-0113	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	216249		1297494		1297494	–	1401294	–	–
					–		–		–	103800	–	–	–
13	2302-0201-0510	Отвод Ст 426х7-112°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	206866		413732		413732	–	446831	–	–
					–		–		–	33099	–	–	–
14	2302-0201-5813	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	172254		1378032		1378032	–	1488275	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	110243	–	–	–
15	2302-0201-4913	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	325972		4563608		4563608	–	4928697	–	–
					–		–		–	365089	–	–	–
		2.2 Участки тепловой сети от тепловой камеры УТ3 до УТ5, от УТ4 до УТ21											
27	1124-0103-0202	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,0892	5043130,04	1566049,33	449847	139692	60120	284849	793472	1880	167,696
					2803080,72	422542,6	250035	37691	–	58776	–	230,35	20,54722
28	2301-0402-0113	Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	223	54928		12248944		12248944	–	13228860	–	–
					–		–		–	979916	–	–	–
29	1124-0103-0201	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,09664	4003013,25	1214751,66	386851	117394	53322	245251	682670	1500	144,96
					2236498,34	326912,25	216135	31593	–	50568	–	178,69	17,2686
30	2301-0402-0112	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	241,6	42020		10152032		10152032	–	10964195	–	–
					–		–		–	812163	–	–	–
31	2302-0201-5813	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	172254		689016		689016	–	744137	–	–
					–		–		–	55121	–	–	–
32	2302-0201-5812	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	122300		1467600		1467600	–	1585008	–	–
					–		–		–	117408	–	–	–
33	2302-0201-4913	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	325972		1303888		1303888	–	1408199	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	104311	–	–	–
34	2302-0201-4912	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	213856		2138560		2138560	–	2309645	–	–
					–		–		–	171085	–	–	–
		2.3 Участок тепловой сети от тепловой камеры УТ5 до УТ13											
46	1124-0103-0105	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,11248	2249982,22	521529,16	253078	58662	37954	171390	458425	968	108,88064
					1391017,07	148104,55	156462	16659	–	33957	–	82,7	9,3021
47	2301-0402-0108	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	281,2	10333		2905640		2905640	–	3138091	–	–
					–		–		–	232451	–	–	–
48	1124-0103-0106	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,10368	2536045,52	820208,33	262937	85039	32634	167060	464397	975	101,088
					1401076,39	226496,91	145264	23483	–	34400	–	123,18	12,7713
49	2301-0402-0109	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	259,2	12682		3287174		3287174	–	3550148	–	–
					–		–		–	262974	–	–	–
50	1124-0103-0107	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,0768	2790847,66	833003,91	214337	63975	28964	137601	380093	1100	84,48
					1580699,22	229070,31	121398	17593	–	28155	–	125,77	9,65914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	2301-0402-0110	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	64,38202	21681		1395867		1395867	–	1507536	–	–
					–		–		–	111669	–	–	–

Итого по ЛС 2-2-6	**94 967 657**	**1151**
		136
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 700 393	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	917 914	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 286	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 384 524	
- накладные расходы, тенге	1 930 183	
в т.ч. зарплата, тенге	173 716	
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 034 643	
Всего по ЛС 2-2-6	**94 967 657**	
- зарплата, тенге	2 123 395	
- трудоемкость, чел-час	1 287	
Итого по акту	**296 927 778**	**12 085**
		2 283
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 966 111	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 119 927	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 491 223	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	229 534 596	
- накладные расходы, тенге	19 312 494	
в т.ч. зарплата, тенге	1 738 124	
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 994 650	
Всего по акту	**296 927 778**	
- зарплата, тенге	21 195 458	
- трудоемкость, чел-час	14 368	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 860 061	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	8 692 769	
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	331 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне					875 093						
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**6 189 612**						
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г - 2020 г. (МРП = 2651 тенге)					**316 877 135**						
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Иинф = 1,050)					**332 720 991,40**						
		НДС (12 %)					39 926 518,97						
		Всего по акту с учетом НДС 12%					**372 647 510,37**						

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"

Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К.Абдрахманов