Генподрядчик : ТОО "Service СМУ" Форма 3кс

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к Жилому комплексу на Левом берегу вдоль улицы Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске, ВКО"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	05.04.2018г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	56 003 320	50 002 964	49 744 331	49 744 331		258 633	32 246 921		6 000 356	56 003 320
Всего к оплате										56 003 320

Подрядчик:
Директор ТОО "Service СМУ"
_____ **Д.К. Бейсембаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"
_____ **К.К. Урунтаев**

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 1а
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 28 от 05.04.2018г.
Наименование объекта: Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к Жилому комплексу на Левом берегу вдоль улицы Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске, ВКО"

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Внутриквартальные сети водопровода									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	429,18	151,4	143,67	64976	61660	–	12972	84184
					7,73	34,25	3316	14701	–	6236	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1613,18	242,4	230,02	391028	371056	–	78077	506633
					12,38	54,84	19972	88468	–	37528	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	62,2	4081,11	152,6	253845	9492	185350	61023	340057
					948,6	42,38	59003	2636	–	25189	
	Раздел 2 Водопровод В1										

10	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,0066	22433484,85	760606,06	148061	5020	137651	6935	167396
					816666,67	244696,97	5390	1615	–	12400	
12	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	22043333,33	868333,33	13226	521	12178	687	15026
					878333,33	278333,33	527	167	–	1113	
14	1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,0405	63792345,68	1767506,17	2583590	71584	2448003	85199	2882292
					1580320,99	544617,28	64003	22057	–	213503	
16	1122-1401-0107	Трубы диаметром 700 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м НР = 99 %	м продавливания	41,5	102696,96	29754,27	4261924	1234802	2511009	1179607	5876853
					12436,46	16274,92	516113	675409	–	435322	
18	1122-1401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	128	1441,75	7,78	184544	996	44506	137944	348287
					1086,27	2,3	139042	295	–	25799	
19	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5473	423086,06	134735,98	231555	73741	4652	173127	437057
					279850,17	39674,77	153162	21714	–	32375	
20	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	552,773	3829		2116568		2116568		2285893
22	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	388600	111200	1943	556	26	1507	3726
					272200	32200	1361	161	–	276	
23	2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5,05	2338		11807		11807		12752

25	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1644000	63000	4932	189	3735	1066	6478
					336000	23000	1008	69	–	480	
28	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1622	5427570,9	219032,06	880352	35527	767280	88647	1046519
					478082,61	73964,24	77545	11997	–	77520	
31	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	5919	1898	5919	1898	577	3970	10680
					3444	566	3444	566	–	791	
32	2304-0102-1008	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	196781		196781		196781		212523
33	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2802,75	181	11211	724	1895	8842	21657
					2148	84,75	8592	339	–	1604	
34	2304-0102-1007	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	4	134111		536444		536444		579360
35	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1910	77,5	3820	155	661	3046	7415
					1502	36,5	3004	73	–	549	

36	2304-0102-1005									
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	74443		148886		148886		160797
37	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1144,75	25,75	4579	103	699	3787	9035
					944,25	12	3777	48	–	669	
38	2304-0102-1002									
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	4	72889		291556		291556		314880
41	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2355	161,5	4710	323	246	4123	9540
					2070,5	12	4141	24	–	707	
42	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6624		26496		26496		28616
43	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	1495,9	99,3	59836	3972	3736	52086	120876
					1303,2	12,1	52128	484	–	8954	
44	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	56	5069		283864		283864		306573
45	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	510,5	26	2042	104	85	1834	4186
					463,25	–	1853	–	–	310	

46	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2991		23928		23928		25842
47	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1616		1616		1616		1745
51	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1563		25008		25008		27009
52	2302-0303-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5328		15984		15984		17263
53	2302-0303-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5328		26640		26640		28771
54	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	6235		31175		31175		33669
57	2304-0102-1102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	50688		101376		101376		109486
61	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19386	195,5	38772	391	36283	2180	44228
					1049	63	2098	126	–	3276	
62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2572	1278584,76	463541,99	328852	119223	93172	149929	517083
					452787,71	136026,44	116457	34986	–	38302	

63 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,52	35147,12	8441,69	440042	105690	217435	158047	645936
				9338,42	3412,62	116917	42726	–	47847	
64 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	45894		458940		458940		495655
65 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3	23639		70917		70917		76590
66 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	15	29351		440265		440265		475486
67 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	10	35813		358130		358130		386780
68 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17	2787		47379		47379		51169
69 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	20	3301		66020		66020		71302
70 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	23128		231280		231280		249782
76 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	9,45	8708,36	1536,08	82294	14516	40534	31526	122926
				2882,96	666,03	27244	6294	–	9106	
77 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,050;	м3	3,15	21308,57	1059,05	67122	3336	60180	3911	76716
				1144,76	219,68	3606	692	–	5683	

Итого **19 256 729**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 383 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 115 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	925 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 080 953
Накладные расходы, тенге	2 250 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 426 422
Всего	**19 256 729**

Локальная смета 2-2-1 Внутриквартальные сети теплоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	137,835	151,4	143,67	20868	19803	–	4166	27037
					7,73	34,25	1065	4721	–	2003	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	333,785	242,4	230,02	80909	76776	–	16155	104829
					12,38	54,84	4133	18305	–	7765	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	108,7906	4081,1	152,6	443985	16601	324185	106732	594774
					948,6	42,38	103199	4611	–	44057	
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	333,785	45,34	45,34	15135	15135	–	4002	20668
					–	16,65	–	5558	–	1531	
10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	333,785	170,15	78,56	56794	26223	–	31106	94932
					91,59	37,84	30571	12632	–	7032	

Раздел 2 Тепловая сеть

11 1124-0103-0106	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,1809	2299690,44	749065,78	416014	135506	58625	255160	724868
				1226550,58	198197,9	221883	35854	–	53694	
12 2301-0402-0109	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	180,9	14185		2566067		2566067		2771352
13 1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	6	19947	9702,83	119682	58217	4127	73709	208862
				9556,33	2852,67	57338	17116	–	15471	
14 2302-0201-4609	П-образный элемент Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=3,000;	шт.	3	97152		291456		291456		314772
15 2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=3,000;	шт.	6	58561		351366		351366		379475
16 2301-0402-0109	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=3,000;	м	11,82	14185		167667		167667		181080
18 2302-0201-0109	Отвод Ст 377х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	58561		175683		175683		189738
19 2302-0201-4909	Неподвижная опора Ст 377-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	79609		318436		318436		343911
29 1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1251178,57	497535,71	35033	13931	621	24605	64409
				731464,29	156178,57	20481	4373	–	4771	

30	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	28,28	4662		131841		131841		142388
34	1122-0301-0115	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,044	95638363,64	3775363,64	4208088	166116	3947195	138353	4694156
					2154022,73	1022113,64	94777	44973	–	347715	
35	1122-0601-0315	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,044	12700045,45	2184250	558802	96107	427649	52722	660446
					796500	413840,91	35046	18209	–	48922	
36	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	14528		87168		87168		94141
37	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23612		94448		94448		102004
38	2304-0902-0511	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	133423		266846		266846		288194
									–	21348	

Раздел 3 Сбросные колодца СК-1 - СК-3

45 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	35147,27	8441,82	115986	27858	57311	41658	170256
				9338,48	3412,73	30817	11262	–	12612	
46 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 К=3,000;	шт.	9	10982		98838		98838		106745
47 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 К=3,000;	м3	0,84	69582		58449		58449		63125
48 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=3,000;	шт.	6	3301		19806		19806		21390
49 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=3,000;	шт.	3	2787		8361		8361		9030
50 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	0,222	29513,51	2099,1	6552	466	4814	1273	8451
				5729,73	436,94	1272	97	–	626	
51 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=3,000;	комплект	3	23128		69384		69384		74935
52 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями К=3,000;	т	0,08022	550864		44190		44190		47725
								–	3535	
Раздел 6 Камера УТ-1										
85 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	6,64	14683,13	3268,52	97496	21703	13577	81629	193455

				9369,88	1048,34	62216	6961	–	14330	
86	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4	19001		26601		26601	28729
87	2102-0101-0905	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	21314		12788		12788	13811
88	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	15950		15950		15950	17226
89	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4	17779		24891		24891	26882
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07259	215893		15672		15672	16926
92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01935	219456		4246		4246	4586
93	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,49	23222		127489		127489	137688
94	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2787		2787		2787	3010
95	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23128		23128		23128	24978
96	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,12	70249		8430		8430	9104
97	2104-0302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	41189		41189		41189	44484
98	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0522	550864		28755		28755	31055

99 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02	229200	1200	4584	24	3269	1184	6229
				64550	500	1291	10	–	461	
100 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05	23480	1220	1174	61	–	1036	2387
				22260	520	1113	26	–	177	
101 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	20208		16166		16166		17459
								–	1293	

Итого	**13 081 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	665 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	674 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 939 471
Накладные расходы, тенге	833 490
Сметная прибыль (8 %), тенге	969 012
Всего	**13 081 702**

Локальная смета 2-3-1 Внутриквартальные слаботочные сети

1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	122,8	151,4	143,67	18592	17643	–	3712	24088
				7,73	34,25	949	4206	–	1784	
2 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	746,8	242,4	230,01	181021	171775	–	36145	234539
				12,38	54,84	9246	40955	–	17373	

6	1134-0201-0301									
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,14	133871,43	–	18742	–	215	14081	35449
				132335,71	–	18527	–	–	2626	
7	2301-0405-0203									
	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	140	2629		368060		368060		397505
8	2302-0101-1409									
	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	28	2234		62552		62552		67556
9	1308-0206-2201									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1545	77,99	0,83	120502	1281	28607	65569	200957
				58,65	0,29	90614	454	–	14886	
10	2306-0703-0831									
	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015 К=1,020;	км	0,83844	1260435		1056799		1056799		1141343
11	2306-0703-0616									
	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 К=1,020;	км	1,14546	1216882		1393890		1393890		1505401
12	1310-0603-0101									
	Муфта разветвительная прямая. Монтаж НР = 61 % прим:	муфта	1	23895	–	23895	–	4680	11721	38465
				19215	–	19215	–	–	2849	
13	2306-1703-0111									
	Муфта оптическая ВРЕО II	комплект	1	35374		35374		35374		38204

19	2404-0207-1206	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСО-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	10257		205		205	221
									–	16
		Итого					**3 683 728**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					138 551			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					190 699			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 615			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 950 382			
		Накладные расходы, тенге					131 228			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					272 868			
		Всего					**3 683 728**			
		Локальная смета 2-4-1 Внутриквартальные сети электроснабжения								
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	106,245	151,4	143,67	16085	15264	–	3211	20840
					7,73	34,25	821	3639	–	1544	
2	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	176	325,82	313,86	57345	55239	32	12038	74934
					11,78	83,22	2074	14646	–	5551	
3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;	т	246,4	616		151782		–		163925
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	176	18,84	15,88	3316	2794	26	1161	4835
					2,82	6,34	496	1116	–	358	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,040;	м3 грунта	7,08	786,3	–	5567	–	–	4008	10341

				786,3	–	5567	–	–	766	
6	1101-0104-0102									
	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	169,92	45,34	45,34	7705	7705	–	2038	10522
				–	16,65	–	2830	–	779	
7	1308-0201-0301									
	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	929	486,33	413,67	451801	384300	–	146763	646449
				72,66	146,76	67501	136336	–	47885	
8	1308-0201-0302									
	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	929	142,77	118,55	132631	110131	–	44331	191119
				24,22	42,06	22500	39071	–	14157	
9	2101-0401-0101									
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78	2709		211302		211302		228206
10	1308-0201-0401									
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	929	424,16	351,5	394041	326540	–	132009	568134
				72,66	124,7	67501	115845	–	42084	
11	1308-0201-0402									
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	929	246,9	210,57	229367	195616	–	74267	327925
				36,33	74,7	33751	69397	–	24291	
12	2103-0101-0103									
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,434	44040		239313		239313		258458
13	1134-0201-0101									
	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,168	1135583,33	–	190778	–	161525	22232	230051
				174125	–	29253	–	–	17041	
14	2302-1104-2401									
	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	4,6	764		3514		3514		3795

15	1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	15	11206,07	7831,07	168091	117466	978	114197	304871
					3309,8	4380,2	49647	65703	–	22583	
16	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	15,06	22664		341320		341320		368626
17	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,015	4134400	277733,33	62016	4166	51569	6964	74498
					418733,33	50200	6281	753	–	5518	
18	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	468	534,37	33,16	250086	15519	42430	142303	423780
					410,55	11,76	192137	5506	–	31391	
19	1308-0201-0207	Кабель 110 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	240	901,11	567,01	216266	136082	10430	82230	322376
					290,64	185,23	69754	44454	–	23880	
20	2306-0602-2120	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,4657	13005262		6056551		6056551		6541075
23	2306-1703-0229	Муфты концевые для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9780		39120		39120		42250
25	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1199	83	2398	166	43	1619	4338
					1094,5	29,5	2189	59	–	321	

Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	58981	117962	117962		127399
					–	9437	

Итого	**10 948 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	549 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 370 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	499 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 276 115
- перевозка грузов, тенге	151 782
Накладные расходы, тенге	789 371
Сметная прибыль (8 %), тенге	811 019
Всего	**10 948 747**

Итого	**46 970 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 736 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 351 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 655 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 246 921
- перевозка грузов, тенге	151 782
Накладные расходы, тенге	4 004 161
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 479 321
Всего	**46 970 906**
Временные здания и сооружения (1 %)	469 709
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	1 328 337
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	76245
подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	182388
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**975 379**

НДС (12 %)	6 000 356
Всего по акту с учетом НДС	**56 003 320**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Service СМУ"

_____ **Д.К. Бейсембаев**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"

_____ **К.К. Урунтаев**