Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«06» августа 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Service СМУ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бейсембаева Д.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к Жилому комплексу на Левом берегу вдоль улицы Жибек жолы в городе Усть-Каменогорске, ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП», в лице директора Бейсембаева Даурена Каирлыевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Алтайстрой» ГСЛ № 001822 от 16.11.2000 года, БИН 930840000011**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «СП OST-проект», № 0-012-17;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ», № ЭТС-0015/18 от 02.02.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети					
Расход тепла	МВт	4480,533	4480,533	-	-
Протяженность	м.	304,0	304,0	-	-
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	470,01	470,01	-	-
Протяженность (в две нитки)	м.	705,0 (705,0x2)	705,0 (705,0x2)	-	-
Сети электроснабжения					
Протяженность	м.	1284,0	1284,0	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Тепловые сети.

Прокладка тепловой сети выполнена подземная бесканальная с использованием предизолированных труб. Прокладка теплосети через пр. К. Сатпаева выполнена методом прокола, в стальных футлярах.

Трубопроводы оснащены системой оперативного дистанционного контроля за состоянием изоляции трубопроводов (ОДК).

Укладка труб в траншею произведена способом: прокладка труб в холодном состоянии с использованием дополнительных компенсаторов.

Протяженность трассы Ø377x4,5 304,0 метров.

Водоснабжение.

Водопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб диаметром 355x21,1 мм ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб диаметром 325x4,5 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Переходы через проспект Сатпаева и улицу Жибек-Жолы выполнены методом прокола в футлярах.

Колодцы на сетях водопровода и канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Электротехнические решения.

Кабельные линии выполнены кабелями 35кВ марки АСБ 3x240, проложенными в траншее в земле.

Основание под кабель выполнено песком толщиной 100 мм. Поверх уложенного кабеля отсыпан песок толщиной 100 мм. Поверх песка уложен кирпич. В местах пересечения кабельных линий с инженерными сооружениями использовались футляры из асбестоцементных труб.

Протяженность КЛ 35 кВ-1284,0 м.

Системы связи и сигнализации.

От существующей ОМ 21/(07,08) АТС-21 до колодца № 3447 кабель ОКБ-48 проложен в существующем частично занятом канале. В колодце № 3447 установлена муфта ВРЕО

II. От муфты ВРЕО II до колодца № 3503 кабель ОКБ-96 проложен в существующем частично занятом. От колодца № 3503 до колодца №3509 кабель ОКБ-96 проложен в существующей телефонной канализации в новом канале. От колодца № 3509 до колодца № 1 кабель ОКБ-96 проложен во вновь построенной телефонной канализации состоящей из 1-го канала.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **август 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **3** месяца;
фактически, **5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **ДА**.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к Жилому комплексу на Левом берегу вдоль улицы Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске, ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Service СМУ»**

Директор **Бейсембаев Даурен Каирлыевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)