Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по проспекту Сатпаева, 2/2 в городе Усть-Каменогорске. Благоустройство и инженерные сети"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

05.05.2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с номер	Договор, д/с дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		61	14.10.2016г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	42 083 410,32	37 574 473,50	13 155 789	13 155 789		303 371	6 995 813		4 508 936,82	42 083 410,32
Всего к оплате										42 083 410,32

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Д.К.Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Ю.Ф.Ермольчев

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: № 61 от 14.10.2016г.
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по проспекту Сатпаева, 2/2 в городе Усть-Каменогорске. Благоустройство и инженерные сети"

Акт № 1
выполненных работ за май 2017 года

05.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-2-1 Благоустройство **0.1 Тип 1**									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	2397	19,95	15,58	47820	37345	20818	0,0093	22
				1,03	5,5	2469	13184	133	0,02686	64
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	359,55	655,46	73,75	235671	26517	15804	0,144	52
				21,38	11,67	7687	4196	133	0,041	15
3	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом *м2 покрытия и основания*	2397	417,1	17,7	999789	42427	40614	0,0518	124
				7,88	4,86	18888	11649	133	0,01754	42
4	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000; *м2 покрытия и основания*	4794	48,19	0,39	231023	1870	1339	0,0003	1
				0,05	0,16	240	767	133	0,00066	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2397	700,33	15,35	1678691	36794	35068	0,0336	81
		м2 покрытия		5,94	5,06	14238	12129	133	0,01766	42
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	528	440,99	6,63	232843	3501	77555	0,698	369
		м бортового камня		108,68	1,76	57383	929	133	0,0061	3
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,043;	22,704	16951		384856				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3810693**	**148454**			**649**
						100905	**42854**			**169**
		Стоимость: материалов, тенге				3561334				
		Накладные расходы, тенге				191198				
		- заработная плата, тенге				28680				
		- трудоемкость, чел-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				240113				
		Всего				**4242004**				

Локальная смета № 2-5-1 Озеленение

1	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	27	232,07	55,44	6266	1497	6894	1,248	34
		яма		176,63	21,29	4769	575	129	0,086	2
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	27	796,15	218,24	21496	5892	19540	2,957	80
		шт		507,83	53,2	13711	1436	129	0,223	6
3	30-12-395	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	7	5300		37100				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	20	3760		75200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**140062**	**7389**			**114**
						18480	**2011**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				114193				
		Накладные расходы, тенге				26434				
		- заработная плата, тенге				3965				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9990				
		Всего				**176486**				

Локальная смета № 2-6-1 Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,970;	2821,0316	32,22	30,77	90894	86803	26707	0,00984	28
		м3 грунта								
				1,42	8,34	4006	23527	97	0,02853	80
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	4936,8053	81,5	81,5	402350	402350	80470	–	–
		т								
				–	16,3	–	80470	100	0,03423	169
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группыК=0,970;	2821,0316	3,75	3,24	10579	9140	4379	0,00332	9
		м3 грунта								
				0,48	1,12	1354	3160	97	0,00371	10
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, доработкаК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	87,2484	262,72	–	22922	–	25902	1,848	161
		м3 грунта								
				262,72	–	22922	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, разработка грунта вблизи коммуникации т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	151,9	251,77	–	38244	–	43216	1,771	269
		м3 грунта								
				251,77	–	38244	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, карьере	2698,64	32,22	30,77	86950	83037	25549	0,00984	27
		м3 грунта		1,42	8,34	3832	22507	97	0,02853	77
7	П11-1-24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 9,5 до 10 кмК=1,750;	4722,62	67,4	67,4	318305	318305	63661	–	–
		т		–	13,48	–	63661	100	0,02831	134
8	30-8-92	Песок природный	333,82	606		202295				
		м3								
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	2425,968	3,35	3,35	8127	8127	2730	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	2814	97	0,0038	9
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,800;	2425,968	21,55	4,52	52280	10965	40075	0,108	262
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	41314	–	97	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	606,492	134,1	–	81331	–	91904	0,972	590
		м3 грунта		134,1	–	81331	–	113	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
15	Е22-8-8	Укладка полиэтилеовых труб диаметром 355 мм	0,012	204666,79	85907,16	2456	1031	2001	504	6
		км трубопровода		95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
16	8-6-121	Трубы полиэтиленовые , D 355 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	12,048	5609		67577				
		м								
20	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 355 мм	12	282,86	0,37	3394	4	2443	0,897	11
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	1877	2	130	0,0007	–
		км трубопровода		14827,5	42090,75	178	505	130	205,57	2
24	Ц12-803-11	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 800 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1	7629,8	1127,5	7630	1128	5975	36,3	36
		шт		6435	203,5	6435	204	90	1,1858	1
25	9-2-655	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, Т до +70 °С, PN 10, DN 700, типа Vag EKN	1	1449550		1449550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 355 мм	3	932,3	112	2797	336	2259	5	15
		шт								
				812	24,8	2436	74	90	0,145	–
27	9-2-68	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, PN 10, DN 355	3	20463		61389				
		шт								
28	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 355 мм	3	688,9	55,8	2067	167	1727	4	12
		шт								
				626	13,5	1878	41	90	0,079	–
29	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , для воды, корпус из чугуна с PN 10, DN 355	3	11886		35658				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2959318**	**922730**			**1427**
						206957	**197354**			**484**
		Стоимость: материалов, тенге				1829631				
		Накладные расходы, тенге				419886				
		- заработная плата, тенге				62983				
		- трудоемкость, чел-ч				210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				202752				
		Всего				**3581956**				

Локальная смета № 2-7-1 Канализация

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,970;	2090,7283	32,22	30,77	67363	64332	19794	0,00984	21
		м3 грунта								
				1,42	8,34	2969	17437	97	0,02853	60
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	3771,9325	81,5	81,5	307412	307412	61483	–	–
		т								
				–	16,3	–	61483	100	0,03423	129
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2155,39	3,75	3,24	8083	6983	3346	0,00332	7
		м3 грунта								
				0,48	1,12	1035	2414	97	0,00371	8
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,1154	262,72	–	8175	–	9238	1,848	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				262,72	–	8175	–	113	–	–
5	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	258,69	407,25	–	105352	–	119048	2,64	683
		м3 грунта								
				407,25	–	105352	–	113	–	–
6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, карьере	950,57	32,22	30,77	30627	29249	9000	0,00984	9
		м3 грунта								
				1,42	8,34	1350	7928	97	0,02853	27
7	П11-1-24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 9,5 до 10 кмК=1,750;	1663,4975	67,4	67,4	112120	112120	22424	–	–
		т								
				–	13,48	–	22424	100	0,02831	47
8	30-8-92	Песок природный	1508,33	606		914048				
		м3								
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	1967,12	3,35	3,35	6590	6590	2214	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	2282	97	0,0038	7
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,800;	1967,12	21,55	4,52	42391	8891	32495	0,108	212
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	33500	–	97	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	491,78	134,1	–	65948	–	74521	0,972	478
		м3 грунта								
				134,1	–	65948	–	113	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
12	Е23-1-1									
		Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,08	972,8	152,52	11751	1842	3310	1,02	12
		м3 основания								
				153,68	57,15	1856	690	130	0,279	3
13	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,151	78245	36133,62	11815	5456	10102	247	37
		км трубопровода								
				41850	9612,9	6319	1452	130	37,3	6
14	8-4-6129									
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 355 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	152,51	395		60241				
		м								
		Всего прямые затраты				**1751916**	**542875**			**1517**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						226504	**116110**			**287**
		Стоимость: материалов, тенге				982537				
		Накладные расходы, тенге				366975				
		- заработная плата, тенге				55046				
		- трудоемкость, чел-ч				183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127133				
		Всего				**2246024**				

Локальная смета № 2-8-1 Тепловые сети

1	Е24-1-2									
		Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 377 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,143	468757,59	46177,71	67032	6603	16918	420	60
		км трубопровода								
				74025	16979,25	10586	2428	130	88,2	13
7	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	81	–	128	–	–
8	Ц12-699-1	Отборное устройство	2	200	69,6	400	139	235	1	2
		шт								
				128	2,3	256	5	90	0,013	–
9	Ц12-698-1	Бобышки, для термометра	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	90	–	–
10	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1
		комплект								
				54	–	108	–	128	–	–
11	12-5-5	Термометры с футляром	2	541		1082				
		шт								
21	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	8002,68	1879,87	7442	1748	2387	8,86	8
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1335	501	130	2,061	2
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,7	4773		12887				
		м								
23	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,1	23900		2390				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	30-18-30									
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	0,6	3209		1925				
		м								
25	30-18-70	Кольцо опорное	0,02	20400		408				
		м3								
		Всего прямые затраты				**96283**	**8531**			**72**
						12632	**2934**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				75120				
		Накладные расходы, тенге				20021				
		- заработная плата, тенге				3003				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6978				
		Всего				**123282**				

Локальная смета № 2-8-2 Общестроительные работы (тепловые сети)

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	46,59	32,22	30,77	1501	1434	441	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	66	389	97	0,02853	1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	149,33	23,36	22,08	3488	3297	990	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	191	830	97	0,0193	3
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	261,3275	81,5	81,5	21298	21298	4260	–	–
		т		–	16,3	–	4260	100	0,03423	9
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,8776	262,72	–	1544	–	1745	1,848	11
		м3 грунта		262,72	–	1544	–	113	–	–
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	119,464	3,35	3,35	400	400	135	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	139	97	0,0038	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	29,866	134,1	–	4005	–	4526	0,972	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	4005	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,800;	119,464	21,55	4,52	2574	540	1973	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				17,03	–	2034	–	97	–	–
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	46,59	3,75	3,24	175	151	72	0,00332	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				0,48	1,12	22	52	97	0,00371	–
		Итого прямые затраты				**34985**	**27120**			**54**
						———	———			———
						7862	**5670**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				3				
		Накладные расходы, тенге				14142				
		- заработная плата, тенге				2121				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2948				
		Всего				**52075**				

Локальная смета № 2-10-1 Сети электроснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	54	33,67	32,1	1818	1733	728	0,0109	1
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1,57	12,33	85	666	97	0,0498	3
2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	27	56,25	52,36	1519	1414	609	0,027	1
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3,89	19,37	105	523	97	0,0774	2
3	П7-10-1									
		Перевозка грузов на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	47,25	81,5	81,5	3851	3851	770	–	–
		т		———	———	———	———	———	———	———
				–	16,3	–	770	100	0,03423	2
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	27	3,75	3,24	101	87	42	0,00332	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				0,48	1,12	13	30	97	0,00371	–
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,43	262,72	–	638	–	721	1,848	4
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				262,72	–	638	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	27	26,2	25,03	707	676	208	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	31	183	97	0,0232	1
7	П11-1-24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 9,5 до 10 кмК=1,750;	47,25	67,4	67,4	3185	3185	637	–	–
		т		–	13,48	–	637	100	0,02831	1
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	27	122,18	–	3299	–	3728	0,885	24
		м3 грунта		122,18	–	3299	–	113	–	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	54	6,48	6,48	350	350	110	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	113	97	0,00806	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	54	21,55	4,52	1164	244	892	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	920	–	97	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
11	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,6	230157,98	–	138095	–	18117	175	105
		канало-километр трубопровода		27450	–	16470	–	110	–	–
12	Ц8-184-1	Кабель110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией,	600	301	19,9	180600	11940	20064	0,19	114
		м кабеля		30,6	4,6	18360	2760	95	0,027	16
15	Ц8-165-3	Муфта для силового кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110кВ концевая	8	81890	37560	655120	300480	290700	9	72
		шт		32400	5850	259200	46800	95	3,827	31
21	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,013	–
22	18-1-1068	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э721 TX PLC IP П SR, 5(7,5) А	2	11040		22080				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	2	1350,1	38,1	2700	76	1117	3	6
		шт		581	6,8	1162	14	95	0,039	–
24	80-6-8(пл)ТО	Выключатель автоматический ВА 88-40 400А	2	7612		15224				
		шт								
25	Ц8-6-6	Трансформатор тока, напряжение 500 кВ	6	84472	58320	506832	349920	207879	121	726
		комплект (3 фазы)		22230	14240	133380	85440	95	83,24	499
26	18-1-1395	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	6	554		3324				
		шт								
		Итого прямые затраты				**1540941**	**673967**			**1061**
						433979	**137941**			**553**
		Стоимость: материалов, тенге				432995				
		Накладные расходы, тенге				546627				
		- заработная плата, тенге				81994				
		- трудоемкость, чел-ч				273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125254				
		Всего				**2212822**				
		Всего прямые затраты по акту				**10334198**	**2331066**			**4894**
						1007319	**504874**			**1529**
		Стоимость: материалов, тенге				6995813				
		Накладные расходы, тенге				1585283				
		- заработная плата, тенге				237792				
		- трудоемкость, чел-ч				793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				715169				
		Всего по акту				**12634650**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				151616				
		- сметная заработная плата, тенге				21378				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				121				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				369523				
		- сметная заработная плата, тенге				169981				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1035				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				127863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				51145				
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				51146				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				73217				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13459159**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.г. (Имрп = 2,737)				**36837719,12**				
		- материалы, тенге				19147540				
		- сметная заработная плата, тенге				5803402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8371				
		Налог (2 %)				736754,38				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**37574473,50**				
		НДС (12 %)				4508936,82				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**42083410,32**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Д.К.Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Ю.Ф.Ермольчев